Акт комиссии АО «Казахтелеком»

построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айганым Талгарского района» в составе проекта «Развитие сети широкополосного доступа в Алматинской ОДТ.» в эксплуатацию

г.Талгар «24» декабря 2015 года

Комиссия, назначенная **Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**

решением от "12" ноября 2015 года № 1646

в составе:

Председателя комиссии **Жайдары Д.А. – Технический директор**

Зам. Председателя комиссии **Нуриманов Ж.Е. – Зам.Технического директора**

Членов комиссии: **Мейрембаев М.Ж. – Зам. Технического директора**

Кадырсеитов А.Т. – Начальник СЭиРСТ

Туганбаев А.О. – И.о. начальника СБиОТ

Мырзахметов Б.Б. – И.о. начальника ЦПиС

Алекенов А.Б. – Финансовый контролер ОВК АОДТ

Пак В.С. – Ментор АОДТ

Барханова Н.Р. – Технический надзор АОДТ

Иманбеков А.Д. – Инженер по надзору за строительством и ремонтом 1 кат. ОКРиС ЦПиС

Косымбаев Б.А. - Начальник Талгарского РПУТ

Ашен Ж.С. - Начальник производства Талгарского РПУТ

Жанибеков Е.О. - Инженер по надзору за строительством и ремонтом

Представителей Подрядчика **Копжасаров Е.М. директор ТОО «Ком-Сервис».**

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный **«Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айганым Талгарского района»**,
(наименование объекта)

входящий в состав проекта **«Развитие сети широкополосного доступа в Алматинской ОДТ.»**
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от 12 **июня 2015г. № 393 АО «Казахтелеком»** (изменение 28 сентября 2015г. №723).

3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис», договор о закупках работ от 13 августа 2015 г. № 825-10-21/21-15.**

выполнившим **«Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айганым Талгарского района»**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **АОДТ ф-л АО «Казахтелеком».**

5. Строительство осуществлялось по проекту **№ 23-22-02-2015**

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Генеральным директором Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**

«09» июня 2015 г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 августа 2015 года

окончание работ 24 декабря 2015 г.

при продолжительности строительства, мес.: **по норме или по проекту организации строительства – не более 6 месяцев, по факту - 4 месяца**

8. Комиссии представлена следующая документация:

Рабочие чертежи в объеме, протокола измерений, справки выполненных работ, акт выполненных работ.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айганым Талгарского района»	объект	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 24 декабря 2015 года.

Фактический - 24 декабря 2015 года (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Стр-во 1 кан. ТК	Кан/м	1398	1398
Стр-во 4 кан. ТК	Кан/м	24	24
Установка ККС-3	шт	13	13
Установка ККС-2	шт	14	14
Установка плит усиления для ККС-3	шт	13	13
Установка плит усиления для ККС-2	шт	14	14
Установка люков тяжелого типа	шт	27	27
Установка ж/б опор 9,5м	шт	260	260
Установка ОРШ на 720 портов	шт	1	1
Установка СРО-02	шт	7	7
Установка ОРК	шт	82	82
Прокладка кабеля ОК в ТК в занятом канале	м	4160	4160
Подвеска ОК на опорах	м	12379	12379
Прокладка ОК в ПЭТ в траншее	м	1226	1226
Монтаж оптической муфты разветвительной	шт	13	13
Монтаж оптической муфты прямой	шт	3	3

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

по проекту (краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту - единиц;

фактически - единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом,

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **49 965 810,00** тенге с НДС,

в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект

«Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айганым Талгарского района» - СПП - I.15.TDE.03.001/02-01-02

входящий в состав проекта **«Развитие сети широкополосного доступа в Алматинской ОДТ»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с фактической стоимостью принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

Всего: **42 401 702,91** тенге с НДС, **38 395 051,73** тенге без НДС;

в том числе: **СМР - 33 058 426,47** тенге без НДС,

МЦП - 4 496 595,26 тенге без НДС,

ПИР – 840 030,00 тенге без НДС,

из них: **ТК – 6 148 623,59** тенге без НДС,

ВОЛС – 31 406 398,14 тенге без НДС.

ПИР ТК – 840 030,00 тенге без НДС,

Председатель комиссии **Д.А. Жайдары**

Заместитель председателя комиссии **Ж.Е. Нуриманов**

Члены приемочной комиссии: **М.Ж. Мейрембаев**

А.Т. Кадырсеитов

А.О. Туганбаев

Б.Б. Мырзахметов

А.Б. Алекенов

В.С. Пак

Н.Р. Барханова

А.Д. Иманбеков

Б.А. Косымбаев

Ж.С. Ашен

Е.О. Жанибеков

Представитель Подрядчика **Е.М. Копжасаров**