А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Основание: *Договор подряда №54/43-10 от 17.02.2011 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Монтаж временной линии из труб НКТ Ø114 мм протяженностью 3000 метров от скв. №115 на ЧНГКМ.*

Сумма договорной цены: 18 316 643 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **февраль** **2011г.** **100%** **18 316 643 тенге**

Оценка качества работ: _____

НДС в том числе

№ пп	№ позиции норматива	Наименование	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Е1-145-2	Планировка трассы механизированным способом	м2	36000		0,00399		143,64		4368	627 420
2	Ед. расц.	Погрузка труб на складе	тн	56	0,94	0,21	52,64	11,76	1499	5625	145 057
3	Ед. расц.	Перевозка труб до 5 км на трассу	тн	56		0,504		28,22		4200	118 541
4	Ед. расц.	Разгрузка труб	тн	56	0,74	0,11	41,44	6,16	1499	5625	96 769
5	Ед. расц.	Работа баровой установки в местах пересечения с	м/п	100		0,8		80,00		7000	560 000
6	Е1-12-2	Разработка траншеи экскаватором в местах пересечения с а/дорогой	м3	90	0,1	0,03	9,00	3	1499	6375	30 979
7	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	10	2,618		26,18		1499		39 244
8	Е22-6-4	Монтаж труб НКТ Ø114 мм надземно	м/п	3000	0,397	0,0395	1191,00	118,50	1499	5625	2 451 872
9	Е1-17-8	Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	180	0,0984	0,02853	17,7120	5,14	1499	6375	59 288
10	Ед. расц.	Доставка грунта до 5 км на трассу	тн	288		0,09		25,92		4200	108 864
11	Е11-2-1	Устройство уплотненного слоя h=100 мм под трубопровод	м3	150	2,99		448,50		1499		672 302
12	ЕНиР 22-2-14	Обварка резьбовых соединений труб НКТ Ø114 мм с подогревом зоны сварки	стык	340	1,55	0,92	527,00	312,80	1499	2000	1 415 573
13	Е22-40-6 Е22-40-5	Монтаж перехода Ø200-100 мм	шт	2	3,8	0,28	7,7	0,56	1499	5625	14632
14	Е25-120-1	Очистка и испытание трубопровода Ø114 мм на прочность и герметичность воздухом	м/п	3000	0,097	0,031	291,00	93,60	1499	4200	829 329

15	Е11-9-1	Теплоизоляция трубы Ø114 мм минеральной ватой шириной 0,5 м и толщиной 100 мм	м2	1500	0,35		525,00		1499		786 975
16	Е26-24-8	Укладка полиэтиленовой пленки в 2 слоя по теплоизоляционному слою	м/п	3000	0,121		363,00		1499		544 137
17	Е1-17-8	Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1293	0,0984	0,02853	127,2312	36,89	1499	6375	425 889
18	Ед. расц.	Доставка грунта до 5 км на трассу	тн	2134		0,09		192,06		4200	806 652
19	Е1-27-2 Е1-27-8	Засыпка трубопровода грунтом после монтажа труб	м3	1035		0,09254		95,78		4368	418 362
20	Е1-166-2	Разравнивание и присыпка труб вручную	м3	258	0,95		245,10		1499		367 405
21	Е25-57-1	Установка опознавательного знака	шт	30	1,68		50,40		1499		75 550
		Итого:									**10 594 838**
		Стоимость материалов:									3 216 447
		Итого:									**13 811 285**
		Накладные расходы 16,6%									2 292 673
		Итого:									**16 103 959**
		Плановые накопления 10%									1 610 396
		Итого:									**17 714 355**
		Зимнее удорожание 3,4%									602 288
		Всего:									**18 316 643**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2011г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев