Акт комиссии АО «Казахтелеком»

построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айтей Карасайского района» в составе проекта «Развитие сети широкополосного доступа в Алматинской ОДТ.» в эксплуатацию

г.Каскелен «24» декабря 2015 года

Комиссия, назначенная **Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**

решением от "12" ноября 2015 года № 1646

в составе:

Председателя комиссии **Жайдары Д.А. – Технический директор**

Зам. Председателя комиссии **Нуриманов Ж.Е. – Зам.Технического директора**

Членов комиссии: **Мейрембаев М.Ж. – Зам. Технического директора**

Кадырсеитов А.Т. – Начальник СЭиРСТ

Туганбаев А.О. – И.о. начальника СБиОТ

Мырзахметов Б.Б. – И.о. начальника ЦПиС

Алекенов А.Б. – Финансовый контролер ОВК АОДТ

Куттыбаев Е.М. – Технический контролер ОВК АОДТ

Барханова Н.Р. – Технический надзор АОДТ

Иманбеков А.Д. – Инженер по надзору за строительством и ремонтом 1 кат. ОКРиС ЦПиС

Бакишев Б.О. - Начальник Карасайского РПУТ

Култимов М.Ж. - Начальник производства Карасайского РПУТ

Абдрахимов М.Т. – Вед. инженер по надзору за строительством и ремонтом

Представителей Подрядчика **Копжасаров Е.М. директор ТОО «Ком-Сервис».**

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный **«Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айтей Карасайского района»**,
(наименование объекта)

входящий в состав проекта **«Развитие сети широкополосного доступа в Алматинской ОДТ.»**

(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от 12 **июня 2015г. № 393 АО «Казахтелеком»** (изменение 28 сентября 2015г. №723).

3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис», договор о закупках работ от 22 сентября 2015 г. № 892-23-21/21-15.**

выполнившим **«Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айтей Карасайского района»**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **АОДТ ф-л АО «Казахтелеком».**

5. Строительство осуществлялось по проекту **№ 23-22-01-2015**

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Генеральным директором Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**

«09» июня 2015 г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 27 сентября 2015 года

окончание работ 24 декабря 2015 г.

при продолжительности строительства, мес.: **по норме или по проекту организации строительства – не более 6 месяцев, по факту - 3 месяца**

8. Комиссии представлена следующая документация:

Рабочие чертежи в объеме, протокола измерений, справки выполненных работ, акт выполненных работ.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айтей Карасайского района»	объект	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 24 декабря 2015 года.

Фактический - 24 декабря 2015 года (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Стр-во 1 кан. ТК	Кан/м	497	497
Стр-во 2 кан. ТК	Кан/м	2100	2100
Стр-во 4 кан. ТК	Кан/м	24	24
Прокладка ПЭТ-40 и сигнальной ленты в грунте	м	2500	2500
Установка ККС-3	шт	8	8
Установка ККС-2	шт	16	16
Установка плит усиления для ККС-3	шт	8	8
Установка плит усиления для ККС-2	шт	16	16
Установка люков тяжелого типа	шт	24	24
Установка ж/б опор 9,5м	шт	162	162
Установка ОРШ на 384 портов	шт	1	1
Установка ОРК	шт	54	54
Прокладка кабеля ОК в ТК в занятом канале	м	6475	6475
Подвеска ОК на опорах	м	9022	9022
Прокладка ОК в ПЭТ в траншее	м	2854	2854
Монтаж оптической кроссовой полки на 12 волокон	шт	1	1
Монтаж оптической кроссовой полки на 16 волокон	шт	1	1
Монтаж оптической муфты разветвительной	шт	12	12
Монтаж оптической муфты прямой	шт	5	5

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

по проекту (краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту - единиц;

фактически - единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом,

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **38 496 712,08** тенге с НДС,

в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект

«Строительство оптической распределительной сети GPON в п. Айтей Карасайского района» - СПП - I.15.TDE.03.001/02-01-01

входящий в состав проекта **«Развитие сети широкополосного доступа в Алматинской ОДТ»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с фактической стоимостью принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

Всего: **38 668 388,28** тенге с НДС, **35 047 049,24** тенге без НДС;

в том числе: **СМР - 29 597 825,15** тенге без НДС,

МЦП - 4 585 333,89 тенге без НДС,

ПИР – 863 890,00 тенге без НДС,

из них: **ТК – 9 585 734,93** тенге без НДС.

ВОЛС - 24 597 424,11 тенге без НДС,

ПИР ТК – 863 890,00 тенге без НДС,

Председатель комиссии **Д.А. Жайдары**

Заместитель председателя комиссии **Ж.Е. Нуриманов**

Члены приемочной комиссии: **М.Ж. Мейрембаев**

А.Т. Кадырсеитов

А.О. Туганбаев

Б.Б. Мырзахметов

А.Б. Алекенов

Е.М. Куттыбаев

Н.Р. Барханова

А.Д. Иманбеков

Б.О. Бакишев

М.Ж. Култимов

М.Т. Абдрахимов

Представитель Подрядчика **Е.М. Копжасаров**