Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БизнесСтройКомп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматысейсмозащита"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство под установку системы посадки ILS ВПП-12 в г. Актау Актауского филиала РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 09102018/BAS от 09.10.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.06.2019	09.10.2018	06.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок КРМ-116				
1	1	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ2л 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	3,468	3648310,20	12652340
			Сметная прибыль			*270245,20*	*937210*
2	2	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rЕК-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86/Муфта концевая 10кВ наружной установки POLT-12/25-70 тип принять по спецификации	шт.	4,000	35176,68	140707
			Сметная прибыль			*2605,68*	*10423*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	2306-1703-1202 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-10НН-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86/Муфта соединительная 10кВ наружной установки POLJ-12/25-70 тип принять по спецификации	шт.	6,000	18882,72	113296
			Сметная прибыль			*1398,72*	*8392*
4	4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	201,000	2393,28	481049
			Сметная прибыль			*177,28*	*35633*
5	5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,672	59005,80	747721
			Сметная прибыль			*4370,80*	*55387*
6	6	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	108,000	43,20	4666
			Сметная прибыль			*3,20*	*346*
7	7	1101-0101-0503 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	610,000	128,55	78418
			Накладные расходы			*25,61*	*15621*
			Сметная прибыль			*9,52*	*5809*
8	8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,000	6396,15	12792
			Накладные расходы			*2479,13*	*4958*
			Сметная прибыль			*473,79*	*948*
9	9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка вытесненного грунта	м3	211,000	269,64	56894
			Накладные расходы			*49,09*	*10357*
			Сметная прибыль			*19,97*	*4214*
10	10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	411,450	1868,40	768753
			Сметная прибыль			*138,40*	*56945*
11	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	211,000	30,56	6449
			Накладные расходы			*7,79*	*1644*
			Сметная прибыль			*2,26*	*478*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3407,000	770,63	2625532
			Накладные расходы			*186,67*	*635981*
			Сметная прибыль			*57,08*	*194484*
13	13	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	3407,000	678,77	2312586
			Накладные расходы			*167,90*	*572049*
			Сметная прибыль			*50,28*	*171303*
14	14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,117	298957,13	34978
			Накладные расходы			*118870,08*	*13908*
			Сметная прибыль			*22144,97*	*2591*
15	15	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка в траншее	м	20,000	1223,18	24464
			Накладные расходы			*395,53*	*7911*
			Сметная прибыль			*90,61*	*1812*
16	16	1308-0206-1710 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка в траншее	м	30,000	1536,82	46105
			Накладные расходы			*506,33*	*15190*
			Сметная прибыль			*113,84*	*3415*
17	17	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,108	32918,50	3555
			Накладные расходы			*9678,53*	*1045*
			Сметная прибыль			*2438,41*	*263*
18	18	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15,000	796,84	11953
			Накладные расходы			*271,22*	*4068*
			Сметная прибыль			*59,03*	*885*
19	19	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	320,800	25,13	8061
			Накладные расходы			*5,59*	*1794*
			Сметная прибыль			*1,86*	*597*
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	80,200	1726,14	138437
			Накладные расходы			*669,05*	*53658*
			Сметная прибыль			*127,86*	*10255*
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	320,800	275,12	88260

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*92,29*	*29606*
			Сметная прибыль			*20,38*	*6538*
22	22	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	3407,000	593,63	2022504
			Накладные расходы			*165,42*	*563600*
			Сметная прибыль			*43,97*	*149815*
23	23	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	39181,39	156726
			Накладные расходы			*10373,08*	*41492*
			Сметная прибыль			*2902,33*	*11609*
24	24	1308-0201-2706 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	16787,89	100727
			Накладные расходы			*6231,96*	*37392*
			Сметная прибыль			*1243,55*	*7461*
			ИТОГО:				**22636972**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2010274**
			Сметная прибыль				**1676813**
			Итого с временными		**2,32 %**	**525178,00**	**23162150**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**333535,00**	**23495685**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**23965599**
			Итого с НДС		**12 %**	**2875872,00**	**26841471**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "БизнесСтройКомп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор
Золотухин А.В.