Счет-фактура № 000000866 от 20.06.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800094848, БИН: 000140000377, Адрес местонахождения поставщика: г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003006 от 28.10.09

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. №3 от 18.06.12 г. к Договору № 140 от 16.08.2011

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: № 00000000065 от 20 Июня 2012 г.

Грузоотправитель: ТОО " Интерстиль ". РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 061800094848, БИН: 000140000377,

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе ". РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361,Республика Казахстан ,г.Актобе

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе "

РНН, БИН и адрес местонахождения покупателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, Республика Казахстан ,г.Актобе

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Ак
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 100 учащихся в пос Садовое г Актобе, Актюбинской области.	шт	1	11 428 571,43	11 428 571,43	12%	1 371 428,57	12 800 000,00	
Всего по счету:					**11 428 571,43**		**1 371 428,57**	**12 800 000,00**	

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщ

(должность)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«ИНТЕРСТИЛЬ»

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Интерстиль"	АУП

Номер документа	Дата составления
00000000065	20.06.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе "
Основание: Доп.согл. №3 от 18.06.12 г. к Договору № 140 от 16.08.2011

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 100 учащихся в пос Садовое г Актобе, Актюбинской области.	шт	1	12 800 000,00	12 800 000,00

Всего работ на сумму: 12 800 000,00
в т.ч НДС 1 371 428,57

Итого сумма: Двенадцать миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

РНН: 061800094848,
Адрес: г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36
Расчетный счет: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк",
БИК ALMNKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе "

РНН: 061800249581,
Адрес: Республика Казахстан ,г.Актобе
Расчетный счет: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Объект: Строительно-монтажные работы по строительству "Средней школы на 100 учащихся в пос. Садовое г.Актобе Актюбинской области"

Типовая № КС-3 утверждена
Постановление Госкомитета РК
от 16.11.1994г. № 73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			140	16.08.11				
			Доп. Соглашение					
			3	18.06.12				
Наименование пусковых объектов, комплекс работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%, тенге	Всего, тенге
			Из графы №1					
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011 г.	Стоимость оборудования 2011г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2011г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	150 644 135						18 077 297	168 721 431
Итого за отчетный месяц:		11 428 571	3 122 134	6 091 190	5 113 291	224 090	1 371 429	12 800 000

Итого к оплате: 12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства г. Актобе" _____ **Е. Ж. Жаксыгали**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»
организация, адрес, телефон, факс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительно-монтажные работы по строительству Средняя школа на 100 учащихся в пос.Садовое г.Актобе Актюбинской области
наименование, адрес

Договор номер: 140 Доп. Соглашение номер: 3

Дата: 16.08.2012г. Дата: 18.06.2012г.

Отчетный период с 01.06.2012 по 30.06.2012

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 Строительство школы.										
2-1-1 Общестроительные работы.										
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки								
1	Е0110-10-2	-Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных м2	5,8	2502,07	37,92	14512	220	847	0,7	4
				107,33	14,33	623	83	120	0,07	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16280	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Двери								
2	Е0109-44-1	-Монтаж металлических дверей т	1,58	27230,93	9420,05	43079	14903	23729	80,3	127
				15052,5	1613,63	23813	2553	90	5,52	9
3	С12021-85	-Двери стальные т	1,58	120300	-	190315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

4	Е0126-33-1	-Утепление дверей пенопластом	1,69	14267,38	185,63	24119	314	5637	18,17	31
		м3		3264,75	69,75	5519	118	100	0,34	1
5	Е0134-27-8	-Окраска металлических дверей за 2 раза	1,58	9898,65	3974,44	15660	6288	7368	22,93	36
		т		3660,75	1514,25	5791	2396	90	7,4	12
6	Е0134-60-8	-Обивка дверей по утеплителю	33,81	1384,28	1,2	46803	41	11146	1,85	63
		м2		299,25	0,45	10118	15	110	-	-
7	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	11,07	403,71	102,53	4469	1135	2488	0,9	10
		м2		151,65	35,67	1679	395	120	0,14	2
8	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	25,2	327,61	83,13	8256	2095	5080	0,8	20
		м2		138,83	29,17	3499	735	120	0,12	3
9	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	68,25	634,99	31,85	43338	2174	16613	1,15	78
		м2		190,8	12,04	13022	822	120	0,06	4
10	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500	-	7500	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	48	1380	-	66240	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-202-2	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	10,19	830,8	3,04	8466	31	1450	0,84	9
		м2		134,33	1,15	1369	12	105	0,01	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			563661	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Витражи

13	Е0109-36-1	-Монтаж алюминиевых витражей под стеклопакеты	31,8	639,87	55,88	20348	1777	15888	2,98	95
		м2		549	6,13	17458	195	90	0,03	1
14	С12031-38	-Стоимость алюминиевых витражей	1-5	8810	-	132150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-211-1	-Остекление витражей стеклопакетами	31,8	3060,83	8,83	97334	281	8525	1,57	50
		м2		252	3,33	8014	106	105	0,02	1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			290700	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Пандус

16	Е0106-13-1	-Устройство стенок пандуса из бетона В12,5	7	8040,67	86,6	56285	606	3846	3,06	21
		м3		490,5	32,72	3434	229	105	0,16	1
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	7	106	-	742	-	-	-	-

	бетона за сульфатостойкий цемент								
				-	-	-	-	-	-	-
		м3							
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7	302	-	2114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	10	61,9	2,62	619	26	141	0,07	1
		м2								
				10,51	0,99	105	10	123	-	-
20	Е0111-2-9	-Устройство покрытия пандуса из бетона В12,5	1,6	7550,41	-	12081	-	1116	3,66	6
				567	-	907	-	123	-	-
		м3								
21	Е0106-11-10	-Армирование пандуса сеткой д.5 ВрI	0,024	46439,08	327,33	1115	8	51	11,6	-
				1890	123,75	45	3	105	0,6	-
		1т								
22	Е0109-29-1	-Монтаж ограждения пандуса	0,07	13565,47	5475,87	950	383	415	28,9	2
		т								
				5040	1552,87	353	109	90	5,46	-
23	С12021-267	-Стоимость ограждения	0,07	133700	-	9359	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0134-27-8	-Окраска ограждений за 2 раза	0,07	9898,65	3974,44	693	278	326	22,93	2
		т								
				3660,75	1514,25	256	106	90	7,4	1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			95243	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка

25	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	143	3142,91	3,99	449436	571	70326	2,7	386
				467,15	1,22	66802	174	105	-	1
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			550947	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Отмостка

26	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	196,1	61,9	2,62	12138	514	2774	0,07	13
		м2								
				10,51	0,99	2061	194	123	-	1
27	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки из бетона В15	29,41	7723,81	-	227196	-	20514	3,66	108
				567	-	16678	-	123	-	-
		м3								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			278379	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1795210	-	-		-

2-1-6 Канализацию бытовую

РАЗДЕЛ 1. Короба из гипсокартона

1	Е0110-83-1	-Устройство коробов из гипсокартона	32,07	478,81	11,18	15355	359	9601	1,58	51
				245,25	4,23	7865	136	120	0,02	1
		м2								

2	С11011-378	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	32,07	356	-	11417	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			38556	-	-		-

3-1 Котельная
3-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Двери

1	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,47	634,99	31,85	933	47	358	1,15	2
		м2		190,8	12,04	280	18	120	0,06	-
2	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250	-	6248	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9454	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка

4	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких цоколя	9,4	507,39	2,65	4769	25	2561	1,43	13
		м2		258,75	0,72	2432	7	105	0,03	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7770	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Отмостка

5	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	35,02	61,9	2,62	2167	92	495	0,07	2
		м2		10,51	0,99	368	35	123	-	-
6	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки из бетона В10	5,3	7550,41	-	40017	-	3696	3,66	19
		м3		567	-	3005	-	123	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			49159	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			66383	-	-		-

6-4 Газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

1	Е0101-12-16	-Разработка грунта 4 группы в	88,1	44,07	41,46	3883	3653	1198	0,02	2

		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2,61	11,4	230	1005	97	0,04	3
		м3								
2	E0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,7	791,1	-	2136	-	2414	4,27	12
	т.ч.			791,1	-	2136	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
3	E0101-164-4-	Рытье приямков для заделки стыков труб	1,8	659,25	-	1187	-	1341	3,56	6
		м3		659,25	-	1187	-	113	-	-
4	E0101-24-3 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	92,6	10,93	10,93	1012	1012	319	-	-
				-	3,55	-	329	97	0,01	1
		м3								
5	E0101-24-3 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	69,7	10,93	10,93	762	762	240	-	-
				-	3,55	-	247	97	0,01	1
		м3								
6	E0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	39,4	7,57	7,57	298	298	94	-	-
				-	2,46	-	97	97	0,01	-
		м3								
7	E0101-166-4-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	8,1	190,58	-	1544	-	1744	1,38	11
				190,58	-	1544	-	113	-	-
		м3								
8	E0101-17-16-	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	22,9	64,33	61,25	1473	1403	463	0,02	-
				3,02	17,81	69	408	97	0,06	1
		м3								
9	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	44,66	76,6	-	3421	-	684	0,32	14
				15,32	-	684	-	100	-	-
		т								
10	E0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22,9	3,76	3,24	86	74	36	-	-
				0,48	1,12	11	26	97	-	-
		м3								
11	E0123-1-1 -	Подсыпка под трубопроводы и присыпка из песка	22,5	958,5	152,52	21566	3432	6167	1,02	23
		м3		153,68	57,15	3458	1286	130	0,28	6
12	E0122-11-2 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,075	51202,26	20326,01	3840	1524	3527	179	13
				30825	5353,43	2312	402	130	20,64	2
		км								
13	C130804-417-	Трубы газовые из полиэтилена	75,75	197	-	14923	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм м								
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	3,51	279	-	980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайслист	-Отвод полиэтиленовый д-63мм шт	3	988,76	-	2966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			90295	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			90295	-	-		-

6-5 Жижесборник емкостью 35м3

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	154,4	22,04	20,73	3403	3201	1050	0,01	1
				1,31	5,7	202	880	97	0,02	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	11,6	262,72	-	3048	-	3444	1,85	21
				262,72	-	3048	-	113	-	-
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв м3	166	9,24	9,24	1535	1535	483	-	-
				-	3	-	498	97	0,01	2
4	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	166	7,91	7,91	1313	1313	414	-	-
				-	2,57	-	426	97	0,01	2

5	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	106	9,24	9,24	980	980	309	-	-
				-	3	-	318	97	0,01	1
		м3								
6	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	106	7,91	7,91	838	838	264	-	-
				-	2,57	-	272	97	0,01	1
		м3								
7	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	69	6,48	6,48	447	447	141	-	-
				-	2,1	-	145	97	0,01	1
		м3								
8	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69	134,1	-	9253	-	10456	0,97	67
				134,1	-	9253	-	113	-	-
		м3								
9	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	92	21,55	4,52	1982	415	1520	0,11	10
		м3		17,03	-	1567	-	97	-	-
10	E0101-169-4	-Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	14	592,41	113,16	8294	1584	8456	2,88	40
				479,25	55,28	6710	774	113	0,27	4
		м3								
11	E0101-145-5	-Разравнивание и уплотнение грунта вручную	20	19,4	-	388	-	376	0,12	2
		м2		19,4	-	388	-	97	-	-
12	E0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	60	32,54	30,98	1952	1859	613	0,01	1
				1,53	9,01	92	541	97	0,03	2
		м3								
13	C010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	108	76,6	-	8273	-	1655	0,32	35
				15,32	-	1655	-	100	-	-
		т								
14	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	60	3,07	2,66	184	160	77	-	-
		м3		0,39	0,93	23	56	97	-	-
15	E0101-172-6	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	73,8	201,09	10,34	14841	763	11488	0,82	61
				133,88	3,87	9880	286	113	0,02	1
		м2								
16	E0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	166	343,74	343,74	57061	57061	35722	-	-
		м3		-	221,85	-	36827	97	1,02	169
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			201674	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Железобетонные конструкции

17	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,42	6716,17	66,01	22969	226	792	1,35	5
		м3		195,75	24,93	669	85	105	0,12	-
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,42	106	-	363	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0106-1-17	-Устройство монолитного днища из бетона М300 W6	8	8323,67	367,51	66589	2940	4171	2,37	19
		м3		357,75	138,83	2862	1111	105	0,68	5
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8	106	-	848	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8	302	-	2416	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8	352	-	2816	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,196	62000	-	12152	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2623	68200	-	17889	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3408	67700	-	23072	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0574	65900	-	3783	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0616	61200	-	3770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т							
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0186	41200 --- -	- --- -	766 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
29	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	13,51	61,52 --- 51,3	0,23 --- 0,09	831 --- 693	3 --- 1	729 --- 105	0,29 --- -	4 --- -
30	Е0107-30-1	-Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2 м3	5,06	7154,3 --- 2101,5	1982,18 --- 712,58	36201 --- 10634	10030 --- 3606	19935 --- 140	12,71 --- 3,29	64 --- 17
31	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость стеновых панелей прямоугольных с бортом из бетона В15 м3	5,06	19900 --- -	- --- -	100694 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
32	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,042	73000 --- -	- --- -	3066 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
33	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,104	64100 --- -	- --- -	6666 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
34	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,27	63800 --- -	- --- -	17226 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
35	С12041-132	-Металлизация закладных деталей т	0,27	40200 --- -	- --- -	10854 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,06	106 --- -	- --- -	536 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
37	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,06	302 --- -	- --- -	1528 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
38	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости	5,06	352	-	1781	-	-	-	-

		при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м3							
39	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до 10м2	2	1385,25	387,22	2771	774	1286	2,06	4
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
40	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость плит покрытия плоских с отверстиями и без отверстий из бетона М300 W6	5,05	18800	-	94940	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,05	106	-	535	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
42	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,05	302	-	1525	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
43	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,05	352	-	1778	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028	65000	-	1820	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,244	73000	-	17812	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0194	63800	-	1238	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-132	-Металлизация закладных деталей	0,012	40200	-	482	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0107-57-1	-Герметизация стыков стеновых панелей в углах жижесборника гернитом в 2 ряда	20	38,15	0,18	763	4	299	0,06	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м		10,6	0,07	212	1	140	-	-
49	Е0107-57-6	-Герметизация стыков стеновых панелей в углах жижесборника тиоколовой мастикой	10	199,47	35,34	1995	353	568	0,16	2
				---	---	---	---	---	---	---
		м		27,23	13,34	272	133	140	0,07	1
50	Е0107-57-1	-Герметизация прохода трубы через стену 2 рядами гернита	2	38,15	0,18	76	-	30	0,06	-
				---	---	---	---	---	---	---

		м		10,6	0,07	21	-	140	-	-
51	Е0107-57-6	-Герметизация прохода трубы через стену тиоколовой мастикой с 2-х сторон стыка	4	199,47	35,34	798	141	227	0,16	1
				27,23	13,34	109	53	140	0,07	-
		м								
52	Е0106-19-1	-Замоноличивание углов бетоном марки 300	0,52	10543,72	316,01	5483	164	812	8,25	4
				1368	119,39	711	62	105	0,58	-
		м3								
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,52	106	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,52	302	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,52	352	-	183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,023	93997,62	304,24	2162	7	802	198	5
		1т		33075	114,75	761	3	105	0,56	-
57	Е0106-19-1	-Устройство обвязочного пояса из бетона М300 W6	0,12	10543,72	316,01	1265	38	187	8,25	1
		м3		1368	119,39	164	14	105	0,58	-
58	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,12	106	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	302	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,12	352	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	Е0108-4-7	-Защита стен жижесборника двумя слоями битумно-латексно-кукерсольной мастики	45	245,44	3,82	11045	172	2060	0,21	10
				37,35	1,44	1681	65	118	0,01	-
		м2								
62	Е0113-39-3	-Армирование швов стеновых панелей стеклосетками по битумной грунтовке	6,24	612,02	1,57	3819	10	733	0,67	4
				130,5	-	814	-	90	-	-
		м2								
63	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	10	3440,12	245,72	34401	2457	5650	2,71	27
				382,5	92,25	3825	922	119	0,45	5
		м3								
64	Е0113-49-1	-Пропитка керамзита битумом	10	5652,57	462,96	56526	4630	18974	11	110
		м3		1935	173,25	19350	1732	90	0,85	9
65	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	20	220	13,43	4400	269	1419	0,37	7
		м2		52,65	5,04	1053	101	123	0,02	-
66	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на	240	35,01	0,67	8403	161	260	-	1

	К-12	каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 80мм		---	---	---	---	---	---
				0,63	0,25	151	60	123	-
		м2							
67	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,027	56039,08	327,33	1513	9	57	11,6
				---	---	---	---	---	---
		1т		1890	123,75	51	3	105	0,6
68	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	20	438,52	7,14	8770	143	585	0,14
				---	---	---	---	---	---
		м2		22,1	2,68	442	54	118	0,01
69	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	20	740,16	11,21	14803	224	843	0,2
				---	---	---	---	---	---
		м2		31,5	4,21	630	84	118	0,02
70	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,37	2811,56	1856,11	1040	687	731	4,93
				---	---	---	---	---	---
		м3		812,93	597,97	301	221	140	2,37
71	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	0,07	2660	-	186	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-
72	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	2,05	2980	-	6109	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-
73	Е0123-24-1	-Установка люков	1	8345,39	35,42	8345	35	290	1,31
				---	---	---	---	---	---
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07
74	Е0107-20-3	-Установка двутавров	0,006	175710,1	1826,1	1054	11	74	42,7
				---	---	---	---	---	---
		т		8100	690,75	49	4	140	3,37
75	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	4	236,12	1,19	944	5	131	0,16
				---	---	---	---	---	---
		м2		27	0,45	108	2	119	-
76	Е0112-15-2 К-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции в три слоя	8	209,24	1,15	1674	9	174	0,1
				---	---	---	---	---	---
		м2		17,89	0,43	143	3	119	-
77	Е0123-5-3	-Установка бетонной трубы диаметром 300мм	1,5	534,25	114,05	801	171	325	0,73
				---	---	---	---	---	---
		м		124,2	42,71	186	64	130	0,21
78	С143019-2	-Трубы напорные Dy 300 мм, расчетным давлением 1,5 МПа /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/	1,5	1590	-	2385	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-
79	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0023	511141,41	19866,96	1150	45	207	375
				---	---	---	---	---	---
		км		63306	7440,75	142	17	130	36,34
80	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	62	3,14
				---	---	---	---	---	---
		шт		508,5	4,5	509	5	12	0,02
81	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	6	1143,41	-	6860	-	3520	2,99

	трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку		---	---	---	---	---	---	---
			477	-	2862	-	123	-	-
		м3							
82	Е0127-55-1 -Устройство асфальтовой отмостки	6	424,3	-	2546	-	198	0,14	1
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	24,75	-	149	-	133	-	-
83	Е0106-40-1 -Испытание емкостей на водонепроницаемость	35	24,6	0,69	861	24	440	0,08	3
			---	---	---	---	---	---	---
		м3	11,7	0,27	410	9	105	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			763499	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			965172	-	-		-

6-7 Установка автоматических фильтров.

1	Ц0136-26-5 -Установка автоматических фильтров	1	4710,19	1760,44	4710	1760	3001	18	18
			---	---	---	---	---	---	---
		шт	2902,5	432	2903	432	90	2,51	3
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8174	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2963790
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,8%	Тенге	53348
ИТОГО:	Тенге	3017138
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-2,08%	Тенге	62756
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	30171
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге	12069
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	3122134
ИТОГО В ЦЕНАХ 2011г. К=1,95097	Тенге	6091190
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	121824
ИТОГО:	Тенге	6213014
НДС-12%	Тенге	745562
ВСЕГО:	**Тенге**	**6958576**

ЗАКАЗЧИК:

Начальника
ГУ«Отдел строительства г. Актобе» _____ Е.Ж.Жаксыгали

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Директор ТОО «Караша Сарен» _____ К.М.Сарин

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»
организация, адрес, телефон, факс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Средняя школа на 100 учащихся в пос.Садовое г.Актобе Актюбинской области
наименование, адрес

Договор номер: 140 Доп. Соглашение номер: 2

Дата: 16.08.2012г. Дата: 13.02.2012г.

Отчетный период с 01.06.2012 по 30.06.2012

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2-1-12 Технологическое оборудование.

РАЗДЕЛ 1. Монтируемое оборудование

1	Сборник 5.3 табл.2 п.75	-Электроплита ЭП-4ЖШ шт	1	132233 -	- -	132233 -	- -	- -	- -	- -
2	Сборник 5.3 т.2 п.71	-Эл.кипятильник КНЭ-100Б шт	1	33635 -	- -	33635 -	- -	- -	- -	- -
3	2406-9004	-Мармит для 2-ых блюд ЭМК-70м шт	1	24725 -	- -	24725 -	- -	- -	- -	- -
4	2406-9002-	-Мармит для 1-ых блюд	1	13800	-	13800	-	-	-	-

71	ПМЭК-70м									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5 Сборник 5.3 табл.2 п.82	-Холодильник габ.625х570х1950	шт	1	33907	-	33907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6 Сборник 8.1 табл.1 п.69	-Котел пищеварочный КПЭМ-100	шт	1	247879	-	247879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7 Сборник 5.3 табл.2 п.67	-Ванна моечная одногнездная ВМСМ-1	шт	3	5862	-	17586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8 Сборник 5.3 табл.2 п.80	-Шкаф холодильный габ.1500х1500х1870 ШХС-1200	шт	1	143947	-	143947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9 Сборник 5.1 табл.1 п.126	-Станок фуговально-пильный габ.960х400х700 U-380В; N-4,1кВт	шт	1	41219	-	41219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10 Сборник 5.1 табл.1 п.125	-Станок токарный по дереву, габ.1250х575х550 U-380В; N-0,4кВт	шт	2	49520	-	99040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11 Сборник 5.1 табл.2 п.87	-Станок вертикально-сверлильный, габ.770х370х820 U-380В; N-1,8кВт	шт	1	83010	-	83010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12 Сборник 5.1 табл.2 п.86	-Станок токарно-винторезный по металлу габ.1100х470х1020 U-380В; N-1,6кВт	шт	2	135105	-	270210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13 Сборник 5.1 табл.2 п.88	-Станок горизонтально-фрезерный настольный габ.635х950х700 U-380В; N-1,6кВт	шт	1	98753	-	98753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14 Сборник 5.1 табл.2 п.92	-Электроточило U-220В; N-2,0кВт	шт	1	20200	-	20200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15 Сборник 5.1 табл.2 п.93	-Плита разметочная габ.400х400	шт	1	35938	-	35938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1296082	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Немонтируемое оборудование

16 Сборник 5.3 табл.2 п.97	-Стеллаж кухонный габ.1000х500х1740 СК-2-5	шт	1	10535	-	10535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17 Сборник 5.3	-Стеллаж складской габ.1000х500х1900		1	10535	-	10535	-	-	-	-

	табл.2 п.98		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Сборник 5.1 табл.Б п.6	-Доска классная настенная 3-х элементная габ.3000х1000	шт	12	17100	-	205200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Сборник 5.1 табл.1 п.158	-Верстак столярный школьный с тисками, габ.1200х700х810	компл.	8	11200	-	89600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Сборник 5.1. табл.1 п.157	-Верстак слесарный с тисками, габ.1200х700х810	компл.	4	15200	-	60800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Сборник 5.1 табл.1 п.177	-Сейф габ.450х450х1550	шт	2	18600	-	37200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Сборник 5.1 табл.2 п.10	-Телевизор	шт	1	12500	-	12500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Сборник 5.5 табл.55 п.20	-Комплект электронного оборудования	шт	2	49531	-	99062	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Сборник 5.1 табл.2 п.94	-Настенный баскетбол	компл.	4	66000	-	264000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Сборник 5.1 табл.2 п.4	-Маты	шт	15	7327	-	109905	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Сборник 5.5 табл.38 п.8	-Маты для шведской стенки	шт	12	7327	-	87924	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Техн.часть	-Сборка немонтируемого оборудования	тнг.	6107753	0,01	-	61078	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1052003	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			2348085	-	-		-

6-7 Установка автоматических фильтров.

1	Прайслист ТОО "Акватория -Актобе"	-Стоимость автоматической установки	шт	1	272812,23	-	272812	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			272812	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			2620897				
	ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.			Тенге			2620897				

ИТОГО В ЦЕНАХ 2011г. К=1,95097	Тенге	5113291
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	102266
ИТОГО:	Тенге	5215557
НДС-12%	Тенге	625867
ВСЕГО:	**Тенге**	**5841424**

ЗАКАЗЧИК:

Начальника
ГУ«Отдел строительства г. Актобе» _____ Е.Ж.Жаксыгали

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль»_____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Директор ТОО «Караша Сарен» _____ К.М.Сарин