Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Дополнительное соглашение № 2 от 08 февраля 2019 г. к договору № 50 от 08 ноября 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен- село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		50	08.11.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: В отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен- село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га	**131 253 129,21**	46 608 534,08							5 593 024,09	52 201 558,17

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Катубаев Н.К.
БИН 060140012512

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.
БИН 100340000611

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЭЛМ"
Байшуаков С.Б.
приказ от 09.11.2018 г.

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
Директор ТОО "Глобус Инжиниринг"
Кенжебаев Е.К.
№ аттестата KZ54UIE00032593 от 23.11.2017 года

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213

(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный

Подрядчик: ТОО «Асатай», БИН: 960340000910, адрес: г.Астана район Сарыарка ул.Әліби Жангелдин 17/1 офис 7

(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный

Стройка: Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен-село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га

Объект: Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен-село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га

Договор Доп.соглашение № 2 от 08.02.2019 года к договору № 50 от 08.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4
за апрель 2019 год
на (локальная смета 2-1-1) работы

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1362,977351	113,3428	102,25	154484	139364	41049	0,0146	19,90
		м3 грунта		11,09	39,87	15115	54342	59,1	0,0317	43,21
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	29,43761755	2024,82	0	59606	0	35227	2,48	73,01
		м3 грунта		2024,82	0	59606	0	59,1	0	0,00
3	11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	430,9208464	135,369863	0	58334	0	34475	0,163	70,24
		м2 спланированной площади		135,37	0	58334	0	59,1	0	0,00
4	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	795,859279	113,342763	102,25	90205	81377	23969	0,0146	11,62
		м3 грунта		11,09	39,87	8826	31731	59,1	0,0317	25,23
5	11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	795,859279	148,3683655	58,04	118080	46192	56268	0,129	102,67
		м3 уплотненного грунта		90,33	29,3	71890	23319	59,1	0,03125	24,87
6	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	612,6371944	24,2994624	24,3	14887	14887	3682	0	0,00
		м3 грунта		0	10,17	0	6231	59,1	0,00942	5,77
7	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	612,6371944	44,49888661	44,5	27262	27262	6289	0	0,00
		м3 уплотненного грунта		0	17,37	0	10642	59,1	0,01399	8,57
	Раздел 2 Прокладка водопровода									
8	11-220301-0116	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,270665617	4332917,12	2175365,21	1172772	588797	416044	1800	487,20
		км трубопровода		1816235,88	784632,06	491593	212373	59,1	720,51	195,02
9	23-010201-0321	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76К=1,004;	270,0000021	107227,4899	0	28951422	0	0	0	0,00
		м		0	0	0	0	59,1	0	0,00
10	11-220601-0316	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на трубопроводы стальные диаметром 1000 мм	0,27	12241967,21	1354385,25	3305331	365684	173901	798	215,46
		км трубопровода		714122,04	375687,61	192813	101436	59,1	270,003	72,90

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей всего	Затраты труда, челч машинистов на единицу	Затраты труда, челч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11	11-221101-0114	Врезка в существующие сети из асб/цементных труб диаметром 1000 мм	0,9	134795 16796	40053 14879	121316 15116	36048 13391	16848 59,1	15,76 13,01	14,18 11,71		
	Раздел 3 Разборка и восст-е асф.-бет.покрытия											
12	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,200; *м3 конструкции*	17,55	2029,69 1254,67	775,03 368,72	35621 22019	13602 6471	16838 59,1	1,55 0,3886	27,20 6,82		
13	41-310104-0301	Погрузка гравияК=2,200; *т*	38,61	144 0	0 0	5560 0	0 0	0 59,1	0 0	0,00 0,00		
14	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	38,61	546,24 0	0 0	21090 0	0 0	0 59,1	0 0	0,00 0,00		
15	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	87,75	617,58 26,25	155,99 51,7	54193 2303	13688 4537	4043 59,1	0,033 0,04436	2,90 3,89		
16	11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *м2 покрытия*	87,75	1284,5 31,51	68,87 20,41	112715 2765	6043 1791	2693 59,1	0,0336 0,01683	2,95 1,48		
17	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	87,75	1326,19 31,51	69,02 20,46	116373 2765	6057 1795	2695 59,1	0,0336 0,01689	2,95 1,48		
	Раздел 4 Затвор											
18	11-090601-0102	Монтаж затворов из профильной стали *т конструкций*	0,17658	43695,21 38700,31	2359,84 331,29	7716 6834	417 58	4073 59,1	46,6 0,31	8,23 0,05		
19	21-060304-0801	Затвор глубинный плоский *т*	0,17658	494334,7 0	0 0	87290 0	0 0	0 59,1	0 0	0,00 0,00		
	Раздел 5 Сопряжение труб											
20	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	28,8	89,38 8,75	80,63 31,44	2574 252	2322 905	684 59,1	0,0115 0,025	0,33 0,72		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, челч рабочихстроителей	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	1,8	21 0	21 8,5	38 0	38 15	9 59,1	0 0,00806	0,00 0,01
22	41-010102-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,750; *т*	47,25	319,6 0	0 0	15101 0	0 0	0 59,1	0 0	0,00 0,00
23	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *м2 спланированной площади*	0	102,19 102,19	0 0	0 0	0 0	0 59,1	0,123 0	0,00 0,00
24	11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы *м3 основания*	2,592	2861,46 811,46	173,61 47,92	7417 2103	450 124	1316 59,1	1,02 0,051	2,64 0,13
25	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *м2 поверхности*	0	743,75 195,83	14,58 2,08	0 0	0 0	0 59,1	0,212 0,002	0,00 0,00
26	21-100502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм *м*	4,14	116 0	0 0	480 0	0 0	0 59,1	0 0	0,00 0,00
27	11-410104-0204	Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната *м*	5,4	14788,17 238,67	0 0	79856 1289	0 0	762 59,1	0,028 0,0616	0,15 0,33
28	11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя *м2*	56,061	533,42 325,33	14,02 0	29904 18238	786 0	10779 59,1	0,409 0	22,93 0,00
29	11-060101-0114	Устройство плит фундаментных бетонных плоских (4,56+1,33+1,33) *м3*	6,498	15881,3 805,54	729,09 190,44	103197 5234	4738 1237	3825 59,1	0,97 0,2015	6,30 1,31
	5.2 Сопряжение труб со стальной трубой									
30	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	33,075	89,36 8,73	80,63 31,43	2956 289	2667 1040	785 59,1	0,0115 0,025	0,38 0,83

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей всего	Затраты труда, челч машинистов на единицу	Затраты труда, челч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
31	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	2,7	20,67 0	20,67 8,67	56 0	56 23	14 59,1	0 0,00806	0,00 0,02		
32	41-010102-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,750; *т*	53,15625	319,6 0	0 0	16989 0	0 0	0 59,1	0 0	0,00 0,00		
33	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *м2 спланированной площади*	8,649	102,19 102,19	0 0	884 884	0 0	522 59,1	0,123 0	1,06 0,00		
34	11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы *м3 основания*	2,592	2861,46 811,46	173,61 47,92	7417 2103	450 124	1316 59,1	1,02 0,051	2,64 0,13		
35	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *м2 поверхности*	0,432	743,75 195,83	14,58 2,08	321 85	6 1	51 59,1	0,212 0,002	0,09 0,00		
36	11-410104-0204	Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната *м*	4,051141	14788,17 238,67	0 0	59909 967	0 0	571 59,1	0,28 0,0616	1,13 0,25		
37	11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя *м2*	62,29	533,42 325,33	14,02 0	33227 20265	873 0	11977 59,1	0,409 0	25,48 0,00		
38	11-060101-0114	Устройство плит фундаментных бетонных плоских (6,95+1,33+1,33) *м3*	9,61	15881,58 805,52	729,34 190,43	152622 7741	7009 1830	5657 59,1	0,97 0,2015	9,32 1,94		
		Итого прямые затраты по смете				**35027202**	**1358812**	**1730324**		**1111 1**		
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 730 324,2						
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				36 757 526,1						
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 558 519,1						
		Итого, тенге				38 316 045,2						
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 065 283,6						
		Итого по смете на подряд, тенге				**41 381 328,8**						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 2,6% К=0,8				860 731,6				
		Итого				**42 242 060,43**				
		Затрат на зимнее время 2,07%				874 410,65				
		Итого				**43 116 471,08**				
		Резерв средств заказчика				**3 492 063,00**				
		Итого				**46 608 534,08**				
		НДС 12 %				5 593 024,09				
		Итого с НДС 12 %				**52 201 558,17**				

Сдал:

ТОО "Асатай" БИН 960340000910

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Елубаев Б.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял:

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Глобус инжиниринг"

Тулендиев К.А., № аттестата KZ54VJE00032593

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ЭлМ"

Байшуаков С.Б., приказ от 09.11.2018 года №

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.