Счет-фактура № 00000000021 от 09.12.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройСлав" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800230503, БИН: 040440000596, Адрес: ул.312 Стрелковой дивизии, 36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0003078 от 03.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ08319V010000343092 в АО "БТА Банк", г.Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №140от 16.08.2011о госзакуп СМРстроительст школы на (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Актобе,ул Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ " Отдел строительства г Актобе " **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, г Актобе,ул Алтынсарина,3 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК " г Астана, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство средней школы на 100 учащихся в пос Садовое г Актобе, Акт.обл	шт	1	15 392 968,75	15 392 968,75	12%	1 847 156,25	17 240 125,00		
Всего по счету:					**15 392 968,75**		**1 847 156,25**	**17 240 125,00**		

Директор: Галета П. М.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Петракова С.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казакстан Республикасы Актобе каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік АктобеСтройСлав Товарищество с ограниченной ответствен. Город Актобе Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Петракова С.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройСлав" БИН 040440000596	Школа на 100 мест п Садовый гАктобе

Номер документа	Дата составления
00000000015	**09.12.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г Актобе "
Основание: Договор №140от 16.08.2011о госзакуп СМРстроительст школы на

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	СМР на строительство средней школы на 100 учащихся в пос Садовое г Актобе, Акт.обл	шт	1	17 240 125,00	17 240 125,00

Всего работ на сумму: 17 240 125,00
в т.ч НДС 1 847 156,25

Итого сумма: Семнадцать миллионов двести сорок тысяч сто двадцать пять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройСлав"

РНН: 061800230503,
Адрес: ул.312 Стрелковой дивизии, 36
Расчетный счет: KZ08319V010000343092 в АО "БТА Банк", г.Актобе,
БИК ABKZKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г Актобе "

РНН: 061800249581,
Адрес: г Актобе,ул Алтынсарина,3
Расчетный счет: KZ95070103KSN0618000 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК " г Астана,
БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Типовая № КС-3 утверждена
Постановление Госкомитета РК
от 16.11.1994г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройСлав"

Объект: "Строительство средней школы на 100 учащихся в пос. Садовое г.Актобе Актюбинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			140	16.08.11				
Наименование пусковых объектов, комплекс работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%, тенге	Всего, тенге
			Из графы №1					
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011 г.	Стоимость оборудования 2011г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2011г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	57 793 750						6 935 250	64 729 000
Итого за отчетный месяц:		15 392 969	7 735 210	15 091 146	0	301 823	1 847 156	17 240 125

Итого к оплате: 17 240 125 (семнадцать миллионов двести сорок тысяч сто двадцать пять) тенге

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства г. Актобе" _____ **А. К. Есжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройСлав" _____ **П. М. Галета**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройСлав"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Средняя школа на 100 учащихся в пос.Садовое г.Актобе Актюбинской области**
наименование, адрес

Договор подряда номер
дата **19.10.2011**

Номер документа	Дата составления
1	20.12.2011г.

Отчетный период	
с	по
01.11.2011	30.12.2011

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1 Строительство школы										
			2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: Стены										
1	68	8-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	89,43	5928,74	337,41	4821,83	530207	30175	431216	94500	4,76	426
				м3	769,5	126	0	68816	11268	0	118	0,62	55
2	69	8-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М100	24,03	5856,04	282,71	4821,83	140721	6794	115869	24308	4,64	111
				м3	751,5	105,75	0	18059	2541	0	118	0,52	12
3	70	8-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	21,72	6159,93	305,8	4814,63	133794	6642	104574	29583	6,41	139
				м3	1039,5	114,75	0	22578	2492	0	118	0,56	12
4	71	26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	24,98	14267,38	185,63	10817	356413	4637	270219	83299	18,17	454
				м3	3264,75	69,75	0	81557	1742	0	100	0,34	8
5	72	8-6-3	Облицовка стен белым лицевым кирпичом М100	28,32	6147,62	337,41	5040,71	174101	9555	142753	29925	4,76	135
				м3	769,5	126	0	21792	3568	0	118	0,62	18
6	73	8-6-4	Облицовка стен белым лицевым кирпичом М100	7,92	6074,92	282,71	5040,71	48113	2239	39922	8012	4,64	37
				м3	751,5	105,75	0	5952	838	0	118	0,52	4
7	74	8-6-3	Облицовка стен красным лицевым кирпичом М100	0,87	8359,46	337,41	7252,55	7248	293	6288	916	4,76	4
				м3	769,5	126	0	667	109	0	118	0,62	1
8	75	8-6-4	Облицовка стен красным лицевым кирпичом М100	0,37	8286,76	282,71	7252,55	3058	104	2676	373	4,64	2
				м3	751,5	105,75	0	277	39	0	118	0,52	0
9	76	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	103,94	5725,66	337,41	4717,75	595102	35069	490344	97686	4,38	455
				м3	670,5	126	0	69689	13096	0	118	0,62	64
10	78	8-6-3	Облицовка стен силикатным кирпичом М100	2,76	5928,74	337,41	4821,83	16363	931	13308	2916	4,76	13
				м3	769,5	126	0	2124	348	0	118	0,62	2
11	82	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	158	103,01	66,43	12,72	16275	10497	2011	10551	0,15	23
				шт	23,85	23,85	0	3768	3768	0	140	0,11	17
12	83	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	7,58	24000		24000	182004		182004			
				м3									

13	84	9-25-1	Монтаж металлических перемычек	1,18	5015,9	2020,02	723,38	5909	2380	852	2942	14,1	17
				т	2272,5	502,43	0	2677	592	0	90	1,79	2
14	85	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий (перемычек)	1,18	2452,13	545,76	675,62	2889	643	796	1305	5,25	6
				т	1230,75	0	0	1450	0	0	90	0	0
15	86	1-1-893	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	1,17	62300		62300	72754		72754			
				т									
16	87	1-1-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,01	75900		75900	782		782			
				т									
17	88	6-18-9	Устройство перемычек	0,9	14090,17	367,51	11519,91	12681	331	10368	2213	13,1	12
				м3	2202,75	138,83	0	1982	125	0	105	0,68	1
18	89	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	47400		47400	1280		1280			
				т									
19	90	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12	52400		52400	6167		6167			
				т									
20	91	7-11-1	Укладка прогонов массой до 0,7т	4	391,83	250,96	10,14	1567	1004	41	1226	0,81	3
				шт	130,73	88,22	0	523	353	0	140	0,37	1
21	92	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,76	18600		18600	14043		14043			
				м3									
22	93	7-44-10	Монтаж опорных подушек	8	103,01	66,43	12,72	824	531	102	534	0,15	1
				шт	23,85	23,85	0	191	191	0	140	0,11	1
23	94	30-15-64	Стоимость опорных подушек	0,4	24000		24000	9600		9600			
				м3									
24	95	9-25-1	Монтаж металлических балок	1,01	5015,9	2020,02	723,38	5064	2039	730	2521	14,1	14
				т	2272,5	502,43	0	2294	507	0	90	1,79	2
25	96	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	0,49	73400		73400	35738		35738			
				т									
26	97	1-1-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,04	69700		69700	3039		3039			
				т									
27	98	2-1-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,5 т	0,48	151000		151000	72344		72344			
				т									
28	99	6-19-1	Устройство монолитного пояса из бетона В15 на отметке 6,900	4,5	10015,92	316,01	8331,91	45072	1422	37494	7028	8,25	37
				м3	1368	119,39	0	6156	537	0	105	0,58	3
29	100	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	50600		50600	1098		1098			
				т									

30	101	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2	52400		52400	10642		10642			
				т									
31	102	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,04	60300		60300	2159		2159			
				т									
			Итого по разделу: Стены					2507051					
			Раздел: Перегородки										
32	103	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	279,98	809,96	34,37	586,59	226768	9623	164230	66692	1,21	339
				м2	189	12,87	0	52915	3603	0	118	0,06	18
			Итого по разделу: Перегородки					226768					
			Раздел: Перекрытие										
33	111	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	19	859,04	200,77	359,01	16322	3815	6821	9853	1,74	33
				шт	299,25	71,15	0	5686	1352	0	140	0,31	6
34	112	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	91	1398,73	373,54	559,44	127284	33992	50909	76544	2,66	242
				шт	465,75	135,07	0	42383	12291	0	140	0,61	55
35	113	7-45-9	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2	8	619,02	320,62	46,39	4952	2565	371	4086	1,51	12
				шт	252	112,82	0	2016	903	0	140	0,48	4
36	114	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	713,61	2750		2750	1962428		1962428			
				м2									
37	115	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	7849,71	45		45	353237		353237			
				м2									
38	116	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	3,15	1430		1430	4505		4505			
				м2									
39	117	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	144	1130		1130	162720		162720			
				м2									
40	118	6-22-1	Устройство монолитных участков из бетона В15	2,77	11733,59	241,1	10209,99	32502	668	28282	3995	8,06	22
				м3	1282,5	91,08	0	3553	252	0	105	0,44	1
41	119	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0	50600		50600	197		197			
				т									
42	120	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	47400		47400	3607		3607			
				т									
43	121	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09	52400		52400	4952		4952			
				т									
44	122	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,18	50900		50900	9218		9218			
				т									
45	123	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	65000		65000	1001		1001			
				т									

46	124	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,04	58800		58800	2181		2181			
				т									
47	125	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,12	58700		58700	7314		7314			
				т									
48	126	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01	50800		50800	533		533			
				т									
49	127	7-20-1	Установка анкеров из д.12 АШ	0,08	93408,57	2434,57	59024	7818	204	4940	3852	170	14
				т	31950	920,25	0	2674	77	0	140	4,49	0
50	128	4-1-132	Металлизация анкеров	0,08	40200		40200	3365		3365			
				т									
			Итого по разделу: Перекрытие					2704136					
			ИТОГО:					5437954	166149				2552
								419779	60592				287
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					558093					
			На металломонтажные работы					6768					
			Всего накладных расходов:					564861					
			Итого с накладными					6002815					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					360169					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					6362984					
			3-1 Строительство котельной										
			3-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: Крыша										
51	53	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,77	22541,72	316,57	18737,65	17 312	243	14391	3324	22,5	17
				м3	3487,5	119,25	0	2 678	92	0	120	0,58	0
52	54	10-14-1	Установка стропил	0,95	21324,7	334,28	17592,92	20 258	318	16713	4017	22,1	21
				м3	3397,5	126	0	3 228	120	0	120	0,62	1
53	55	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	88	1790,03	8,2	1508,88	157 522	722	132781	28906	1,71	150
				м2	272,95	3,08	0	24 020	271	0	119	0,01	1
54	56	12-15-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки "Тайвек"	88	28,19	1,19	0	2 481	105	0	2875	0,15	14
				м2	27	0,45	0	2 376	40	0	119	0	0
55	57	1-1-507	Стоимость пленки полиэтиленовой	0,09	30400		30400	2 675		2675			
				1000м2									
56	58	10-7-1	Установка лобовых досок и досок подшивки	23,4	627,22	4,64	564,53	14 677	109	13210	1679	0,36	8
				м2	58,05	1,76	0	1 358	41	0	120	0,01	0
57	59	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,72	573,75	28,11	421,88	986	48	725	277	0,78	1
				м3	123,75	10,58	0	213	18	0	120	0,05	0
58	60	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	111,4	20,48	0,91	14,89	2 282	101	1659	671	0,03	3
				м2	4,68	0,34	0	521	38	0	120	0	0

76	103	1-1-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,11	69700		69700	7 695		7695			
				т									
77	104	1-1-852	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0, N20-40	0,22	65800		65800	14 371		14371			
				т									
78	105	9-24-1	Монтаж связей из уголков	0,25	13835,77	4022,39	723,38	3 431	998	179	2268	56,5	14
				т	9090	1071,86	0	2 254	266	0	90	3,81	1
79	106	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,25	1333,5	312,12	341,88	331	77	85	152	2,96	1
				т	679,5	0	0	169	0	0	90	0	0
80	107	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,25	59200		59200	14 682		14682			
				т									
81	108	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,16	175710,1	1826,1	165784	28 535	297	26923	1999	42,7	7
				т	8100	690,75	0	1 315	112	0	140	3,37	1
82	109	9-34-1	Монтаж седловидных опор резервуара	0,32	17355,77	2191,29	2609,48	5 484	692	825	3599	73,6	23
				т	12555	101,25	0	3 967	32	0	90	0,49	0
83	110	1-1-882	Стоимость опор	0,32	68600		68600	21 678		21678			
				т									
84	111	34-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	1,28	9898,65	3974,44	2263,46	12 662	5084	2895	5958	22,93	29
				т	3660,75	1514,25	0	4 683	1937	0	90	7,4	9
			Итого по разделу: Опорные конструкции под резервуар емк.10м3					127 931					
			ИТОГО:					611 724	14098				644
								107 784	4737				22
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					113 141					
			На металломонтажные работы					7 706					
			Всего накладных расходов:					120 848					
			Итого с накладными					732 571					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					43 954					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					776 525					
			3-1-11 Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический V-10м3										
			Раздел: Строительные работы										
85	1	9-7-1	Монтаж резервуара цилиндрического V-10м3	1,3	12058,61	6991,53	1467,08	15 676	9089	1907	6266	19	25
				т	3600	1755,49	0	4 680	2282	0	90	6,13	8
86	2	2-1-207	Резервуар цилиндрический V-10м3	1,3	108100		108100	140 530		140530			
				т									
87	3	13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	28	24,95	0,11	10,19	699	3	285	370	0,09	3
				м2	14,65	0,05	0	410	1	0	90	0	0

88	4	13-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	28	683,24	251,1	351,14	19 131	7031	9832	4423	0,39	11
				м2	81	94,5	0	2 268	2646	0	90	0,46	13
89	5	13-44-9	Обеспыливание	28	59	47,75	0	1 652	1337	0	737	0,07	2
				м2	11,25	18	0	315	504	0	90	0,09	3
90	6	13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	28	20,47	0,02	14,64	573	1	410	146	0,03	1
				м2	5,81	0	0	163	0	0	90	0	0
91	7	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	56	26,25	0,02	22,07	1 470	1	1236	210	0,02	1
				м2	4,16	0	0	233	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: Строительные работы					179 731					
			ИТОГО:					179 731	17462				42
								8 069	5433				23
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					5 886					
			На металломонтажные работы					6 266					
			Всего накладных расходов:					12 152					
			Итого с накладными					191 883					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					11 513					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					203 396					

			ИТОГО по акту:					7 342 905					
			в том числе оборудование										
			Временные здания и сооружения 1,8%					132 172					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					7 475 078					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%					155 482					
			Затраты на выслугу лет 1%					74 751					
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					29 900					
			Итого по акту в базовых ценах 2001 года					7 735 210					
			Итого по акту в текущих ценах 2011 года					15 091 146					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					301 823					
			НДС 12%					1 847 156					
			Итого по акту					17 240 125					

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства г. Актобе" _____ А. К. Есжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройСлав" _____ П. М. Галета

Технадзор:
Директор ТОО "Караша Сарин" _____ К. М. Сарин

Объемы по смете проверены:

Сметчик Баймен и Вл