**Объект: Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен-село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га**
**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**

**Полная стоимость - 181 063 843,50 тенге**

**Подрядчик: ТОО "АСАТАЙ"**
**Адрес: г.Алматы ул.Горная дом 259 В**
**БИН 960340000910**
**БИК SABRKZKA**
**ИИК KZ419143989 14BC19147**
**АО "Сбербанк"**

**Лимит финансирования на 2018 год - 49 810 714,29 тенге**
**Лимит финансирования на 2019 год - 131 253 129,21 тенге**

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
**а) с начала строительства - 49 810 714,29 тенге**
**в) отчетный месяц - 42 710 714,29 тенге**

*СПРАВКА*

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 год**
**Доп.соглашение № 1 от 30.11.2018 года к договору № 50 от 08.11.2018 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Ед.изм. | Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2018 г. | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге)с начала года | Остаток (тенге)к погашению | | | Сумма | |
| Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен-село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га | тенге | 49 810 714,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 49 810 714,29 | 42 710 714,29 | 49 810 714,29 |

**От Заказчика**
Руководитель ГУ "Отдела строительства Карасайского района"
_____ **Катубаев Ж.К.**

**От Подрядчика**
Руководитель строительства
ТОО "АСАТАЙ"
_____ **Елубаев Б.Х.**

"SANA-2015". Версия 16.3.1 от 05.09.16 г. Цены региона

Наименование стройки: Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен село Ушконыр в 100 м

Наименование объекта: Благоустройство мкр. Карлыгаш г. Каскелен

## Акт выполненных работ за декабрь месяц 2018 год

Общ.-стр.работы

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Колво | Стоимость ед., тенге: Всего<br>з/п рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего<br>з/п рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов: на единицу | Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Разработка грунта** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>*м3 грунта* | 1560 | 113,3428<br>11,09 | 102,25<br>39,87 | 176815<br>17300 | 159510<br>62197 | 46983<br>59,1 | 0,0146<br>0,0317 | 22,78<br>49,45 |
| 2 | 11-010205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*м3 грунта* | 28 | 2024,82<br>2024,82 | 0<br>0 | 56695<br>56695 | 0<br>0 | 33507<br>59,1 | 2,48<br>0 | 69,44<br>0,00 |
| 3 | 11-010203-0106 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3<br>*м2 спланированной площади* | 460 | 135,369863<br>135,37 | 0<br>0 | 62270<br>62270 | 0<br>0 | 36802<br>59,1 | 0,163<br>0 | 74,98<br>0,00 |
| 4 | 11-010101-0315 | Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>*м3 грунта* | 900 | 113,342763<br>11,09 | 102,25<br>39,87 | 102008<br>9981 | 92025<br>35883 | 27106<br>59,1 | 0,0146<br>0,0317 | 13,14<br>28,53 |
| 5 | 11-010201-0502 | Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 900 | 148,3683655<br>90,33 | 58,04<br>29,3 | 133532<br>81297 | 52236<br>26370 | 63631<br>59,1 | 0,129<br>0,03125 | 116,10<br>28,13 |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Колво | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов<br>на единицу | Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 11-010104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3<br>*м3 грунта* | 650 | 24,2994624<br>0 | 24,3<br>10,17 | 15795<br>0 | 15795<br>6611 | 3907<br>59,1 | 0<br>0,00942 | 0,00<br>6,12 |
| 7 | 11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>*м3 уплотненного грунта* | 650 | 44,49888661<br>0 | 44,5<br>17,37 | 28924<br>0 | 28925<br>11291 | 6673<br>59,1 | 0<br>0,01399 | 0,00<br>9,09 |
| **Раздел 2 Прокладка водопровода** | | | | | | | | | | |
| 8 | 11-220301-0116 | Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 1000 мм с гидравлическим испытанием<br>*км трубопровода* | 0,349534383 | 4332917,12<br>1816235,88 | 2175365,21<br>784632,06 | 1514504<br>634837 | 760365<br>274256 | 537274<br>59,1 | 1800<br>720,51 | 629,16<br>251,84 |
| 9 | 23-010201-0321 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76К=1,004;<br>*м* | 242,8220679 | 107227,4899<br>0 | 0<br>0 | 26037201<br>0 | 0<br>0 | 0<br>59,1 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |
| 10 | 11-220601-0316 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на трубопроводы стальные диаметром 1000 мм<br>*км трубопровода* | 0,358 | 12241967,21<br>714122,04 | 1354385,25<br>375687,61 | 4382624<br>255656 | 484870<br>134496 | 230580<br>59,1 | 798<br>270,003 | 285,68<br>96,66 |
| | | **Итого прямые затраты по смете** | | | | **32510367** | **1593726** | | | **1211 1** |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 0,0 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 32 510 367,4 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 1 378 439,6 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 33 888 807,0 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 2 711 104,6 | | | | |
| | | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | **36 599 911,5** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,6% К=0,8 | | | | 761 278,2 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **37 361 189,70** | | | | |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Колво | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, челч рабочихстроителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Затрат на зимнее время 2,07% | | | | 773 376,63 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **38 134 566,33** | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | 4 576 147,96 | | | | |
| | | **Итого с НДС 12 %** | | | | **42 710 714,29** | | | | |

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства Карасайского района"

_____ Катубаев Ж.К.

Технический надзор
ТОО „Глобус инжиниринг"

_____ Кенжебаев Е.

Подрядчик
ТОО "АСАТАЙ"

_____ Елубаев Б.Х.