Счет-фактура № 00000002030 от 6 октября 2014 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор закупки работ по капитальному ремонту стрелоч.переводов №36 от 26.06.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт стрелочного перевода Р65 1/9	шт	1	10 000 000,0	10 000 000,00	12%	1 200 000,00	11 200 000,00		
Всего по счету:					**10 000 000,00**		**1 200 000,00**	**11 200 000,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чеховская О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Степаненко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН * ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР МП

ТОО «АсСнабСервис» Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера, согласно приказа № 36-ОД от 26.11.12 г. Бухгалтер Степаненко Г.В. должность Ф.И.О. подпись

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

отдать

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Респ. Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 года

Заказчик: ТОО «Темірсевис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт стрелочного перевода Р65 1/9 в Индустриальном парке в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		36	26.06.2014			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт стрелочного перевода Р65 1/9	0	10 000 000,00		10 000 000					1 200 000	11 200 000

М.П. Заказчик
(должность ф., и., о., подпись) 2014 года

М.П. Подрядчик
(должность ф., и., о., подпись) 2014 года

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

23060

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Наименование обьекта: Замена металлических частей стр. перевода , смена брусьев и шпал и замена участков пути на подходах к стрелочному переводу

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е28-25-1	Разборка обыкновенных стрелочных переводов	компл	1,00	55411,00 / 5805,00	49606,00 / --	55411 / 5805	49606 / --	38,60 / 13,86	39 / 14
2.	Е16-122-3 в	Срезка балласта после демонтажа стрелочного перевода	1 стр.	1,00	1980,00 / 1980,00	-- / --	1980 / 1980	-- / --	11,00 / --	11 / --
3.	Е0129-250 -2	Укладка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	78675,69 / 73350,00	4229,21 / 724,50	78676 / 73350	4229 / 724	349,00 / 4,00	349 / 4
4.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	78993,65 / 47700,00	31293,64 / 1158,75	78994 / 47700	31294 / 1159	221,00 / 20,56	221 / 21
5.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	73,64	1015,85 / --	-- / --	74807 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е28-29-1	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	12745,63 / 12510,00	235,63 / 90,01	12746 / 12510	236 / 90	72,80 / 0,42	73 / 0
7.	Е16-123-1 б	Вырезка балласта из шпальных ящиков на подходах к стрелочным переводам	100 ящик	0,40	5760,00 / 5760,00	-- / --	2304 / 2304	-- / --	32,00 / --	13 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е28-19-1	Разборка пути на деревянных шпалах для замены пути на подходах к стрелочным переводам	км	0,05	332147,07	104897,07	16607	5245	1560,00	78
					227250,00	230,34	11362	12	45,07	2
9.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,05	309105,67	237049,27	15455	11852	356,00	18
					55800,00	586,14	2790	29	96,93	5
10.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу на подходах к стрелочным переводам	км	0,05	189439,33	138139,33	9472	6907	330,00	17
					51300,00	603,86	2565	30	28,76	1
11.	Е28-26-9	Балластировка пути, на подходах к стрелочным переводам на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,04	307889,05	10889,05	12316	436	1910,00	76
					297000,00	4159,65	11880	166	19,35	1
12.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	56,00	1015,85	--	56888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте, на подходах к стрелочным переводам	км	0,05	145449,92	4374,92	7272	219	879,00	44
					141075,00	1671,23	7054	84	7,77	0
14.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,05	252385,14	4885,14	12619	244	1640,00	82
					247500,00	1866,14	12375	93	8,68	0
15.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов	шт	1,00	30642,02	1167,02	30642	1167	181,00	181
					29475,00	445,80	29475	446	2,07	2
16.	Е0129-253-1	Отделка участков пути на подходах к стрелочным переводам после обкатки поездами	км	0,05	175088,42	6778,29	8754	339	825,00	41
					167175,00	1644,75	8359	82	8,03	0
17.	Спрайс	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	118515,92	--	118516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Спрайс	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	компл	1,00	2284986,99	--	2284987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Спрайс	Комплект бруса А4	компл	1,00	402107,59	--	402108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	5,00	2433,81	--	12169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Спрайс	Шуруп путевой ГОСТ 809-71	тн	0,29	148144,90	--	42962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Спрайс	Костыль 165 ГОСТ 5812-82	тн	0,20	105817,79	--	21164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спрайс	Рельсы Р-65, старогодные 12,5 м, износ до 1мм, с отв.	тн	6,47	65607,03	--	424477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	80,00	2433,81	--	194705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Спрайс	Накладка Р-65, ГОСТ 8193-73	тн	0,38	105817,79	--	40211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спрайс	Подкладки Д-65, б/у	тн	1,23	93119,65	--	114072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой М27	тн	0,07	154493,97	--	10228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Спрайс	Костыль 165 ГОСТ 5812-82	тн	0,25	105817,79	--	26454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	4166996	111773	1242
Накладные расходы :	229509	2915	51
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		263145	
Итого с накладными		263145	
		4430141	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		265808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										23060

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4695949
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9803922
Налог на добавленную стоимость, 12 %	196078
Итого с НДС	10000000
	1200000
	11200000

Принял:

Сдал: