Для подряд.

Объект: Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен-село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Полная стоимость на 2018 год - 7 138 710,52 тенге в том числе

Лимит финансирования на 2018 год - 7 138 710,52 тенге

Подрядчик: ТОО "АСАТАЙ"
Адрес: г.Алматы ул.Горная дом 259 В
БИН 960340000910
БИК SABRKZKA
ИИК KZ419143989 14BC19147
АО "Сбербанк"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 7 100 000,00 тенге
в) отчетный месяц - 7 100 000,00 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 год

Договор № 50 от 08.11.2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2018 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен-село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га	тенге	7 138 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00

От Заказчика
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
_____ Катубаев Ж.К.

От Подрядчика
Руководитель строительства
ТОО "АСАТАЙ"
_____ Елубаев Б.Х.

"SANA-2015". Версия 16.3.1 от 05.09.16 г. Цены региона

Наименование стройки: Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен село Ушконыр в 100 м

Наименование объекта: Благоустройство мкр. Карлыгаш г. Каскелен

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2018 год

Общ.-стр.работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Разработка грунта								
1	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	531,185	113,34	102,25	60205	54314	15998	0,0146	7,76
		м3 грунта		11,09	39,87	5891	21178	59,1	0,0317	16,84
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,84	2024,82	0	21949	0	12972	2,48	26,88
		м3 грунта		2024,82	0	21949	0	59,1	0	0,00
3	11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	164,25	135,367	0	22234	0	13141	0,163	26,77
		м2 спланированной площади		135,37	0	22235	0	59,1	0	0,00
4	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	308,954	113,336	102,25	35016	31591	9305	0,0146	4,51
		м3 грунта		11,09	39,87	3426	12318	59,1	0,0317	9,79
5	11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	308,954	148,366	58,04	45838	17932	21843	0,129	39,86
		м3 уплотненного грунта		90,33	29,3	27908	9052	59,1	0,03125	9,65

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	233,071	24,3	24,3	5664	5664	1401	0	0,00
		м3 грунта		0	10,17	0	2370	59,1	0,00942	2,20
7	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	233,071	44,5	44,5	10372	10372	2393	0	0,00
		м3 уплотненного грунта		0	17,37	0	4048	59,1	0,01399	3,26
	Раздел 2 Прокладка водопровода									
8	11-220301-0116	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,1098	4332917,12	2175365,21	475754	238855	168775	1800	197,64
		км трубопровода		1816235,88	784632,06	199423	86153	59,1	720,51	79,11
9	23-010201-0321	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76К=1,004;	110,2392	107227,483	0	11820672	0	0	0	0,00
		м		0	0	0	0	59,1	0	0,00
10	11-220601-0316	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на трубопроводы стальные диаметром 1000 мм	0,1098	12241967,2	1354385,25	1344168	148712	70720	798	87,62
		км трубопровода		714122,04	375687,61	78411	41250	59,1	270,003	29,65
11	11-221101-0114	Врезка в существующие сети из асб/цементных труб диаметром 1000 мм	0,1	134795	40053	13480	4005	1872	15,76	1,58
				16796	14879	1680	1488	59,1	13,01	1,30
	Раздел 3 Разборка и восст-е асф.-бет.покрытия									
12	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,200;	1,95	2029,69	775,03	3958	1511	1871	1,55	3,02
		м3 конструкции		1254,67	368,72	2447	719	59,1	0,3886	0,76

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, челч рабочихстроителей	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	41-310104-0301	Погрузка гравияК=2,200;	4,29	144	0	618	0	0	0	0,00
		т		0	0	0	0	59,1	0	0,00
14	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	4,29	546,24	0	2343	0	0	0	0,00
		т		0	0	0	0	59,1	0	0,00
15	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9,75	617,58	155,99	6021	1521	449	0,033	0,32
		м2 основания		26,25	51,7	256	504	59,1	0,04436	0,43
16	11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	9,75	1284,5	68,87	12524	671	299	0,0336	0,33
		м2 покрытия		31,51	20,41	307	199	59,1	0,01683	0,16
17	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	9,75	1326,19	69,02	12930	673	299	0,0336	0,33
		м2 покрытия		31,51	20,46	307	199	59,1	0,01689	0,16
Раздел 4 Затвор										
18	11-090601-0102	Монтаж затворов из профильной стали	0,01962	43695,21	2359,84	857	46	453	46,6	0,91
		т конструкций		38700,31	331,29	759	6	59,1	0,31	0,01
19	21-060304-0801	Затвор глубинный плоский	0,01962	494334,7	0	9699	0	0	0	0,00
		т		0	0	0	0	59,1	0	0,00
Раздел 5 Сопряжение труб										

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-010101-0314									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3,2	89,38	80,63	286	258	76	0,0115	0,04
		м3 грунта		8,75	31,44	28	101	59,1	0,025	0,08
21	11-010104-0402									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	0,2	21	21	4	4	1	0	0,00
		м3 грунта		0	8,5	0	2	59,1	0,00806	0,00
22	41-010102-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,750;	5,25	319,6	0	1678	0	0	0	0,00
		т		0	0	0	0	59,1	0	0,00
23	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	9,61	102,19	0	982	0	580	0,123	1,18
		м2 спланированной площади		102,19	0	982	0	59,1	0	0,00
24	11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	0,288	2861,46	173,61	824	50	146	1,02	0,29
		м3 основания		811,46	47,92	234	14	59,1	0,051	0,01
25	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	0,48	743,75	14,58	357	7	56	0,212	0,10
		м2 поверхности		195,83	2,08	94	1	59,1	0,002	0,00
26	21-100502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	0,46	116	0	53	0	0	0	0,00
		м		0	0	0	0	59,1	0	0,00
27	11-410104-0204	Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	0,6	14788,17	0	8873	0	85	0,028	0,02
		м		238,67	0	143	0	59,1	0,0616	0,04

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей всего	Затраты труда, челч машинистов на единицу	Затраты труда, челч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28	11-410103-0101											
		Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	6,229	533,42	14,02	3323	87	1198	0,409	2,55		
		м2		325,33	0	2026	0	59,1	0	0,00		
29	11-060101-0114	Устройство плит фундаментных бетонных плоских (4,56+1,33+1,33)	0,722	15881,3	729,09	11466	526	425	0,97	0,70		
		м3		805,54	190,44	582	137	59,1	0,2015	0,15		
5.2 Сопряжение труб со стальной трубой												
30	11-010101-0314											
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3,675	89,36	80,63	328	296	87	0,0115	0,04		
		м3 грунта		8,73	31,43	32	116	59,1	0,025	0,09		
31	11-010104-0402											
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	0,3	20,67	20,67	6	6	2	0	0,00		
		м3 грунта		0	8,67	0	3	59,1	0,00806	0,00		
32	41-010102-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,750;	5,90625	319,6	0	1888	0	0	0	0,00		
		т		0	0	0	0	59,1	0	0,00		
33	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	0,961	102,19	0	98	0	58	0,123	0,12		
		м2 спланированной площади		102,19	0	98	0	59,1	0	0,00		
34	11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	0,288	2861,46	173,61	824	50	146	1,02	0,29		
		м3 основания		811,46	47,92	234	14	59,1	0,051	0,01		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	0,048	743,75	14,58	36	1	6	0,212	0,01
		м2 поверхности		195,83	2,08	9	0	59,1	0,002	0,00
36	11-410104-0204	Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	1,948859	14788,17	0	28820	0	275	0,28	0,55
		м		238,67	0	465	0	59,1	0,0616	0,12
		Итого прямые затраты по смете				**13893753**	**517152**	**324931**		**4031**
		Накладные расходы I уровня, тенге				324 930,9				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 218 683,4				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				606 299,4				
		Итого, тенге				14 824 982,8				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 185 998,6				
		Итого по смете на подряд, тенге				**16 010 981,4**				
		Временные здания и сооружения 2,6% К=0,8				333 028,4				
		Итого				**16 344 009,8**				
		Затрат на зимнее время 2,07%				338 321,0				
		Итого				**16 682 330,8**				
		НДС 12 %				2 001 879,70				
		Итого с НДС 12 %				**18 684 210,52**				
		Тендерная скидка 62%				11 584 210,52				
		Итого на оплату				**7 100 000,00**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

_____ Катубаев Ж.К.

Технический надзор

_____ Сеинжебаев Е.К.

Подрядчик
ТОО "АСАТАЙ"

_____ Елубаев Б.Х.