Счет-фактура № 00000000016 от 19.10.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройСлав" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800230503, БИН: 040440000596, Адрес: ул.312 Стрелковой дивизии, 36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0003078 от 03.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ08319V010000343092 в АО "БТА Банк", г.Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №140от 16.08.2011о госзакуп СМРстроительст школы на (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.АКТОБЕ,УЛ АЛТЫНСАРИНЫ,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройСлав" (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ " Отдел строительства г Актобе " (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ " Отдел строительства г Актобе " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, г Актобе,ул Алтынсарина,3 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК " г Астана, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство средней школы на 100 учащихся в пос Садовое г Актобе, Акт.обл	шт	1	29 876 476,79	29 876 476,79	12%	3 585 177,21	33 461 654,00		
Всего по счету:					**29 876 476,79**		**3 585 177,21**	**33 461 654,00**		

Директор: Галета П. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

главный бухгалтер: Менделуцева Л. М.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Менделуцева Л.М

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройСлав" БИН 040440000596	Школа на 100 мест п Садовый гАктобе

Номер документа	Дата составления
00000000011	19.10.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г Актобе "
Основание: Договор №140от 16.08.2011о госзакуп СМРстроительст школы на 100 учащихся п Садовое г Актоб

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	СМР на строительство средней школы на 100 учащихся в пос Садовое г Актобе, Акт.обл	шт	1	33 461 654,00	33 461 654,00

Всего работ на сумму: 33 461 654,00
в т.ч НДС 3 585 177,21

Итого сумма: Тридцать три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройСлав"

РНН: 061800230503,
Адрес: ул.312 Стрелковой дивизии, 36
Расчетный счет: KZ08319V010000343092 в АО "БТА Банк", г.Актобе,
БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г Актобе "

РНН: 061800249581,
Адрес: г Актобе,ул Алтынсарина,3
Расчетный счет: KZ95070103KSN0618000 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК " г Астана,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройСлав"

Объект: "Строительство средней школы на 100 учащихся в пос. Садовое г.Актобе Актюбинской области"

Типовая № КС-3 утверждена
Постановление Госкомитета РК
от 16.11.1994г. № 73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			140	16.08.11				
Наименование пусковых объектов, комплекс работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%, тенге	Всего, тенге
			Из графы №1					
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011 г.	Стоимость оборудования 2011г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2011г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	29 876 477						3 585 177	33 461 654
Итого за отчетный месяц:		29 876 477	15 013 402	29 290 664	1 532 838	585 813	3 585 177	33 461 654

Итого к оплате:33 461 654 (тридцать три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) тенге

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства г. Актобе" _____ **А. К. Есжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройСлав" _____ **П. М. Галета**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройСлав"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Средняя школа на 100 учащихся в пос.Садовое г.Актобе Актюбинской области**
наименование, адрес

Договор подряда номер **140**
дата **16.08.2011**

Номер документа	Дата составления
1	19.10.2011

Отчетный период	
с	по
01.10.2011	31.10.2011

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1-1 Отвод земельного участка										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**21450**					
			2-1 Средняя школа (2-1-1 общестроительные работы)										
			Раздел: Земляные работы										
1	1	1-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	414,72	44,07	41,46	0	18277	17195	0	5638	0,02	8
				м3	2,61	11,4	0	1082	4730	0	97	0,04	16
2	2	1-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	12,8	791,1	0	0	10126	0	0	11442	4,27	55
				м3	791,1	0	0	10126	0	0	113	0	0
3	3	1-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв**	427,52	10,93	10,93	0	4674	4674	0	1472	0	0
				м3	0	3,55	0	0	1518	0	97	0,01	6
4	4	1-24-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	1282,56	8,28	8,28	0	10620	10620	0	3344	0	0
				м3	0	2,69	0	0	3448	0	97	0,01	13
5	5	1-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	427,52	10,93	10,93	0	4674	4674	0	1472	0	0
				м3	0	3,55	0	0	1518	0	97	0,01	6
6	6	1-24-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	1282,56	8,28	8,28	0	10620	10620	0	3344	0	0
				м3	0	2,69	0	0	3448	0	97	0,01	13
7	7	1-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	152,115	7,57	7,57	0	1152	1152	0	363	0	0
				м3	0	2,46	0	0	374	0	97	0,01	1
8	8	1-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы**	50,705	190,58	0	0	9663	0	0	10920	1,38	70
				м3	190,58	0	0	9663	0	0	113	0	0

9	9	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	202,82	25,65	5,38	0	5202	1090	0	3988	0,13	26
				м3	20,27	0	0	4111	0	0	97	0	0
10	10	1-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта для подсыпки под полы	772,3	64,33	61,25	0,06	49683	47307	44	15606	0,02	16
				м3	3,02	17,81	0	2332	13757	0	97	0,06	47
11	11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1505,985	76,6		76,6	115358		115358			
				т									
12	12	1-169-4	Подсыпка грунта под полы передвижными ленточными транспортерами	997	592,41	113,16	0	590630	112818	0	602210	2,88	2871
				м3	479,25	55,28	0	477812	55117	0	113	0,27	269
13	13	1-145-6	Разравнивание грунта	921,8	25,65	0	0	23644	0	0	22935	0,16	150
				м2	25,65	0	0	23644	0	0	97	0	0
14	14	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания	64	3764,36	261,86	3003	240919	16759	192192	47114	3,44	220
				м3	499,5	99	0	31968	6336	0	123	0,48	31
			Итого по разделу: Земляные работы					1095243					
			Раздел: Фундаменты										
15	15	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	37,1	867,5	97,07	657,93	32184	3601	24409	6501	0,78	29
				м3	112,5	36	0	4174	1336	0	118	0,18	7
16	16	7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	5	302,09	197,24	0	1510	986	0	1207	0,65	3
				шт	104,85	67,51	0	524	338	0	140	0,25	1
17	17	7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	18	408,67	272,99	0	7356	4914	0	5800	0,82	15
				шт	135,68	94,48	0	2442	1701	0	140	0,36	7
18	18	7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	103	626,36	424,53	0	64515	43727	0	50660	1,21	125
				шт	201,83	149,49	0	20788	15397	0	140	0,61	62
19	19	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	71,29	17700		17700	1261833		1261833			
				м3									
20	20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	71,29	106		106	7557		7557			
				м3									
21	21	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	71,29	302		302	21530		21530			
				м3									
22	22	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	481,17	243,37	130,92	1925	973	524	1075	0,67	3
				шт	106,88	85,08	0	428	340	0	140	0,34	1
23	23	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,644	10500		10500	17262		17262			
				м3									
24	24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,644	106		106	174		174			
				м3									
25	25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,644	302		302	496		496			
				м3									
26	26	6-1-16	Монолитные заделки между плитами из бетона В15	2	7564,06	196,62	7095,19	15128	393	14190	728	1,79	4
				м3	272,25	74,27	0	545	149	0	105	0,36	1
27	27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2	106		106	212		212			
				м3									

28	28	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2	302			302	604		604			
				м3										
29	29	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0886	65900			65900	5839		5839			
				т										
30	30	6-1-16	Устройство монолитных плит МП-1 из бетона В15	7,2	7564,06	196,62		7095,19	54461	1416	51085	2620	1,	13
				м3	272,25	74,27		0	1960	535	0	105	0,	3
31	31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,2	106			106	763		763			
				м3										
32	32	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,2	302			302	2174		2174			
				м3										
33	33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,45	65900			65900	29655		29655			
				т										
34	34	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	158	202,05	4,19		139,81	31924	662	22090	11117	0,	60
				м2	58,05	1,58		0	9172	250	0	118	0,	1
35	35	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизола	158	740,16	11,21		697,45	116945	1771	110197	6658	0,	32
				м2	31,5	4,21		0	4977	665	0	118	0,	3
36	36	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	31	337,15	172,69		88,18	10452	5353	2734	5924	0,	15
				шт	76,28	60,21		0	2365	1867	0	140	0,	7
37	37	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	154	481,17	243,37		130,92	74100	37480	20161	41387	0,	103
				шт	106,88	85,08		0	16460	13102	0	140	0,	52
38	38	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	113	724,2	389,08		181,22	81835	43966	20478	46008	0,	106
				шт	153,9	136,92		0	17391	15472	0	140	0,	63
39	39	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	171	1053,12	598,4		259,18	180083	102327	44320	98080	,	202
				шт	195,53	214,16		0	33436	36621	0	140	0,	156
40	40	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	15,914	10900			10900	173463		173463			
				м3										
41	41	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	41,559	10500			10500	436370		436370			
				м3										
42	42	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	203,964	10000			10000	2039640		2039640			
				м3										
43	43	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	261,437	106			106	27712		27712			
				м3										
44	44	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	261,437	302			302	78954		78954			
				м3										
45	45	6-1-20	Монолитные участки из бетона В12,5	4,55	8077,8	311,32		7325,48	36754	1417	33331	2669	2,	13
				м3	441	117,61		0	2007	535	0	105	0,	3
46	46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,55	106			106	482		482			
				м3										
47	47	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,55	302			302	1374		1374			
				м3										
48	48	7-11-1	Монтаж прогонов массой до 0,7тн	6	391,83	250,96		10,14	2351	1506	61	1839	0,	5
				шт	130,73	88,22		0	784	529	0	140	0,	2
49	49	7-11-3	Монтаж прогонов массой 1,5тн	14	523,13	317,27		23,37	7324	4442	327	5741	1,	16
				шт	182,48	110,45		0	2555	1546	0	140	0,	6
50	50	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,81	18600			18600	15066		15066			

				м3									
51	51	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22.5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	8,4	18900		18900	158760		158760			
				м3									
52	52	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,21	106		106	976		976			
				м3									
53	53	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,21	151		151	1391		1391			
				м3									
54	54	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	35	103,01	66,43	12,72	3605	2325	445	2337	0,15	5
				шт	23,85	23,85	0	835	835	0	140	0,11	4
55	55	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	2,875	24000		24000	69000		69000			
				м3									
56	56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,875	106		106	305		305			
				м3									
57	57	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,875	302		302	868		868			
				м3									
58	58	8-12-1	Укладка арматурных сеток д.4 Bpl	0,1648	59479,65	422,15	50800	9802	70	8372	1636	56,4	9
				т	8257,5	157,5	0	1361	26	0	118	0,77	0
			Итого по разделу: Фундаменты					5084715					
			Раздел: Подпольный канал										
59	59	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,65	867,5	97,07	657,93	4034	451	3059	815	0,78	4
				м3	112,5	36	0	523	167	0	118	0,18	1
			Итого по разделу: Подпольный канал					4034					
			ИТОГО:					6183990	484691				4661
								706536	181657				783
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					1045721					
			Всего накладных расходов:					1045721					
			Итого с накладными					7229711					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					433783					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					7663494					
			3-1 Котельная (3-1-1 общестроительные работы)										
			Раздел: Земляные работы										
1	1	1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	33,3	44,07	41,46	0	1468	1381	0	453	0,02	1
				м3	2,61	11,4	0	87	380	0	97	0,04	1
2	2	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,1	791,1	0	0	870	0	0	983	4,27	5
				м3	791,1	0	0	870	0	0	113	0	0
3	3	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,8	659,25	0	0	1846	0	0	2086	3,56	10
				м3	659,25	0	0	1846	0	0	113	0	0
4	4	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв	37,2	10,93	10,93	0	407	407	0	128	0	0
				м3	0	3,55	0	0	132	0	97	0,01	1
5	5	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	37,2	8,28	8,28	0	308	308	0	97	0	0
				м3	0	2,69	0	0	100	0	97	0,01	0

6	6	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	30,8	10,93	10,93	0	337	337	0	106	0	0
				м3	0	3,55	0	0	109	0	97	0,01	0
7	7	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	30,8	8,28	8,28	0	255	255	0	80	0	0
				м3	0	2,69	0	0	83	0	97	0,01	0
8	8	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	9,6	7,57	7,57	0	73	73	0	23	0	0
				м3	0	2,46	0	0	24	0	97	0,01	0
9	9	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	3,2	190,58	0	0	610	0	0	689	1,38	4
				м3	190,58	0	0	610	0	0	113	0	0
10	10	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12,8	25,65	5,38	0	328	69	0	252	0,13	2
				м3	20,27	0	0	259	0	0	97	0	0
11	11	1-169-4	Подсыпка под полы ленточным транспортером	18	592,41	113,16	0	10663	2037	0	10872	2,88	52
				м3	479,25	55,28	0	8627	995	0	113	0,27	5
12	12	1-145-6	Разравнивание грунта	44,53	25,65	0	0	1142	0	0	1108	0,16	7
				м2	25,65	0	0	1142	0	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы					18307					
			Раздел: Фундаменты										
13	13	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	867,5	97,07	657,93	2082	233	1579	421	0,78	2
				м3	112,5	36	0	270	86	0	118	0,18	0
14	14	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	1	337,15	172,69	88,18	337	173	88	191	0,48	0
				шт	76,28	60,21	0	76	60	0	140	0,24	0
15	15	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	481,17	243,37	130,92	7699	3894	2095	4300	0,67	11
				шт	106,88	85,08	0	1710	1361	0	140	0,34	5
16	16	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	18	1053,12	598,4	259,18	18956	10771	4665	10324	1,18	21
				шт	195,53	214,16	0	3520	3855	0	140	0,91	16
17	17	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,218	10900		10900	13276		13276			
				м3									
18	18	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,78	10500		10500	39690		39690			
				м3									
19	19	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	13,662	10000		10000	136620		136620			
				м3									
20	20	6-1-20	Монолитные заделки из бетона В10	2,1	8077,8	311,32	7325,48	16963	654	15384	1232	2,82	6
				м3	441	117,61	0	926	247	0	105	0,57	1
21	21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,76	106		106	2201		2201			
				м3									
22	22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,76	302		302	6270		6270			
				м3									
23	23	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	6716,17	66,01	6454,41	4030	40	3873	139	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	117	15	0	105	0,12	0
24	24	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В10	3,2	8435,71	257,71	7543,5	26994	825	24139	2440	4,05	13
				м3	634,5	91,69	0	2030	293	0	105	0,4	1
25	25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,8	106		106	403		403			
				м3									
26	26	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,8	302		302	1148		1148			
				м3									

27	27	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0172	68200		68200	1173		1173				
				т										
28	28	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0932	60300		60300	5620		5620				
				т										
29	29	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	103,01	66,43	12,72	824	531	102	534	0,15	1	
				шт	23,85	23,85	0	191	191	0	140	0,11	1	
30	30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,256	24000		24000	6144		6144				
				м3										
31	31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,256	106		106	27		27				
				м3										
32	32	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,256	302		302	77		77				
				м3										
33	33	8-12-1	Укладка арматурных сеток д.4 BpI	0,017	59479,65	422,15	50800	1011	7	864	169	56,4	1	
				т	8257,5	157,5	0	140	3	0	118	0,77	0	
34	34	22-1-1	Укладка асбестоцеметных труб д.100мм	0,002	306637,07	1984,82	258752,25	613	4	518	121	270	1	
				км	45900	749,25	0	92	1	0	130	3,66	0	
35	35	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	17,4	709,1	11,21	666,39	12338	195	11595	733	0,2	3	
				м2	31,5	4,21	0	548	73	0	118	0,02	0	
			Итого по разделу: Фундаменты					304496						
			Раздел: Стены											
36	36	8-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М100 с облицовкой силикатным белым кирпичом	78,7	5845,24	211,86	4744,63	460020	16673	373402	89848	5,5	433	
				м3	888,75	78,75	0	69945	6198	0	118	0,39	31	
37	37	8-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича с облицовкой красным керамическим кирпичом М100	5,3	6594,04	211,86	5493,43	34948	1123	29115	6051	5,5	29	
				м3	888,75	78,75	0	4710	417	0	118	0,39	2	
38	38	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	177,3	125,15	0,62	55,68	22189	110	9872	14453	0,43	77	
				м2	68,85	0,23	0	12207	41	0	118	0	0	
39	39	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	13	103,01	66,43	12,73	1339	864	165	868	0,15	2	
				шт	23,85	23,85	0	310	310	0	140	0,11	1	
40	40	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,503	24000		24000	12072		12072				
				м3										
41	41	9-25-1	Монтаж металлических перемычек	0,1044	5015,9	2020,02	723,38	524	211	76	261	14,1	1	
				т	2272,5	502,43	0	237	52	0	90	1,79	0	
42	42	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1044	2452,13	545,76	675,62	256	57	71	116	5,25	1	
				т	1230,75	0	0	128	0	0	90	0	0	
43	43	1-1-893	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	0,1012	62300		62300	6305		6305				
				т										
44	44	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0032	64200		64200	205		205				
				т										
			Итого по разделу: Стены					537859						
			Раздел: Перегородки											
45	45	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	5,1	809,96	34,37	586,59	4131	175	2992	1215	1,21	6	

				м2	189	12,87	0	964	66	0	118	0,06	0
			Итого по разделу: Перегородки					4131					
			Раздел: Монолитный пояс на отм.5,5м										
46	46	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,4	10015,92	316,01	8331,91	14022	442	11665	2186	8,25	12
				м3	1368	119,39	0	1915	167	0	105	0,58	1
47	47	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0116	50600		50600	587		587			
				т									
48	48	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0484	50600		50600	2449		2449			
				т									
49	49	6-11-3	Установка анкеров А1	0,0128	147801,76	587,63	127414,13	1892	8	1631	269	118	2
				1т	19800	222,75	0	253	3	0	105	1,08	0
			Итого по разделу: Монолитный пояс на отм.5,5м					18950					
			Раздел: Окна										
50	74	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,72	427,5	19,32	222,35	2873	130	1494	1550	1,11	7
				м2	185,83	6,39	0	1249	43	0	120	0,03	0
51	75	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	6,72	8050		8050	54096		54096			
				м2									
			Итого по разделу: Окна					56969					
			Раздел: Двери										
52	76	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,12	327,61	83,13	105,64	1022	259	330	629	0,8	2
				м2	138,83	29,17	0	433	91	0	120	0,12	0
53	78	10-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,12	70,46	0,05	30,58	220	0	95	149	0,25	1
				м2	39,83	0,02	0	124	0	0	120	0	0
54	79	10-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	3,12	2096,38	4,6	1855,53	6541	14	5789	891	1,56	5
				м2	236,25	1,73	0	737	5	0	120	0,01	0
55	81	6-4-3	Стоимость дверных блоков ДН24.13 ПТУ	3,12	16500		16500	51480		51480			
				м2									
56	82	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980	2980		2980			
				комплект									
			Итого по разделу: Двери					62243					
			ИТОГО:					1002954	42257				718
								116272	15401				70
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					155590					
			На металломонтажные работы	%				376					
			Всего накладных расходов:					155967					
			Итого с накладными					1158920					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					69535					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1228455					
			4-1 Сети ВЛ-10кВ										
			Раздел: Монтаж										
1	1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	149,63	7671	4391	748	3952	3,06	15
				опора	506,25	246,42	0	2531	1232	0	105	1,03	5
2	2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	180	15779	9951	900	8061	5,98	30
				опора	985,5	549,9	0	4928	2750	0	105	2,29	11
3	3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	13	18500		18500	240500		240500			

				шт										
4	4	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	57600		57600	115200		115200				
				шт										
5	5	33-103-1	Установка приставок ПТ-45	2	1534,11	878,23	149,63	3068	1756	299	1581	3,06	6	
				опора	506,25	246,42	0	1013	493	0	105	1,03	2	
6	6	30-19-63	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,5 м, марки ПТ 45	2	9250		9250	18500		18500				
				шт										
7	7	7-13-1	Укладка плиты П-3и	9	1385,25	387,22	653,78	12467	3485	5884	5787	2,06	19	
				шт	344,25	115,02	0	3098	1035	0	140	0,46	4	
8	8	30-18-23	Стоимость плиты П-3и	0,45	18800		18800	8460		8460				
				м3										
9	9	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,2	245,44	3,82	204,27	12567	196	10459	2344	0,21	11	
				м2	37,35	1,44	0	1912	74	0	118	0,01	0	
10	10	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,455	41504,56	31105,06	1242	18885	14153	565	7440	51,1	23	
				1км	9157,5	6414,57	0	4167	2919	0	105	22,72	10	
11	11	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,2925	315700		315700	92342		92342				
				т										
12	12	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	108	2264	770	108	1704	7,42	7	
				шт	1386	236,48	0	1386	236	0	105	1,03	1	
13	13	-цена	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	1	24362,64			24363						
				шт										
			Отпускная цена		24363			24363						
			Сметная стоимость оборудования					*24363*						
14	14	С-цена	Изолятор ШС10-Г	49	615,86		615,86	30177		30177				
				шт										
15	15	С-цена	Изолятор ПС70-Д	42	939,66		939,66	39466		39466				
				шт										
16	16	С-цена	Ушко однолапчатое У1-7-16	15	297,98		297,98	4470		4470				
				шт										
17	17	С-цена	Звено промежуточное ПРТ-7	15	189,63		189,63	2844		2844				
				шт										
18	18	С-цена	Зажим клиновый НКК-1-16	18	643,37		643,37	11581		11581				
				шт										
19	19	С-цена	Колпачок К-6, К-9	49	14,81		14,81	726		726				
				шт										
20	20	С-цена	Зажим ПА-2, ПС-2	66	179,47		179,47	11845		11845				
				шт										
21	21	С-цена	Ушко двухлапчатое У2-7-16	6	413,11		413,11	2479		2479				
				шт										
22	22	С-цена	Скоба двойная трехлапчатая СКТ-12-1	3	413,11		413,11	1239		1239				
				шт										
23	23	С-цена	Коромысло универсальное	3	413,11		413,11	1239		1239				
				шт										
24	24	С-цена	Зажим аппаратный А2А-50	6	589,19		589,19	3535		3535				
				шт										
25	25	9-34-4	Монтаж стальных конструкций	0,493	21562,67	927,19	4007,98	10630	457	1976	7423	99,9	49	
				т	16627,5	101,25	0	8197	50	0	90	0,49	0	
26	26	2-1-260	Стоимость стальных конструкций	0,493	114900		114900	56646		56646				
				т										
27	27	34-27-8	Окраска стальных конструкций за 2 раза	0,493	9898,65	3974,44	2263,46	4880	1959	1116	2296	22,93	11	
				т	3660,75	1514,25	0	1805	747	0	90	7,4	4	

28	28	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	600	51,7	2,8	21,4	31020	1680	12840	15846	0,16	96
				м	27,5	0,3	0	16500	180	0	95	0	1
29	29	4-1-6	Сталь круглая д-10мм	0,248	45800		45800	11358		11358			
				т									
30	30	4-1-9	Сталь круглая д-16мм	0,316	44300		44300	13999		13999			
				т									
31	31	4-1-132	Лужение заземляюших устройств	0,564	40200		40200	22673		22673			
				т									
			Итого по разделу: Монтаж					832872					
			Раздел: Строительные работы										
32	32	1-39-4	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,4	227138,95	168863,95	0	90856	67546	0	33551	379	152
				км	58275	28195,92	0	23310	11278	0	97	114,58	46
33	33	1-39-8	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м	0,4	126665	69290	0	-50666	-27716	0	-26810	360	-144
				км	57375	11722,5	0	-22950	-4689	0	97	49,5	-20
			Итого по разделу: Строительные работы					40190					
			ИТОГО:					873063	78629				276
								45896	16305				65
			Стоимость оборудования, всего:					24363					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					24989					
			На общестроительные работы					30760					
			На металломонтажные работы					7423					
			Всего накладных расходов:					63172					
			Итого с накладными					936235					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					54712					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					990947					
			4-2 Сети ВЛ-0,4кВ										
			Раздел: Монтаж										
1	1	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	186	44	10,6	4,4	8184	1972	818	5531	0,18	33
				м	29	2,3	0	5394	428	0	95	0,01	2
2	2	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	125	36,7	27,8	0,1	4588	3475	13	1864	0,06	8
				м	8,8	6,9	0	1100	862	0	95	0,04	5
3	3	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	61	11,2	7,9	0	683	482	0	307	0,02	1
				м	3,3	2	0	201	122	0	95	0,01	1
4	4	34-101-1	Адаптометр	0,012	1626,47	0	17,72	20	0	0	17	9	0
				компл	1608,75	0	0	19	0	0	90	0	0
5	5	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	12	60,4	15,6	6,1	725	187	73	485	0,24	3
				м	38,7	3,8	0	464	46	0	95	0,02	0
6	6	8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	142	93,4	32,3	29,8	13263	4587	4232	5167	0,2	28
				м	31,3	7	0	4445	994	0	95	0,04	6
7	7	16-1-548	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,25	790100		790100	197525		197525			
				1000м									
8	8	16-1-485	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,09	161900		161900	14571		14571			
				1000м									
9	9	8-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряженне до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	2908,4	1764	28,4	11634	7056	114	5711	6	24
				шт	1116	387	0	4464	1548	0	95	2,24	9

10	10	С-цена	Муфта концевая гЕК-1кВт-4-70/120-ВЛ-М	4	9647,49		9647,49	38590		38590			
				шт									
11	11	8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм 75х75мм	3	568,8	27,8	392	1706	83	1176	437	1	3
				шт	149	4,5	0	447	13	0	95	0,03	0
12	12	1-4-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0827	44300		44300	3664		3664			
				т									
13	13	4-1-132	Лужение заземляющих устройств	0,0827	40200		40200	3325		3325			
				т									
			Итого по разделу: Монтаж					298476					
			Раздел: Строительные работы										
14	14	1-39-4	Рытье и засыпка траншей роторным экскавтором глубиной 1,6м	0,125	227138,95	168863,95	0	28392	21108	0	10485	379	47
				км	58275	28195,92	0	7284	3524	0	97	114,58	14
15	15	1-39-8	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м	0,125	101332	55432	0	-12667	-6929	0	-6702	288	-36
				км	45900	9378	0	-5738	-1172	0	97	39,6	-5
			Итого по разделу: Строительные работы					15726					
			Раздел: Заземление										
16	16	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	261	1295	65	783	433	0,9	3
				шт	149	2,9	0	447	9	0	95	0,02	0
17	17	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	35,6	3714	198	2136	1334	0,14	8
				м	23	0,4	0	1380	24	0	95	0	0
18	18	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0362	47200		47200	1709		1709			
				т									
19	19	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0756	46400		46400	3508		3508			
				т									
20	20	4-1-132	Лужение заземляющих устройств	0,1118	40200		40200	4494		4494			
				т									
			Итого по разделу: Заземление					14720					
			Раздел: Строительные работы										
21	21	1-39-4	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,03	227138,95	168863,95	0	6814	5066	0	2516	379	11
				км	58275	28195,92	0	1748	846	0	97	114,58	3
22	22	1-39-8	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м	0,03	126665	69290	0	-3800	-2079	0	-2011	72	-2
				км	57375	11722,5	0	-1721	-352	0	97	49,5	-1
			Итого по разделу: Строительные работы					3014					
			ИТОГО:					331938	35272				132
								19934	6892				35
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					21286					
			На общестроительные работы					4288					
			Всего накладных расходов:					25574					
			Итого с накладными					357512					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					21451					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					378963					

			4-3 Наружное освещение										
			Раздел: Монтаж										
1	1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	20	1534,11	878,23	149,63	30682	17565	2993	15806	3,06	61
				опора	506,25	246,42	0	10125	4928	0	105	1,03	21
2	2	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	20	12000		12000	240000		240000			
				шт									

3	3	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48	245,44	3,82	204,27	11781	183	9805	2197	0,21	10
				м2	37,35	1,44	0	1793	69	0	118	0,01	0
4	4	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	220	125,6	64,1	20,1	27632	14102	4422	11955	0,26	57
				м	41,4	15,8	0	9108	3476	0	95	0,09	20
5	5	8-6-56	Труба стальная д-26мм	220	63		63	13860		13860			
				м									
6	6	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,004	229995,38	0	202545,38	920	0	810	121	175	1
				кан.-км	27450	0	0	110	0	0	110	0	0
7	7	8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	360	45	6,7	6,1	16200	2412	2196	11560	0,19	68
				м	32,2	1,6	0	11592	576	0	95	0,01	3
8	8	16-7-98	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,0 мм2	0,36	3800		3800	1368		1368			
				1000м									
9	9	10-901-12	Монтаж контрольной коробки	20	85,5	0,2	47,3	1710	4	946	838	0,23	5
				шт	38	0,1	0	760	2	0	110	0	0
10	10	18-1-133	Стоимость контрольной коробки	20	1080		1080	21600		21600			
				шт									
11	11	8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	20	731	282	39	14620	5640	780	9325	2,3	46
				шт	410	80,8	0	8200	1616	0	95	0,47	9
12	12	17-3-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	20	4460		4460	89200		89200			
				шт									
13	13	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	20	496		496	9920		9920			
				шт									
14	14	9-34-4	Монтаж стальных конструкций	0,06	21562,67	927,19	4007,98	1294	56	240	903	99,9	6
				т	16627,5	101,25	0	998	6	0	90	0,49	0
15	15	2-1-120	Стоимость стальных конструкций	0,06	101700		101700	6102		6102			
				т									
16	16	34-27-8	Окраска стальных конструкций за 2 раза	0,06	9898,65	3974,44	2263,46	594	238	136	279	22,93	1
				т	3660,75	1514,25	0	220	91	0	90	7,4	0
17	17	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	632	31,5	7,5	4,2	19908	4740	2654	12849	0,12	76
				м	19,8	1,6	0	12514	1011	0	95	0,01	6
18	18	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	632	36,7	27,8	0,1	23194	17570	63	9426	0,06	38
				м	8,8	6,9	0	5562	4361	0	95	0,04	25
19	19	8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	44	45	6,7	6,1	1980	295	268	1413	0,19	8
				м	32,2	1,6	0	1417	70	0	95	0,01	0
20	20	8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	41	82,3	24,8	29,1	3374	1017	1193	1309	0,16	7
				м	28,4	5,2	0	1164	213	0	95	0,03	1
21	21	16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,575	130500		130500	75038		75038			
				1000м									
22	22	16-1-472	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,072	121000		121000	8712		8712			
				1000м									
23	23	16-1-465	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2	0,07	102400		102400	7168		7168			
				1000м									

			Итого по разделу: Монтаж					626857						
			Раздел: Строительные работы											
24	24	1-39-4	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,632	227138,95	168863,95	0	143552	106722	0	53010	379	240
				км	58275	28195,92	0	36830	17820	0	97	114,58	72
25	25	1-39-8	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м	0,632	101332	55432	0	-64042	-35033	0	-33888	72	-46
				км	45900	9378	0	-29009	-5927	0	97	39,6	-25
26	26	30-8-92	Песок природный	25,28	593		593	14991		14991			
				м3									
			Итого по разделу: Строительные работы					94501					
			ИТОГО:					721358	135510				578
								71384	28312				134
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					58674					
			На общестроительные работы					37526					
			На металломонтажные работы					903					
			Всего накладных расходов:					97103					
			Итого с накладными					818461					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					49108					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					867569					

			4-4 Комплектная трансформаторная подстанция										
			Раздел: Монтаж										
1	1	1-164-4	Устройство корыта для песчаного основания	1,6	659,25	0	0	1055	0	0	1192	3,56	6
				м3	659,25	0	0	1055	0	0	113	0	0
2	2	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты толщиной 100мм	1,6	867,5	97,07	657,93	1388	155	1053	280	0,78	1
				м3	112,5	36	0	180	58	0	118	0,18	0
3	3	8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты толщиной 50мм	1	1070,92	100,89	846,28	1071	101	846	191	0,85	1
				м3	123,75	38,25	0	124	38	0	118	0,18	0
4	4	7-1-15	Укладка приставок ПТ33-3	4	1023,71	328,93	44,53	4095	1316	178	4286	3,75	15
				шт	650,25	115,04	0	2601	460	0	140	0,46	2
5	5	30-19-59	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-3	4	4160		4160	16640		16640			
				шт									
6	6	8-25-1	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТПГ-16/10	1	16463	10590	1193	16463	10590	1193	6648	27	27
				подстанц	4680	2318,05	0	4680	2318	0	95	13,44	13
7	7	75-4-4	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	735100			735100					
				шт									
			Отпускная цена		735100			735100					
			Сметная стоимость оборудования					*735100*					
8	8	33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	103,5	7430	5270	311	2908	3,76	11
				комплект	616,5	306,68	0	1850	920	0	105	1,06	3
9	9	-цена	Разрядник РВО-10	3	5598,65			16796					
				шт									
			Отпускная цена		5599			16796					
			Сметная стоимость оборудования					*16796*					
10	10	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	3,5	167	5	4	152	1	1
				шт	158	2,3	0	158	2	0	95	0,01	0
11	11	-цена	Счетчик трехфазный "Меркурий" 50А	1	9422,02			9422					
				шт									
			Отпускная цена		9422			9422					

			Сметная стоимость оборудования					9422						
12	12	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	190	1981	145	1140	675	0,7	4
				шт	116	2,5	0	696	15	0	95	0,01	0
13	13	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	35,6	2476	132	1424	889	0,14	6
				м	23	0,4	0	920	16	0	95	0	0
14	14	4-1-9	Сталь круглая д-16мм	0,0474	44300		44300	2100		2100			
				т									
15	15	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0504	46400		46400	2339		2339			
				т									
16	16	4-1-132	Лужение заземляющих устройств	0,0978	40200		40200	3932		3932			
				т									
			Итого по разделу: Монтаж					822453					
			Раздел: Строительные работы										
17	17	1-39-4	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,034	227138,95	168863,95	0	7723	5741	0	2852	379	13
				км	58275	28195,92	0	1981	959	0	97	114,58	4
18	18	1-39-8	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м	0,034	126665	69290	0	-4307	-2356	0	-2279	360	-12
				км	57375	11722,5	0	-1951	-399	0	97	49,5	-2
			Итого по разделу: Строительные работы					3416					
			ИТОГО:					825871	21101				73
								12294	4387				21
			Стоимость оборудования, всего:					761318					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					11273					
			На общестроительные работы					6522					
			Всего накладных расходов:					17795					
			Итого с накладными					843666					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					4941					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					848607					

			6-6 Бурение скважины (1 шт)										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					579240					
			7-4 Малые архитектурные формы										
			Раздел: Строительные работы										
1	21	1-32-15	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, строительные работы	660,68	1125,06	132,69	928,18	743305	87666	613230	100061	0,39	257
				м	64,19	43,99	0	42409	29063	0	140	0,21	142
2	22	1-32-16	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, монтаж металлоконструкций	660,68	1056,8	1,84	930,14	698207	1216	614525	74552	0,73	480
				м	124,82	0,56	0	82466	370	0	90	0	1
			Итого по разделу: Строительные работы					1441511					
			ИТОГО:					1441512	88881				737
								124875	29433				143
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					100061					
			На металломонтажные работы					74552					
			Всего накладных расходов:					174614					
			Итого с накладными					1616125					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					96968					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1713093					