Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Дополнительное соглашение № 2 от 08 февраля 2019 г. к договору № 50 от 08 ноября 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен- село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование			код
		50	08.11.2018						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за февраль) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен- село Ушконыр в 100 м, взятый в трубы диаметром 1000 мм, предназначенный для орашения площади 800 га	**79 051 571,04**	70 581 759,86							8 469 811,18	79 051 571,04

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Катубаев Ж.К.
БИН 060140012512

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.
БИН 960340000910

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЭлМ"
Байшуаков С.В.
приказ от 09.11.2015 года

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
Директор ТОО "Глобус Инжиниринг"
Тулендиев К.А.
№ аттестата KZ54UTI00032204 от 22.11.2017 года

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213

(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Асатай», БИН: 960340000910, адрес: г.Астана район Сарыарка ул.Әліби Жангелдин 17/1 офис 7

(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция магистрального канала "Левобережный" и его перенос от двойника, расположенного выше трассы города Каскелен село Ушконыр в 100 м

Объект: Благоустройство мкр. Карлыгаш г. Каскелен

Договор Доп.соглашение № 2 от 08.02.2019 года к договору № 50 от 08.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3
за февраль 2019 год
на (локальная смета 2-1-1) работы

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Колво	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей всего	Затраты труда, челч машинистов на единицу	Затраты труда, челч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1857,68765	113,3428	102,25	210556	189949	55949	0,0146	27,12		
		м3 грунта		11,09	39,87	20602	74066	59,1	0,0317	58,89		
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	40,1223824	2024,82	0	81241	0	48013	2,48	99,50		
		м3 грунта		2024,82	0	81241	0	59,1	0	0,00		
3	11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	587,329154	135,369863	0	79507	0	46988	0,163	95,73		
		м2 спланированной площади		135,37	0	79507	0	59,1	0	0,00		
4	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1084,72672	113,342763	102,25	122946	110913	32669	0,0146	15,84		
		м3 грунта		11,09	39,87	12030	43248	59,1	0,0317	34,39		
5	11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1084,72672	148,368366	58,04	160939	62958	76692	0,129	139,93		
		м3 уплотненного грунта		90,33	29,3	97983	31782	59,1	0,03125	33,90		
6	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	835,001806	24,2994624	24,3	20290	20291	5019	0	0,00		
		м3 грунта		0	10,17	0	8492	59,1	0,00942	7,87		
7	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	835,001806	44,4988866	44,5	37157	37158	8572	0	0,00		
		м3 уплотненного грунта		0	17,37	0	14504	59,1	0,01399	11,68		

Раздел 2 Прокладка водопровода

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Прокладка водопровода									
8	11-220301-0116	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,368	4332917,12	2175365,21	1594514	800534	565658	1800	662,40
		км трубопровода		1816235,88	784632,06	668375	288745	59,1	720,51	265,15
9	23-010201-0321	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76К=1,004;	479,33073	107227,49	0	51397431	0	0	0	0,00
		м		0	0	0	0	59,1	0	0,00
10	11-220601-0316	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на трубопроводы стальные диаметром 1000 мм	0,3602	12241967,2	1354385,25	4409557	487850	231997	798	287,44
		км трубопровода		714122,04	375687,61	257227	135323	59,1	270,003	97,26
		Итого прямые затраты по смете				**58114136**	**1709651**	**2058017**		**1328 1**
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 058 016,9				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				60 172 152,6				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 551 299,3				
		Итого, тенге				62 723 451,9				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 017 876,2				
		Итого по смете на подряд, тенге				**67 741 328,0**				
		Временные здания и сооружения 2,6% К=0,8				1 409 019,6				
		Итого				**69 150 347,66**				
		Затрат на зимнее время 2,07%				1 431 412,20				
		Итого				**70 581 759,86**				
		НДС 12 %				8 469 811,18				
		Итого с НДС 12 %				**79 051 571,04**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К.

Технический надзор

Кенжебаев Е.

Подрядчик
ТОО "АСАТАЙ"

Елубаев Б.Х.

Эксперт авторского надзора
ТОО «ЭлМ»

Байшуаков С.Б.