Счет-фактура № 000000979 от 13.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800094848, БИН: 000140000377, Адрес местонахождения поставщика: индекс 03007,Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003006 от 28.10.09

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. №3 от 18.06.12 г. к Договору № 140 от 16.08.2011 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000133 от 13 Августа 2012 г. (6)

Грузоотправитель: ТОО " Интерстиль ". РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 061800094848, БИН: 000140000377, (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе ". РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361,Республика Казахстан ,г.Актобе

(РНН, БИН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе "

РНН, БИН и адрес местонахождения покупателя: РНН: 061800249581, БИН: 060140005361, Республика Казахстан ,г.Актобе (10)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 100 учащихся в пос Садовое г Актобе, Актюбинской области.	шт	1	38 909 436,61	38 909 436,61	12%	4 669 132,39	43 578 569,00		
Всего по счету:					**38 909 436,61**		**4 669 132,39**	**43 578 569,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации : не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая № КС-3 утверждена
Постановление Госкомитета РК
от 16.11.1994г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Объект: Строительно-монтажные работы по строительству "Средней школы на 100 учащихся в пос. Садовое г.Актобе Актюбинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль-август 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			140	16.08.11				
			Доп. Соглашение					
			3	18.06.12				
Наименование пусковых объектов, комплекс работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%, тенге	Всего, тенге
			Из графы №1					
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011 г.	Стоимость оборудования 2011г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2011г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	189 553 571						22 746 429	212 300 000
Итого за отчетный месяц:		38 909 436	19 679 432	37 935 103	211 403	762 930	4 669 133	43 578 569

Итого к оплате: 43 578 569 (сорок три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) тенге

Заказчик:
Начальник
ГУ "Отдел строительства г. Актобе" _____ **Е. Ж. Жаксыгали**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Интерстиль"	АУП

Номер документа	Дата составления
00000000133	**13.08.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе "
Основание: Доп.согл. №3 от 18.06.12 г. к Договору № 140 от 16.08.2011

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы по строительству средней школы на 100 учащихся в пос Садовое г Актобе, Актюбинской области.	шт	1	43 578 569,00	43 578 569,00

Всего работ на сумму: **43 578 569,00**
в т.ч НДС **4 669 132,39**

Итого сумма: Сорок три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

РНН: 061800094848,
Адрес: индекс 03007,Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36
Расчетный счет: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", ,
БИК ALMNKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе "

РНН: 061800249581,
Адрес: Республика Казахстан ,г.Актобе
Расчетный счет: KZ95070103KSN06180000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»
организация, адрес, телефон, факс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство Средняя школа на 100 учащихся в пос.Садовое г. Актобе Актюбинской области
наименование, адрес

Договор номер: 140 Дата: 16.08.2011г.

Доп. Соглашение номер: 3 Дата: 18.06.2012г.

Отчетный период с 01.07.2012 по 01.09.2012

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

6-3 Газопровод высокого давления.

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

1	Прайслист	-Газорегуляторный пункт шкафной с одной линией редуцирования и байпасом ГРПН-300-4-1,2 шт	1	108356,15	-	108356	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				108356	-	-				-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	108356
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	108356
ИТОГО В ЦЕНАХ 2011г. К=1,95097	Тенге	211403
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	4228
ИТОГО:	Тенге	215631
НДС-12%	Тенге	25876
ВСЕГО:	**Тенге**	**241507**

ЗАКАЗЧИК:

Начальника
ГУ«Отдел строительства г. Актобе» _____ Е.Ж.Жаксыгали

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Т.Л.Сарибекян

Технадзор:
Директор ТОО «Караша Сарен» _____ К.М.Сарин

Сметную расценки проверил:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»
организация, адрес, телефон, факс

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительно-монтажные работы по строительству Средняя школа на 100 учащихся в пос.Садовое г.Актобе Актюбинской области
наименование, адрес

Договор номер: 140 Дата: 16.08.2011г.

Доп. Соглашение номер: 3 Дата: 18.06.2012г.

Отчетный период с 01.07.2012 по 01.09.2012

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3-1-1 Общестроительные работы. Котельная. Исключить.																
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка														
1	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких цоколя	9,4	-507,39	-2,65	- 4769	-25	-2561	-1,43	-13						
				- 258,75	-0,72	-2432	- 7	-105	-0,03	-						
			м2													
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				-7770	-	-				-		
6-5 Жижесборник емкостью 35м3. Исключить																
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	Е0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	154,4	-22,04	-20,73	-3403	-3201	-1050	-0,01	- 1						
				-1,31	-5,7	-202	-880	-97	-0,02	-3						

	0,5 м3								
		м3							
2	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,6	-262,72	-	-3048	-	-3444	-1,85	-21
	т.ч.		-262,72	-	-3048	-	-113	-	-
	п-1.55								
	п-3.180								
	к=1,2								
		м3							
3	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	166	-9,24	-9,24	-1535	-1535	-483	-	-
			-	-3	-	-498	-97	-0,01	-2
		м3							
4	Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	166	-7,91	-7,91	-1313	-1313	-414	-	-
			-	2,57	-	-426	-97	-0,01	-2
		м3							
5	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	106	-9,24	-9,24	-980	-980	-309	-	-
			-	-3	-	-318	-97	-0,01	-1
		м3							
6	Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	106	-7,91	-7,91	-838	-838	-264	-	-
			-	-2,57	-	-272	-97	-0,01	-1
		м3							
7	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	92	-21,55	-4,52	-1982	-415	-1520	-0,11	-10
		м3	-17,03	-	-1567	-	-97	-	-
8	Е0101-169-4-Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	14	-592,41	-113,16	-8294	-1584	-8456	-2,88	-40
			-479,25	-55,28	-6710	-774	-113	-0,27	-4
		м3							
9	Е0101-145-5-Разравнивание и уплотнение грунта вручную	20	-19,4	-	-388	-	-376	-0,12	-2
		м2	-19,4	-	-388	-	-97	-	-
10	Е0101-17-13-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	60	-32,54	-30,98	-1952	-1859	-613	-0,01	-1
			-1,53	-9,01	-92	-541	-97	-0,03	-2
		м3							
11	С010333-А10-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	108	-76,6	-	-8273	-	-1655	-0,32	-35
			-15,32	-	-1655	-	-100	-	-
		т							
12	Е0101-20-1 -Работа на отвале 1 группы грунтов	60	-3,07	-2,66	-184	-160	-77	-	-

		м3		-0,39	-0,93	-23	-56	-97	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге			-53902	-	-		-

7-4 Малые архитектурные формы

Исключить

РАЗДЕЛ 1. Строительные работы

1 У1-34-2	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, монтаж металлоконструкций	3	-16679,4 -1986,55	-29,35 -9,35	-50038 -5960	-88 -28	-5389 -90	-12 -0,04	-36 -
	ворота								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге		-58753	-	-		-

2-1 Строительство школы.

2-1-1 Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 1. Стены

1 Е0108-6-3	-Облицовка стен силикатным кирпичом М100	1,84	5928,74	337,41	10909	621	1944	4,76	9
	м3		769,5	126	1416	232	118	0,62	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге		13624	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Перегородки

2 Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	0,03	809,96 189	34,37 12,87	24 6	1 -	7 118	1,21 0,06	- -
	м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге		33	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Полы

	По грунту									
3 Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	276,9	476,86	6,38	132043	1767	24495	0,45	124
	м2		69,53	2,39	19253	662	123	0,01	3
4 Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	309,3	769,78	4,9	238093	1516	22959	0,38	118
	м2		58,5	1,85	18094	572	123	0,01	3
5 Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	330,95	123,31	0,16	40810	53	6615	0,09	30

	КН-2			16,18	0,07	5355	23	123	-	-
		м								
6	Е0111-37-1 -Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"		85,4	1212,48	5,12	103546	437	7126	0,42	36
		м2		65,93	1,91	5630	163	123	0,01	1
7	Е0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		91,38	123,31	0,16	11268	15	1826	0,09	8
				16,18	0,07	1478	6	123	-	-
		м								
8	Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		162,4	1411,16	11,72	229172	1903	35170	1,06	172
				171,68	4,39	27881	713	123	0,02	3
		м2								
9	Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических		173,77	255,12	0,32	44332	56	8921	0,24	41
		м		41,63	0,11	7234	19	123	-	-
10	Е0111-33-2 -Устройство покрытия из палубного бруса 60х60мм		276,9	1971,83	11,03	545999	3054	33827	0,6	166
		м2		95,18	4,14	26355	1146	123	0,02	6
11	Е0111-39-1 -Устройство плинтусов деревянных		296,28	109,84	0,46	32544	136	4453	0,08	23
		м		12,04	0,18	3567	53	123	-	-
12	Е0115-165-3-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		276,9	170,4	1,88	47183	521	22975	0,47	129
				78,3	0,72	21681	199	105	-	1
		м2								
13	Е0111-27-3 -Устройство покрытий из керамогранита		87,8	268,76	11,72	23597	1029	19015	1,06	93
		м2		171,68	4,39	15074	385	123	0,02	2
14	С11011-1168-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая		89,56	1180	-	105676	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических		93,95	255,12	0,32	23968	30	4823	0,24	22
		м		41,63	0,11	3911	10	123	-	-
	По перекрытию									
16	Е0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		456,7	769,78	4,9	351559	2238	33901	0,38	174
		м2		58,5	1,85	26717	845	123	0,01	4
17	Е0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		488,67	123,31	0,16	60258	78	9767	0,09	44
				16,18	0,07	7907	34	123	-	-
		м								
18	Е0111-37-1 -Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"		202,9	1212,48	5,12	246012	1039	16931	0,42	86
		м2		65,93	1,91	13377	388	123	0,01	2
19	Е0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		217,1	123,31	0,16	26771	35	4339	0,09	20
				16,18	0,07	3513	15	123	-	-
		м								
20	Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для		62,8	1411,16	11,72	88621	736	13600	1,06	67
				171,68	4,39	10782	276	123	0,02	1

	одноцветных с красителями полов								
		м2							
21 Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	67,2	255,12	0,32	17143	22	3450	0,24	16
		м	41,63	0,11	2797	7	123	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2801355	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
22 Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	970,52	339,87	2,33	329855	2261	83674	0,49	476
			81,23	0,88	78835	854	105	-	4
		м2							
23 Е0115-37-9	-Облицовка потолков плитками "Армстронг" размером 600х600мм	362,6	660,34	2,86	239439	1037	107739	1,63	591
			282,04	0,94	102268	341	105	-	2
		м2							
24 С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	362,6	1070	-	387982	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
25 Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	449,5	1854,91	2,1	833782	944	157541	2	899
			333	0,79	149684	355	105	-	2
		м2							
26 Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	348	209,28	1,19	72829	414	8306	0,14	48
			22,28	0,45	7753	157	105	-	1
		м2							
27 Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3123,7	320,96	2,1	1002598	6560	215882	0,39	1218
			65,03	0,79	203134	2468	105	-	12
		м2							
28 Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	276,9	213,01	1,52	58982	421	36575	0,7	194
			111,38	0,56	30841	155	118	-	1
		м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3747294	-	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Разные работы								
	Защитные сетки на окнах								
29 Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2056	13010,1	1826,1	2674	375	2530	42,7	9
			8100	690,75	1665	142	140	3,37	1
		т							
30 С11011-899	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине	0,0384	59200	-	2273	-	-	-	-

Изм. и

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс			-	-	-	-	-	-	-
		т									
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0059	50600	-	298	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С130806-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Труба стальная 50х5	28	415	-	11620	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-57	-Распорный болт	0,0045	119700	-	536	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0134-27-8	-Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,2056	9898,65	3974,44	2035	817	957	22,93	5
		т		3660,75	1514,25	753	311	90	7,4	2
		Защитные экраны приборов отопления								
35	Е0110-5-1	-Устройство защитных экранов приборов отопления	0,564	22541,72	316,57	12714	179	2441	22,5	13
		м3		3487,5	119,25	1967	67	120	0,58	-
36	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	0,564	573,75	28,11	324	16	91	0,78	-
		м3		123,75	10,58	70	6	120	0,05	-
37	Е0115-177-5	-Окраска экранов бесцветным лаком за 2 раза	24	264,74	-	6354	-	680	0,15	4
		м2		27	-	648	-	105	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			48259	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			6610565	-	-		-

2-1-6 Канализацию бытовую.Школа.

РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы

		Оборудование									
1	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	14	9126,62	39,24	127773	549	7217	2,22	31
		комплект		387	15,75	5418	220	128	0,07	1
2	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	35	5930,28	21,53	207560	754	15926	1,95	68
		комплект		346,5	9	12128	315	128	0,04	1
3	Е0117-2-3	-Установка смесителей	35	143,32	1,57	5016	55	5645	0,7	25
		шт								

				126	-	4410	-	128	-	-
4	С131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	35	1320	-	46200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
5	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	4	4260,08	54,7	17040	219	956	0,99	4
				166,5	20,25	666	81	128	0,1	-
6	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
		шт								
				126	-	504	-	128	-	-
7	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
8	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт								
				126	-	126	-	128	-	-
9	С131101-94	-Смеситель для мойки	1	1320	-	1320	-	-	-	-
		компл								
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0117-2-3	-Установка смесителей для технологического оборудования	3	1793,32	1,57	5380	5	484	0,7	2
				126	-	378	-	128	-	-
		шт								
11	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
				139,5	4,5	279	9	128	0,02	-
		компл								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			486694	-	-		-

2-1-8 Электроосвещение. Школа.

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

1	Ц0108-594-1-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	13	269,9	98	3509	1274	1865	0,76	10
		устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике		122	29	1586	377	95	0,17	2
		шт								
2	Ц0108-594-2-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	228	342,8	134	78158	30552	42410	0,99	226
		устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике		158	37,8	36024	8618	95	0,22	50
		шт								
3	Ц0108-594-3-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	40	467,8	183	18712	7320	10860	1,46	58
		устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4		234	51,8	9360	2072	95	0,3	12
		шт								
4	Ц0108-593-1-	Светильник с подвеской на крюк для помещений с	36	216,3	120	7787	4320	3399	0,41	15
		нормальными условиями среды		65	34,4	2340	1238	95	0,2	7
		шт								
5	Ц0108-591-5-	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой	95	48,5	0,2	4608	19	4251	0,29	28
		проводке		47	0,1	4465	10	95	-	-
		шт								
6	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный полугерметический и	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3

	герметический			115	0,2	460	1	95	-	-
		шт								
7	Ц0108-591-1-Розетки штепсельные трехполюсные		60	123,9	0,7	7434	42	6338	0,65	39
1		шт		111	0,2	6660	12	95	-	-
8	Ц0110-901-1-Монтаж ответвительных коробок		360	85,5	0,2	30780	72	15088	0,23	83
2		шт		38	0,1	13680	36	110	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			250347	-	-		-

2-1-10 Пожарную сигнализацию и оповещение.

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

1	Ц0110-667-4-Прибор ПС на 4 луча		1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
		шт								
				2108	-	2108	-	90	-	-
2	-цена -Контрольная панель "Гранит-16"		1	8414,54	-	8415	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-668-1-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в		46	153,5	-	7061	-	5962	1	46
	нормальном исполнении			144	-	6624	-	90	-	-
		шт								
4	-цена -Извещатель тепловой ИП-103-5/1		46	79,22	-	3644	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-668-2-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический,		28	369,9	1,6	10357	45	8744	2	56
	радиоизотопный, световой в нормальном исполнении			347	-	9716	-	90	-	-
		шт								
6	-цена -Датчик дымовой ИП212-45		28	579,02	-	16213	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0110-668-4-Монтаж извещателя ручного		7	195,7	-	1370	-	1121	1	7
		шт		178	-	1246	-	90	-	-
8	-цена -Датчик ручной ИПР514-2		7	455,63	-	3189	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-668-2-Монтаж оповещателя светозвукового		8	369,9	1,6	2959	13	2498	2	16
		шт		347	-	2776	-	90	-	-
10	-цена -Оповещатель светозвуковой ОПОП124-7		8	499,32	-	3995	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-669-3-Монтаж источника резервного питания		1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	-	936	-	90	-	-
12	-цена -Источник резервного питания "Парус-4"		1	2772,68	-	2773	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-901-1-Монтаж коробок		60	85,5	0,2	5130	12	2515	0,23	14
2		шт		38	0,1	2280	6	110	-	-
14	Ц0108-121-2-Монтаж аккумулятора		1	380,3	-	380	-	316	2	2
		шт		333	-	333	-	95	-	-

15	Ц0108-593-1-Световые настенные указатели 1 шт	7	241,7	91	1692	637	1042	0,82	6
			131	25,7	917	180	95	0,15	1
16	Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	37	108,6	48,9	4018	1809	1821	0,22	8
			39,6	12,2	1465	451	95	0,07	3
17	Ц0108-409-1-Монтаж мини-каналов 16х16, 25х16 м	360	108,6	48,9	39096	17604	17716	0,22	79
			39,6	12,2	14256	4392	95	0,07	25
18	Ц0108-411-1-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	3	114,4	7,8	343	23	141	0,29	1
			48,8	0,5	146	1	95	-	-
19	Ц0108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	400	8,5	0,1	3400	40	2774	0,05	20
			7,3	-	2920	-	95	-	-
20	Ц0108-412-9-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	300	5,4	0,1	1620	30	1055	0,02	6
			3,7	-	1110	-	95	-	-
21	Ц0108-401-1-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	150	175,2	75,7	26280	11355	13295	0,44	66
			72,7	20,6	10905	3090	95	0,12	18
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			217006	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы

22	С151803-47 -Коробка отвевительная КО-1 1000шт	0,06	22300	-	1338	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
23	С151704-2 -Световое табло "Выход" шт	7	462	-	3234	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
24	С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,02	60500	-	1210	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
25	С-цена -Кабель силовой для внутренней прокладки ШВВП2х0,75 м	130	16,76	-	2179	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26	С-цена -Кабель КСПВ сеч.2х0,5мм2 м	450	3,62	-	1631	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
27	С-цена -Кабель КСПВ сеч.4х0,5мм2 м	250	6,34	-	1585	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

28	С-цена	-Аккумулятор	1	860,59	-	861	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	С-цена	-Труба поливинилхлоридная д-16мм	25	13,12	-	328	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
30	С-цена	-Труба поливинилхлоридная д-25мм	12	28,78	-	345	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	С-цена	-Мини-каналы 16х16	350	21,16	-	7407	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	С-цена	-Мини-каналы 25х16	10	37,67	-	377	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
33	С-цена	-Металлорукав РЗ-ЦХ-20	3	65,18	-	196	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			21931	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			238937	-	-		-

2-1-12 Технологическое оборудование.

РАЗДЕЛ 1. Монтируемое оборудование

1	Ц0128-927-1-Плита электрическая 2м		1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	-
2	Ц0128-923-1-Кипятильник		1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
	м	шт		1127,25	-	1127	-	90	-	-
3	Ц0128-928-1-Электромармит		2	1260,96	21,72	2522	43	2223	9	18
	м	шт		1226,25	9	2453	18	90	0,05	-
4	Ц0128-911-2-Шкаф холодильный		1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
	м	шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	-
5	Ц0128-924-2-Котел пищеварочный		1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	24
	м электрический	шт		3352,5	9	3353	9	90	0,05	-
6	Ц0128-929-1-Монтаж ванны моечной		3	4394,41	72,16	13183	216	11621	27	81
	м	шт		4275	29,25	12825	88	90	0,17	1
7	Ц0128-911-2-Шкаф холодильный		1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
	м	шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	-
8	Ц0101-1-1 -Станок массой от 1,1 до 2 т		1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9	9
		шт		1575	675	1575	675	90	3,91	4
9	Ц0102-27-1 -Станок токарный круглопалочный, масса 1 т		2	6230,88	1302,87	12462	2606	8995	29	58
		шт		4657,5	339,75	9315	679	90	1,97	4
10	Ц0102-25-1 -Станок сверлильно-долбежный, масса 1 т		1	6841,13	1415,59	6841	1416	5030	33	33
		шт		5220	369	5220	369	90	2,14	2
11	Ц0101-1-1 -Станок массой от 1,1 до 2 т		2	4191,74	2498,61	8383	4997	4050	9	18
		шт		1575	675	3150	1350	90	3,91	8
12	Ц0102-24-1 -Станок фрезерный, масса 1 т		1	6036,57	1272,98	6037	1273	4408	29	29