оригинал

Счет-фактура № 00000001336 от 17 июля 2014 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор закупки услуг по капитальному и текущему ремонтам №35 от 26.06.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№29 через стр.№31,№33/1,№33, №33/2, №35 до границ пути, с деревянными шпалами на щебеночном балласте (новый)	км	0,38	32 412 326,13	12 316 683,93	12%	1 478 002,07	13 794 686,00		
Всего по счету:					**12 316 683,93**		**1 478 002,07**	**13 794 686,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кабильдинова Г. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Степаненко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН МӨТ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО «АсСнабСервис»
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера, согласно приказа № 36-ОД от 26.11.12 г.
Бухгалтер Степаненко Г.В.
должность Ф.И.О. подпись

Акт об оказании производственных услуг № 00000001398
от 17 июля 2014 г.

Исполнитель: **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью**

Основание: **Договор закупки услуг по капитальному и текущему ремонтам №35 от 26.06.14**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№29 через стр.№31,№33/1,№33, №33/2, №35 до границ пути, с деревянными шпалами на щебеночном балласте (новый)	0,38	км	36 301 805,26	13 794 686,00

Итого: 13 794 686,00

В том числе НДС 1 478 002,07

Всего оказано услуг 1, на сумму 13 794 686,00 KZT

Тринадцать миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 051040007840
Адрес: Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25

Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Ахметов Марат Ханифович
(ФИО, подпись)

Заказчик: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 030940004238
Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13
Расчетный счет: KZ11998BTB0000004544 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Производство подъёмочного ремонта на участке пути от стр.№ 29 через стр.№ 31, № 33/1, № 33, № 33/2, № 35 до Границ пути, с деревянными шпалами, на щебеночном балласте

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е16-77-2в	Одиночная смена деревянных шпал	1шпала	182,00	715,29	282,16	130183	51354	2,20	400		
					433,13	--	78829	--	--	--		
2.	Е16-44	Смена негодных костылей на новые	100кост	14,56	804,16	282,16	11709	4108	1,24	18		
					522,00	--	7600	--	--	--		
3.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	182,00	2293,89	--	417489	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	2,79	87009,79	--	242757	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	364,00	79,10	--	28792	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Спрайс	Костыль 165 ГОСТ 5812-82	тн	0,55	98874,76	--	54381	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	Е16-71-1а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах	1км	0,38	13219,66	282,16	5023	107	63,00	24		
					12937,50	--	4916	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е16-121	Замена загрязненного балласта до нижней постели шпал	100м.п.	3,80	15852,16	282,16	60238	1072	90,00	342
					15570,00	--	59166	--	--	--
9.	Е16-123-1 б	Вырезка балласта из шпальных ящиков на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпал в местах выплесков	100 ящик	1,82	11802,16	282,16	21480	514	64,00	116
					11520,00	--	20966	--	--	--
10.	Е16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	0,38	120277,48	52791,54	45705	20061	274,00	104
					62493,75	9984,38	23748	3794	57,91	22
11.	С2011-16	Машины путиподъемочные с пневмоподбойками	маш-ч	16,00	4344,00	4344,00	69504	69504	--	--
					--	1120,60	--	17930	6,50	104
12.	Е28-51-1	Постановка стыков пути на щебеночный балласт	шт	30,00	2987,30	363,80	89619	10914	17,56	527
					2623,50	31,18	78705	936	0,14	4
13.	Е28-26-3	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	1000м3	0,30	868979,55	553529,55	265039	168827	2060,00	628
					315450,00	2748,53	96212	838	207,88	63
14.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	448,35	949,20	--	425573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,38	291182,00	9032,00	110649	3432	1758,00	668
					282150,00	3342,47	107217	1270	15,54	6
16.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,38	505052,44	10052,44	191920	3820	3280,00	1246
					495000,00	3732,28	188100	1418	17,36	7
17.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	6,00	31329,27	909,27	187976	5456	179,40	1076
					30420,00	239,56	182520	1437	1,12	7
18.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	6,00	61566,20	2616,20	369397	15697	362,00	2172
					58950,00	891,61	353700	5350	4,14	25
19.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	1775,50	215,18	--	382056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт прямых участков пути после обкатки поездами	км	0,38	291330,08	6053,70	110705	2300	1380,00	524
					278550,00	171,00	105849	65	0,84	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0129-257 -2	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	компл	6,00	17938,80	285,30	107633	1712	73,80	443
					17235,00	--	103410	--	--	--
22.	Е16-45	Сплошная добивка костылей	1км пути	0,38	16572,16	282,16	6297	107	81,00	31
					16290,00	--	6190	--	--	--

ИТОГО:

	3334125	358984	8321
	1417128	33038	238

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1695717

Всего накладных расходов: 1695717

Итого с накладными 5029842

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 301791

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 5331633

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 % 5384949

Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 % 5406276

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 12075180

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 241504

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 12316684

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1478002

Итого с НДС 13794686

Принял: Баудин Д.Е

Сдал: Досметов М.Х

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

Заказчик: ТОО «Темірсервис Астана»

Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№29 через стр.№31,№33/1,№33, №33/2, №35 до границ пути, с деревянными шпалами на щебеночном балласте (новый) в Индустриальном парке в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		35	26.06.2014			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№29 через стр.№31,№33/1,№33, №33/2, №35 до границ пути, с деревянными шпалами на щебеночном балласте	0	12 316 683,93		12 316 684					1 478 002	13 794 686

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2014 года

М.П. Подрядчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2014 года