отрать

Счет-фактура № 00000001337 от 17 июля 2014 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор закупки услуг по капитальному и текущему ремонтам №35 от 26.06.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт на участке пути от 1 км ПК 6 до 2 км ПК 2 на железобетонных шпалах (новый)	км	0,38	75 717 563,45	28 772 674,11	12%	3 452 720,89	32 225 395,00		
Всего по счету:					**28 772 674,11**		**3 452 720,89**	**32 225 395,00**		

Директор: Ахметов М. Х.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кабильдинова Г. М.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Степаненко Г.В.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО «АсСнабСервис»
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера, согласно приказа № 36-ОД от 26.11.12 г.
Бухгалтер Степаненко Г.В.
должность Ф.И.О. подпись

Акт об оказании производственных услуг № 00000001399
от 17 июля 2014 г.

Исполнитель: **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью**

Основание: **Договор закупки услуг по капитальному и текущему ремонтам №35 от 26.06.14**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Средний ремонт на участке пути от 1 км ПК 6 до 2 км ПК 2 на железобетонных шпалах (новый)	0,38	км	84 803 671,05	32 225 395,00

Итого: 32 225 395,00

В том числе НДС 3 452 720,89

Всего оказано услуг 1, на сумму 32 225 395,00 KZT

Тридцать два миллиона двести двадцать пять тысяч триста девяносто пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 051040007840
Адрес: Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25

Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Ахметов Марат Ханифович
(ФИО, подпись)

Заказчик: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 030940004238
Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13
Расчетный счет: KZ11998BTB0000004544 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Средний ремонт на участке пути от 1км ПК 6 до 2 км ПК 2 с железобетонными шпалами, на щебеночном балласте

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е16-77-2г	Одиночная смена железобетонных шпал	1шпала	288,00	2767,50	--	797040	--	6,60	1901
					2767,50	--	797040	--	--	--
2.	Спрайс	Шпалы железобетонные Ш1 1 сорт с завода	шт	288,00	3757,24	--	1082085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Спрайс	Крепления на железобетонные шпалы тип ЖБР	компл	288,00	2181,18	--	628179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е16-71-2а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на железобетонных шпалах	1км	0,60	31353,75	--	18812	--	75,00	45
					31353,75	--	18812	--	--	--
5.	Е16-123-1 б	Вырезка балласта из шпальных ящиков на глубину не менее 15 см ниже подошвы шпал по всей длине участка	100 ящик	6,00	23040,00	--	138240	--	64,00	384
					23040,00	--	138240	--	--	--
6.	Е16-121	Замена балласта на 15 см ниже постели шпал	100м.п.	6,00	31140,00	--	186840	--	90,00	540
					31140,00	--	186840	--	--	--
7.	Е16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	0,60	239990,63	105018,75	143994	63011	274,00	164
					124987,50	19968,75	74992	11981	115,82	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С2011-16	Машины для подъемки пути и подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш-ч	24,00	8688,00 / --	8688,00 / 2241,20	208512 / --	208512 / 53789	-- / 13,00	-- / 312
9.	Е28-51-1	Постановка стыков пути на щебеночный балласт	шт	48,00	5410,27 / 5247,00	163,27 / 62,37	259693 / 251856	7837 / 2994	17,56 / 0,14	843 / 7
10.	Е28-27-5	Балластировка пути на железобетонных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	1000м3	0,721	387488,02 / 539100,00	848388,02 / 57110,19	998991 / 388152	610839 / 41119	1682,00 / 189,64	1211 / 137
11.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	1058,40	949,20 / --	-- / --	1004631 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е28-31-1	Выправка пути на железобетонных шпалах на щебеночном балласте	км	0,60	843281,01 / 684900,00	158381,01 / 6015,87	505969 / 410940	95029 / 3610	2160,00 / 30,10	1296 / 18
13.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	62094,22 / 60840,00	1254,22 / 479,12	62094 / 60840	1254 / 479	179,40 / 1,12	179 / 1
14.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,60	1009540,55 / 990000,00	19540,55 / 7464,56	605724 / 594000	11724 / 4479	3280,00 / 17,36	1968 / 10
15.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов	шт	1,00	122568,06 / 117900,00	4668,06 / 1783,21	122568 / 117900	4668 / 1783	362,00 / 4,14	362 / 4
16.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	2010,00	74,10 / --	-- / --	148941 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0129-253 -1	Отделка участков пути после обкатки поездами	км	0,60	698083,42 / 668700,00	27113,16 / 6579,00	418850 / 401220	16268 / 3947	1650,00 / 16,06	990 / 10
18.	Е16-110в	Окончательная оправка балластной призмы с добавлением щебеночного балласта	1км	0,60	105018,75 / 105018,75	-- / --	63011 / 63011	-- / --	280,00 / --	168 / --
19.	Е16-56-4	Смазка стыковых болтов	100 болт	3,84	2587,50 / 2587,50	-- / --	9936 / 9936	-- / --	7,20 / --	28 / --
20.	Е16-49-4	Смазка клемных болтов и креплений ЖБР на железобетонных шпалах	100 шпал	9,60	2047,50 / 2047,50	-- / --	19656 / 19656	-- / --	4,60 / --	44 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е16-125-2	Погрузка железобетонных шпал на железнодорожный состав краном на железнодорожном ходу	100шпал	2,88	8812,36	4379,86	25380	12614	6,56	19
					4432,50	922,50	12766	2657	5,35	15

ИТОГО:

	7449146	1031756	10142
	3546201	126838	584

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4300935
Всего накладных расходов:	4300935
Итого с накладными	11750081

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	705005
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12455086
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12504906
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12629457
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	28208504
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	564170
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28772674
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3452721
Итого с НДС	32225395

Принял: Бузин Д.Е. Сдал: Ахметов М.Х.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АСТАНА ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республ. ..и Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

Заказчик: ТОО «Темірсервис Астана»

Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт на участке пути от 1 км ПК 6 до 2 км ПК 2 на железобетонных шпалах (новый) в Индустриальном парке в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		35	26.06.2014			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт на участке пути от 1 км ПК 6 до 2 км ПК 2 на железобетонных шпалах (новый)	13 794 686	28 772 674,11		28 772 674					3 452 721	32 225 395

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2014 года

М.П. Подрядчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2014 года