Счет-фактура № 00000001917 от 22 сентября 2014 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор закупки услуг по капитальному и текущему ремонтам №35 от 26.06.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№34, №36 до Границ пути, с деревянными шпалами на щебеночном балласте (новый)	км	0,26	29 679 454,00	7 716 658,04	12%	925 998,96	8 642 657,00		
Всего по счету:					7 716 658,04		925 998,96	8 642 657,00		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чеховская О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Слепченко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО «АсСнабСервис»
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера, согласно приказа № 36-ОД от 26.11.12 г.
должность Ф.И.О. подпись

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года

Заказчик: ТОО «Темірсевис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес:Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№34, №36 до Границ пути, с деревянными шпалами на щебеночном балласте (новый) в Индустриальном парке в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		35	26.06.2014			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№34, №36 до Границ пути, с деревянными шпалами на щебеночном балласте (новый)	46 020 081	7 716 658,04		7 716 658					925 999	8 642 657

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2014 года

М.П. Подрядчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2014 года

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"

Субподрядчик

Договор

5090

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Производство подъёмочного ремонта на участке пути от стр.№ 34, № 36 до Границ пути, с деревянными шпалами, на щебеночном балласте

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е16-77-2в	Одиночная смена деревянных шпал	1шпала	125,00	715,29 433,13	282,16 --	89411 54141	35271 --	2,20 --	275 --
2.	Е16-44	Смена негодных костылей на новые	100кост	10,00	804,16 522,00	282,16 --	8042 5220	2822 --	1,24 --	12 --
3.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	125,00	2293,89 --	-- --	286737 --	-- --	-- --	-- --
4.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	1,92	87009,79 --	-- --	167059 --	-- --	-- --	-- --
5.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	250,00	79,10 --	-- --	19775 --	-- --	-- --	-- --
6.	Спрайс	Костыль 165 ГОСТ 5812-82	тн	0,38	98874,76 --	-- --	37572 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е16-71-1а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах	1км	0,26	13219,66 12937,50	282,16 --	3437 3364	73 --	63,00 --	16 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е16-121	Замена загрязненного балласта до нижней постели шпал	100м.п.	2,60	15852,16 15570,00	282,16 --	41216 40482	734 --	90,00 --	234 --
9.	Е16-123-1 б	Вырезка балласта из шпальных ящиков на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпал в местах выплесков	100 ящик	1,25	11802,16 11520,00	282,16 --	14753 14400	353 --	64,00 --	80 --
10.	Е16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	0,26	120277,48 62493,75	52791,54 9984,38	31272 16248	13726 2596	274,00 57,91	71 15
11.	С2011-16	Машины путиподъемочные с пневмоподбойками	маш-ч	11,00	4344,00 --	4344,00 1120,60	47784 --	47784 12327	-- 6,50	-- 71
12.	Е28-51-1	Постановка стыков пути на щебеночный балласт	шт	20,00	2987,30 2623,50	363,80 31,18	59746 52470	7276 624	17,56 0,14	351 3
13.	Е28-26-3	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	1000м3	0,21	868747,56 315450,00	553297,56 2748,53	182437 66244	116192 577	2060,00 207,88	433 44
14.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	308,70	949,20 --	-- --	293017 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,26	291182,00 282150,00	9032,00 3342,47	75707 73359	2348 869	1758,00 15,54	457 4
16.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,26	505052,44 495000,00	10052,44 3732,28	131314 128700	2614 970	3280,00 17,36	853 5
17.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	3,00	31329,27 30420,00	909,27 239,56	93988 91260	2728 719	179,40 1,12	538 3
18.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	3,00	61566,20 58950,00	2616,20 891,61	184699 176850	7849 2675	362,00 4,14	1086 12
19.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	1072,00	215,18 --	-- --	230676 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт прямых участков пути после обкатки поездами	км	0,26	291330,08 278550,00	6053,70 171,00	75746 72423	1574 44	1380,00 0,84	359 0

5090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0129-257 -2	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	компл	3,00	17938,80 17235,00	285,30 --	53816 51705	856 --	73,80 --	221 --
22.	Е16-45	Сплошная добивка костылей	1км пути	0,26	16572,16 16290,00	282,16 --	4309 4235	73 --	81,00 --	21 --
	ИТОГО:						2132513 851101	242272 21401		5008 158
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы									
	Всего накладных расходов:						1018790			
	Итого с накладными						1018790			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :						3151303			
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						189078			
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3340381			
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %						3373785			
	Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %						3387147			
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7565351			
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						151307			
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7716658			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %						925999			
	Итого с НДС						8642657			

Принял:

Сдал: