Акт комиссии АО «Казахтелеком»

построенного объекта «Строительство ВОЛС и установка МАД с.Байтерек Енбекшиказахского района» в составе проекта «Развитие сети широкополосного доступа в Алматинской ОДТ.» в эксплуатацию

г.Есик «24» декабря 20 15 года

Комиссия, назначенная **Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**

решением от "12" ноября 2015 года № 1646

в составе:

Председателя комиссии **Жайдары Д.А. – Технический директор**

Зам. Председателя комиссии **Нуриманов Ж.Е. – Зам.Технического директора**

Членов комиссии: **Мейрембаев М.Ж. – Зам. Технического директора**

Кадырсеитов А.Т. – Начальник СЭиРСТ

Туганбаев А.О. – И.о. начальника СБиОТ

Мырзахметов Б.Б. – И.о. начальника ЦПиС

Алекенов А.Б. – Финансовый контролер ОВК АОДТ

Куттыбаев Е.М. – Технический контролер ОВК АОДТ

Барханова Н.Р. – Технический надзор АОДТ

Иманбеков А.Д. – Инженер по надзору за строительством и ремонтом 1 кат. ОКРиС ЦПиС

Мыкыбаев Ж.С. - Начальник Енбекшиказахского РПУТ

Тажибаев Б.С. - Начальник производства Енбекшиказахского РПУТ

Хауан С. - Инженер по надзору за строительством и ремонтом

Представителей Подрядчика **Копжасаров Е.М. директор ТОО «Ком-Сервис».**

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный **«Строительство ВОЛС и установка МАД с.Байтерек Енбекшиказахского района»**,

(наименование объекта)

входящий в состав проекта **«Развитие сети широкополосного доступа в Алматинской ОДТ.»**

(наименование проекта)

коф 131.240000.04

R2- 18200 t

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от 12 **июня 2015г. № 393 АО «Казахтелеком»** (изменение 28 сентября 2015г. №723).

3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис», договор о закупках работ от 13 августа 2015 г. 824-10-21/21-15.**

выполнившим **«Строительство ВОЛС и установка МАД с.Байтерек Енбекшиказахского района»**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **АОДТ ф-л АО «Казахтелеком».**

5. Строительство осуществлялось по проекту **№ 23-22-06-2015**

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Генеральным директором Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**

«09» июня 2015 г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 августа 2015 года

окончание работ 20 декабря 2015 г.

при продолжительности строительства, мес.: **по норме или по проекту организации строительства – не более 6 месяцев, по факту - 4 месяца**

8. Комиссии представлена следующая документация:

Рабочие чертежи в объеме, протокола измерений, справки выполненных работ, акт выполненных работ.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство ВОЛС и установка МАД с.Байтерек Енбекшиказахского района»	объект	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 23 декабря 2015 года.

Фактический - 23 декабря 2015 года (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Стр-во 1 кан. ТК	Кан/м	575	581
Стр-во 2 кан. ТК	Кан/м	584	585
Стр-во 4 кан. ТК	Кан/м	12	8
Переход методом горизонталь.бурения 1 отв	шт/м	4/98	4/95,2
Установка ККС-3	шт	2	2
Установка ККС-2	шт	11	11
Установка плит усиления для ККС-3	шт	2	2
Установка плит усиления для ККС-2	шт	10	10
Установка люков тяжелого типа	шт	13	13
Укладка стальных труб Д-150мм	м	30	43
Устройство фундамента под МАД	шт	1	1

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

по проекту (краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту - единиц;

фактически - единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом,

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **5 330 070,48** тенге с НДС,

в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект

«Строительство ВОЛС и установка МАД с.Байтерек Енбекшиказахского района» - СПП - I.15.TDE.03.001/02-01-07

входящий в состав проекта **«Развитие сети широкополосного доступа в Алматинской ОДТ»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с фактической стоимостью принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

Всего: **5 599 239,51** тенге с НДС, **5 005 120,64** тенге без НДС;

в том числе: **СМР - 4 758 990,64** тенге без НДС,

МЦП - 0,00 тенге без НДС,

ПИР – 246 130,00 тенге без НДС,

из них: **ТК – 5 005 120,64** тенге без НДС.

Председатель комиссии **Д.А. Жайдары**

Заместитель председателя комиссии **Ж.Е. Нуриманов**

Представитель Подрядчика **Е.М. Копжасаров**

Члены приемочной комиссии:

М.Ж. Мейрембаев

А.Т. Кадырсеитов

А.О. Туганбаев

Б.Б. Мырзахметов

А.Б. Алекенов

Е.М. Куттыбаев

Н.Р. Барханова

А.Д. Иманбеков

Ж.С. Мыкыбаев

Б.С. Тажибаев

С. Хаван