Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района" ВКО, Аягозский район, г. Аягоз, улица Аканаева 63, БИН 981040002269, ИИК

Поставщик: ТОО "Barrister KZ", г. Семей, ул. Момыш улы, дом № 14, БИН 140940021518, ИИК KZ899650500007193646, БИК IRTYKZKA, АО "ForteBank"

Наименование объекта: Монтажные работы по устройству уличного освещения в г. Аягоз ВКО (ул. Сейфуллина от ТОО "Авангард" до Ы. Сулейменова) протяженностью 495 м.

Договор №71 от 18 мая 2018 года

Акт №1

приемки выполненных работ от 19 июня 2018 года

Монтажные работы по устройству уличного освещения в г. Аягоз ВКО (ул. Сейфуллина от ТОО "Авангард" до Ы. Сулейменова) протяженностью 495 м.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	18	209,01	180,88	3762	3256	1444	0,196	4
		яма		28,13	54,63	506	983	97	0,213	4
2	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	18	850,03	194,15	15301	3495	10929	3,06	55
		опора		506,25	72	9113	1296	105	1,03	19
3	Е25-103-1	Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 Мпа диаметром трубопровода до 150 мм	0,198	703,78,11	27568,36	13935	5459	10213	177	35
		км трубопровода		35325	7660,61	6994	1517	120	78,13	15
4	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	36	256		9216				
		м								
5	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	90	991		89190				
		м								

6	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	72	661		47592			
		м							
7	Е34-127-1	Установка кронштейнов для монтажа проводов	18	496	–	8928	–	5168	1,42	26
		скрещивание		261	–	4698	–	110	–	–
8	Е21-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	18	234,91	32,96	4228	593	2819	0,766	14
		светоточка		123,08	21,93	2215	395	108	0,1083	2
9	17-2-180	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К,IP67 ГОСТ 55705-2013	18	18304		329472				
10	Ц8-82-1	Установка зажимов	54	85,4	0,2	4612	11	3638	0,4	22
		шт		70,9	–	3829	–	95	–	–
11	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,495	5722,94	2774,31	2833	1373	1714	16,1	8
		км линии		2745	550,89	1359	273	105	4,45	2
12	99-1-1 (пл)	Анкерный зажим 157/1	18	798		14364				
		шт								
13	99-1-2	Зажим поддерживающий SO 130	18	265		4770				
		шт								
14	1-7-167	Зажимы поддерживающий SO274 ГОСТ Р 51177-98	18	1455		26190				
		шт								
15	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	36	37,73	–	1358	–	962	0,152	5
		м провода		24,75	–	891	–	108	–	–
16	16-7-400	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6мм2 ГОСТ 26445-85	0,495	21095		10442				
		км								
17	Е13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один раз	54	102,95	0,009	4190	5	137	0,0137	1
		м2		4,43	0,05	149	3	90	0,0002	–
18	Е13-26-14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-515	54	77,59	0,09	4190	5	137	0,0137	1
		м2								

				2,75	0,05	149	3	90	0,0002	–
19 Ц8-102-1	Установка шкаф управления и регулирования	1		3089	497	3089	497	2264	13	13
	шкаф									
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
20 9-5-1173	Шкаф распределительный	1		2500		2500				
	шт									
21 Ц8-600-2	Монтаж счетчика, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1		166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт									
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
22 80-1-1(пл)	Счетчик трехфазный	1		4613		4613				
	шт									
23 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1		862	28	862	28	328	2	2
	шт									
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
24 Ц8-530-5	Монтаж пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А	1		1260,8	42,8	1261	43	537	3	3
	шт									
				558	6,8	558	7	95	0,039	–
25 80-2-3 (пл)	Контактор AL LC1 D40 11 M7	1		1589		1589				
	шт									
26 80-2-1 (пл)	Автомат ИЭК 63А ВА47-29	1		1850		1850				
	шт									
27 Ц10-698-3	Установка таймера электронного	1		226	–	226	–	168	0,93	1
	шт									
				187	–	187	–	90	–	–
28 80-1-2 (пл)	Таймер электронный для включения, отключения электроэнергии	1		3282		3282				
	шт									
29 Ц8-526-2	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 32А	2		862	28	1724	56	655	2	4
	шт									
				340	4,5	680	9	95	0,026	–
30 80-1-3 (пл)	Автомат на ток до 32А	2		800		1600				
	шт									
	Всего прямые затраты					**618 705**	**14 829**			**195**
						34 189	**4 603**			**43**
	Стоимость: материалов, тенге					556 753				

оборудования, тенге		12 934
Накладные расходы, тенге		41 346
- заработная плата, тенге		6 202
- трудоемкость, чел-ч		21
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		38 827
Всего по смете		**698 878**
Сметная заработная плата, тенге		44 994
Нормативная трудоемкость, чел-ч		259
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 059 515**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП-2405 тенге (Имрп=3,103) с коэф. Снижения		**1 617 000**
Налог (2%)		33 000
Итого в текущих ценах с учетам налога (2%)		**1 650 000**
Всего по акту без учета НДС (%)		**1 650 000**

Сумма прописью: Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч тенге

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района"
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Аягозский район, г. Аягоз ул. Аканаева 63
БИН 981040002269
ИИК: KZ55070106KSN1820020
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Дюсембаев Ж.Е.

Подрядчик
ТОО "Barrister KZ"
г. Семей ул. Б. Момышулы 14
БИН 140940021518
ИИК KZ899650500007193646
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Муздыбаев А.Б.