Форма 2-В

Заказчик **РГП "БизнесСтройКомп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматысейсмозащита"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство под установку системы посадки ILS ВПП-12 в г. Актау Актауского филиала РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **ГРМ (GP) ILS NORMARC 7000 с МКпос-12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09102018/BAS от 09.10.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.06.2019	09.10.2018	06.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 2-1-1							
			Раздел: Фундамент под аппаратный контейнер ГРМ (GP)и навес (1/1)				
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,848	158,97	2201
			Накладные расходы			*27,59*	*382*
			Сметная прибыль			*11,78*	*163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,283	3342,50	945
			Накладные расходы			*1295,54*	*366*
			Сметная прибыль			*247,59*	*70*
3	3	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8,435	449,90	3795
			Накладные расходы			*78,08*	*659*
			Сметная прибыль			*33,33*	*281*
4	4	1101-0205-0206 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,172	21283,77	3664
			Накладные расходы			*8249,52*	*1420*
			Сметная прибыль			*1576,58*	*271*
5	5	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	1,721	21626,96	37227
			Накладные расходы			*7386,26*	*12714*
			Сметная прибыль			*1602,00*	*2758*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,239	1726,14	7317
			Накладные расходы			*669,05*	*2836*
			Сметная прибыль			*127,86*	*542*
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,891	25,13	249
			Накладные расходы			*5,59*	*55*
			Сметная прибыль			*1,86*	*18*
8	8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,891	11,11	110
			Накладные расходы			*2,47*	*24*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,82*	*8*
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,891	275,12	2721
			Накладные расходы			*92,29*	*913*
			Сметная прибыль			*20,38*	*202*
10	10	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,901	3491,47	6637
			Накладные расходы			*1353,28*	*2572*
			Сметная прибыль			*258,63*	*492*
11	11	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,435	28,63	127
			Накладные расходы			*6,37*	*28*
			Сметная прибыль			*2,12*	*9*
12	12	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,435	11,77	52
			Накладные расходы			*2,62*	*12*
			Сметная прибыль			*0,87*	*4*
13	13	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,435	328,20	1456
			Накладные расходы			*110,12*	*488*
			Сметная прибыль			*24,31*	*108*
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /кл. В7,5, W4 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	0,416	28368,03	11801
			Накладные расходы			*1467,05*	*610*
			Сметная прибыль			*2101,34*	*874*
15	15	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /кл. В15, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	4,400	38165,87	167930
			Накладные расходы			*4570,62*	*20111*
			Сметная прибыль			*2827,10*	*12439*
16	16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,066	335874,28	22302
			Накладные расходы			*69958,17*	*4645*
			Сметная прибыль			*24879,58*	*1652*
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,988	235,74	704
			Накладные расходы			*39,05*	*117*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,46*	*52*
18	18	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005	963705,45	4356
			Накладные расходы			*334418,15*	*1512*
			Сметная прибыль			*71385,59*	*323*
19	19	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	21,760	2313,81	50349
			Накладные расходы			*151,44*	*3295*
			Сметная прибыль			*171,39*	*3730*
20	20	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,002	640567,44	1338
			Сметная прибыль			*47449,44*	*99*
21	21	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,000	82264,68	34
			Сметная прибыль			*6093,68*	*3*
22	22	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Надземное пространство между балками из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,305	44964,99	13695
			Накладные расходы			*6770,69*	*2062*
			Сметная прибыль			*3330,74*	*1014*
23	23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /кл. В15, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	0,200	38165,87	7633
			Накладные расходы			*4570,62*	*914*
			Сметная прибыль			*2827,10*	*565*
24	24	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	1,200	2313,81	2777
			Накладные расходы			*151,44*	*182*
			Сметная прибыль			*171,39*	*206*
25	25	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,000	640567,44	74
			Сметная прибыль			*47449,44*	*5*
26	26	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,000	82264,68	2
			Сметная прибыль			*6093,68*	*0*
27	27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,072	116707,70	8403
			Накладные расходы			*33852,39*	*2437*
			Сметная прибыль			*8645,01*	*622*
28	28	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,072	680015,52	48961

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*50371,52*	*3627*
29	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,240	353,60	1146
			Накладные расходы			*58,57*	*190*
			Сметная прибыль			*26,19*	*85*
30	30	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,342	36334,15	12434
			Накладные расходы			*7839,77*	*2683*
			Сметная прибыль			*2691,42*	*921*
31	31	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, стойки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,342	5206,60	1782
			Накладные расходы			*1705,95*	*584*
			Сметная прибыль			*385,67*	*132*
32	32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,629	49103,01	30887
			Накладные расходы			*14310,16*	*9001*
			Сметная прибыль			*3637,26*	*2288*
33	33	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,629	22711,60	14286
			Накладные расходы			*7291,43*	*4586*
			Сметная прибыль			*1682,34*	*1058*
34	34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,971	530963,64	515683
			Сметная прибыль			*39330,64*	*38199*
35	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	43,705	353,60	15454
			Накладные расходы			*58,57*	*2560*
			Сметная прибыль			*26,19*	*1145*
36	36	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	18,000	1023,66	18426
			Накладные расходы			*308,75*	*5558*
			Сметная прибыль			*75,83*	*1365*
37	37	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	18,000	2620,08	47161
			Сметная прибыль			*194,08*	*3493*
38	38	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,000	4705151,76	2115
			Сметная прибыль			*348529,76*	*157*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундамент под антенну ГРМ (GP) (1/2)				
39	39	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,234	158,97	3535
			Накладные расходы			*27,59*	*613*
			Сметная прибыль			*11,78*	*262*
40	40	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,454	3342,50	1517
			Накладные расходы			*1295,54*	*588*
			Сметная прибыль			*247,59*	*112*
41	41	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,896	449,90	6252
			Накладные расходы			*78,08*	*1085*
			Сметная прибыль			*33,33*	*463*
42	42	1101-0205-0206 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,284	21283,77	6036
			Накладные расходы			*8249,52*	*2340*
			Сметная прибыль			*1576,58*	*447*
43	43	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	14,180	21626,96	306670
			Накладные расходы			*7386,26*	*104737*
			Сметная прибыль			*1602,00*	*22716*
44	44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,806	1726,14	11749
			Накладные расходы			*669,05*	*4554*
			Сметная прибыль			*127,86*	*870*
45	45	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,882	25,13	399

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5,59***	***89***
			Сметная прибыль			***1,86***	***30***
46	46	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,882	11,11	176
			Накладные расходы			***2,47***	***39***
			Сметная прибыль			***0,82***	***13***
47	47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,882	275,12	4369
			Накладные расходы			***92,29***	***1466***
			Сметная прибыль			***20,38***	***324***
48	48	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	2,419	3491,47	8446
			Накладные расходы			***1353,28***	***3274***
			Сметная прибыль			***258,63***	***626***
49	49	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,644	28,63	162
			Накладные расходы			***6,37***	***36***
			Сметная прибыль			***2,12***	***12***
50	50	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,644	11,77	66
			Накладные расходы			***2,62***	***15***
			Сметная прибыль			***0,87***	***5***
51	51	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,644	328,20	1852
			Накладные расходы			***110,12***	***622***
			Сметная прибыль			***24,31***	***137***
52	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /кл. В7,5, W4 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	1,681	28368,03	47687
			Накладные расходы			***1467,05***	***2466***
			Сметная прибыль			***2101,34***	***3532***
53	53	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 /кл. В25, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	19,400	36944,35	716720
			Накладные расходы			***3364,10***	***65264***
			Сметная прибыль			***2736,62***	***53090***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /СА1/	т	0,078	241111,08	18710
			Сметная прибыль			*17860,08*	*1386*
55	55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324	221706,72	71833
			Сметная прибыль			*16422,72*	*5321*
56	56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	213776,28	33349
			Сметная прибыль			*15835,28*	*2470*
57	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	215253,72	15679
			Сметная прибыль			*15944,72*	*1161*
58	58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,553	42662,58	23586
			Накладные расходы			*18249,96*	*10089*
			Сметная прибыль			*3160,19*	*1747*
59	59	1106-0201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	19,400	1678,32	32559
			Накладные расходы			*681,74*	*13226*
			Сметная прибыль			*124,32*	*2412*
60	60	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд после установки анкерных болтов /кл. В25/. Устройство	м3	0,275	38061,26	10467
			Накладные расходы			*4570,62*	*1257*
			Сметная прибыль			*2819,35*	*775*
61	61	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	29,061	2313,81	67242
			Накладные расходы			*151,44*	*4401*
			Сметная прибыль			*171,39*	*4981*
62	62	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,003	640567,44	1787
			Сметная прибыль			*47449,44*	*132*
63	63	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,001	82264,68	46
			Сметная прибыль			*6093,68*	*3*
			Раздел: Фундамент под антенну КВП-Г (GP NF M) (1/3)				
64	64	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,222	158,97	830
			Накладные расходы			*27,59*	*144*
			Сметная прибыль			*11,78*	*61*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,107	3342,50	356
			Накладные расходы			*1295,54*	*138*
			Сметная прибыль			*247,59*	*26*
66	66	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,264	449,90	1468
			Накладные расходы			*78,08*	*255*
			Сметная прибыль			*33,33*	*109*
67	67	1101-0205-0206 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,067	21283,77	1418
			Накладные расходы			*8249,52*	*549*
			Сметная прибыль			*1576,58*	*105*
68	68	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	3,663	21626,96	79229
			Накладные расходы			*7386,26*	*27059*
			Сметная прибыль			*1602,00*	*5869*
69	69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,599	1726,14	2759
			Накладные расходы			*669,05*	*1070*
			Сметная прибыль			*127,86*	*204*
70	70	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,730	25,13	94
			Накладные расходы			*5,59*	*21*
			Сметная прибыль			*1,86*	*7*
71	71	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,730	11,11	41
			Накладные расходы			*2,47*	*9*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,82*	*3*
72	72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,730	275,12	1026
			Накладные расходы			*92,29*	*344*
			Сметная прибыль			*20,38*	*76*
73	73	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,682	3491,47	5873
			Накладные расходы			*1353,28*	*2277*
			Сметная прибыль			*258,63*	*435*
74	74	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,925	28,63	112
			Накладные расходы			*6,37*	*25*
			Сметная прибыль			*2,12*	*8*
75	75	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,925	11,77	46
			Накладные расходы			*2,62*	*10*
			Сметная прибыль			*0,87*	*3*
76	76	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,925	328,20	1288
			Накладные расходы			*110,12*	*432*
			Сметная прибыль			*24,31*	*95*
77	77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /кл. В7,5, W4 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	0,169	28368,03	4794
			Накладные расходы			*1467,05*	*248*
			Сметная прибыль			*2101,34*	*355*
78	78	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 /кл. В15, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	0,750	37818,59	28364
			Накладные расходы			*4559,46*	*3420*
			Сметная прибыль			*2801,38*	*2101*
79	79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	221706,72	11152
			Сметная прибыль			*16422,72*	*826*
80	80	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,023	43407,12	981
			Накладные расходы			*18718,45*	*423*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*73*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	215253,72	1535
			Сметная прибыль			*15944,72*	*114*
82	82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,035	42662,58	1486
			Накладные расходы			*18249,96*	*636*
			Сметная прибыль			*3160,19*	*110*
83	83	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	6,420	2313,81	14855
			Накладные расходы			*151,44*	*972*
			Сметная прибыль			*171,39*	*1100*
84	84	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,001	640567,44	395
			Сметная прибыль			*47449,44*	*29*
85	85	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,000	82264,68	10
			Сметная прибыль			*6093,68*	*1*
86	86	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	2708,48	21668
			Накладные расходы			*496,41*	*3971*
			Сметная прибыль			*200,63*	*1605*
87	87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,507	353,60	533
			Накладные расходы			*58,57*	*88*
			Сметная прибыль			*26,19*	*39*
			Раздел: Баланс по площадке				
88	88	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,110	589,64	3603
			Накладные расходы			*107,34*	*656*
			Сметная прибыль			*43,68*	*267*
89	89	1101-0102-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,565	739,85	14475
			Накладные расходы			*134,71*	*2636*
			Сметная прибыль			*54,80*	*1072*
90	90	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	54,041	925,56	50018
			Сметная прибыль			*68,56*	*3705*
91	91	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,675	75,46	1937

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,73*	*430*
			Сметная прибыль			*5,59*	*144*
			ИТОГО:				**2707475**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**345489**
			Сметная прибыль				**200554**
			Итого с временными		**2,32 %**	**62813,42**	**2770288,42**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**39892,15**	**2810180,573**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2866384,185**
			Итого с НДС		**12 %**	**343 966**	**3 210 350**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "БизнесСтройКомп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор
Золотухин А.В.