Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 07 **2018 г.**

Заказчик: КГУ «Средняя школа № 1 имени Мурата Айтхожина» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата города Петропавловска» г. Петропавловск, СКО ул. Васильева, 44

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: 25.07.2018 г. РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД РК ВКО г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 21 Реабилитационный управляющий Кудайбергенов Асхат Акрашович

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «Фирма Дедов и К» директор Екимов Василий Владимирович . экспертов по техническому надзору Мухамедин Мерет Маданиевич аттестат № KZ49VJE00032392 от 16.11.2017г., Ляхов Игорь Борисович аттестаты № KZ65VJE00023083, KZ26VJE00023106 от 21 февраля 2017г., KZ06VJE00023757 от 21 февраля 2017г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «ГорСтройРазвит» инженер проекта, ответственный за авторский надзор Стрельцов И.А..

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов) произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя школа № 1 имени Мурата Айтхожина» КГУ «Отдел образования акимата города Петропавловска» (замена оконных блоков на ПВХ)»

(наименование объекта и вид строительство (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ул. Васильева, 44 в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Решение КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» от 08.06.2018 года № 16.3.1.-36/741;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля и лицензирования по СКО» № KZ32REA00098069 от 14 июня 2018г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)ТОО «ГорСтройРазвит»
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного (й) заключение ТОО «СевСтройНадзор» от 13.09.2017 года № ССН-0065/17
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ: 14 июня;
окончание работ 25 июля ;
при продолжительности строительства,1,5 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц:1,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показателя (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		6303.4
Число этажей	этаж		3
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание по конструктивной схеме –бескаркасное, с несущими наружными и

внутренними кирпичными стенами, пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой кирпичных наружных и внутренних несущих стен с железобетонными плитами перекрытия и покрытия, образующих геометрически неизменяемую схему, фундаменты – ленточные сборные железобетонные, стены подвала-бетонные блоки, стены наружные и внутренние - кирпичные, перекрытие и покрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты, перемычки – железобетонные, кровля-мягкая рулонная. Проектом замена деревянных оконых блоков на оконные блоки из ПВХ профиля. (краткие технические характеристики по особенностями его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодно и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 35 877, 110 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 30 666,493 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решил: «Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя школа № 1 имени Мурата Айтхожина» КГУ «Отдел образования акимата г. Петропавловска» (замена оконных блоков на ПВХ)» по адресу ул. Васильева,44 в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области в рамках «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства по Северо-Казахстанской области на 2018 года»

Принять в эксплуатацию (наименование объекта (комплекса))

Заказчик: Курленко А.Ю.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Мухамеджанов М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Голованова С.А.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Нуфайбергенов Н.А.

(Генеральный подрядчик) фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.