Заказчик: **Государственное учреждение " Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Абайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Куандык-К"**

Наименование стройки- **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ** пос. **КЗЫЛ АБАЙСКОГО РАЙОНА**

Наименование объекта - **ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ. С 01**

Договор № 6 от 14 марта 2011 года

ФОРМА 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на МАЙ месяц 2011 года

1	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	42 661 558
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 580 963
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	12 798 467
4	Сумма ранее оплаченых работ Заказчиком Исполнителю	1 677 626
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных работ	10 280 963
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	7 700 000
8	Удержание аванса 30%	3 084 289
9	Удержание резерва 5 %	514 048
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 005 000

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»
Начальник
Магзин М.С.

Подрядчик:
ТОО « Куандык-К »
Директор
Жаманшалов Б.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение « Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»

Подрядчик: ТОО « Куандык-К»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ пос. КЗЫЛ АБАЙСКОГО РАЙОНА

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, С -81

Договор № 6 от 14 марта 2011 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	E0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	889,62	9,85	9,85	8760	8760	2324	-	-		
	т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1			-	2,69	-	2396	97	0,01	8		
2	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	4472,19	35,57	33,63	159056	150416	45112	0,01	60		
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,93	8,47	8640	37867	97	0,03	131		
3	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	2293,43	39,12	37	89724	84850	25448	0,01	34		
	т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1			2,13	9,31	4874	21361	97	0,03	74		
4	E0101-164-3-	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	138,31	467,1	-	64607	-	73006	2,98	412		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	64607	-	113	-	-		
5	E0101-164-3-	-Разработка грунта 3 группы	70,93	560,52	-	39757	-	44926	3,57	253		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной								
	т.ч.	до 2 м без креплений с		560,52	-	39757	-	113	-	-
	п-1.55	откосами								
	п-3.180	м3								
	к-1,2									
	т.ч.									
	п-3.178									
	к=1,2									
6	Е0101-164-3-	Уширение под колодцы в сухом грунте	46,1	389,25	-	17946	-	20279	2,48	114
		м3		389,25	-	17946	-	113	-	-
7	Е0101-164-3-	Уширение под колодцы в мокром грунте	23,64	467,1	-	11044	-	12479	2,98	70
	т.ч.	м3		467,1	-	11044	-	113	-	-
	п-3.178									
	к-1,2									
8	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	2388,01	289,15	289,15	690482	690482	432268	-	-
		м3		-	186,62	-	445638	97	0,86	2049
9	Е0101-12-10-	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	82,08	38,59	36,49	3168	2995	899	0,01	1
		м3		2,1	9,19	172	754	97	0,03	3
10	Е0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной	2,54	791,1	-	2009	-	2270	4,27	11
	т.ч.	до 2 м без креплений с		791,1	-	2009	-	113	-	-
	п-1.55	откосами /доработка грунта								
	п-3.180	вручную после разработки их								
	к=1,2	механизированным способом/								
		м3								
11	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4933,19	6,83	6,83	33673	33673	8932	-	-
		м3		-	1,87	-	9208	97	0,01	30
12	Е0101-28-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	4933,19	3,29	3,29	16229	16229	4305	-	-
		м3		-	0,9	-	4438	97	-	15
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2113,94	134,1	-	283480	-	320332	0,97	2055
		м3		134,1	-	283480	-	113	-	-
14	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4933,19	25,65	5,38	126518	26522	96996	0,13	636
		м3		20,27	-	99996	-	97	-	-
15	Е0101-25-1 -	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	889,62	9,85	9,85	8760	8760	2324	-	-
				-	2,69	-	2396	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3								
		Трубопроводы								
		Водовод								
16	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,1912	78245	36133,62	14960	6909	12792	247	47
				41850	9612,9	8002	1838	130	37,3	7
		км								
17	Спрайс лист "Карал-Пласт" 2008г	-Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ100, SDR 17 Dв 315х18,7 мм	193,16	1324,79	-	255897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Внутрипоселковые сети водопровода								
18	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	56,17	2011,2	152,52	112979	8568	15396	1,02	57
				153,68	57,15	8633	3210	130	0,28	16
		м3								
19	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,12	58881,69	25695,31	66121	28855	58231	194	218
				33075	6813,45	37142	7651	130	26,38	30
		км								
20	Спрайс лист ТОО Карал PlAsT	- Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ80 SDR 17-110х6,6мм	1133,09	632,45	-	716622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2721793	1067020			3969
			Тенге			586301	536757			2370
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1749274	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1123058	-		-
		Местные материалы -	Тенге			95925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1178318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		589
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	176748	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3103248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6928
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1299805	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			255897	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255897	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			271250	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			716622	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42997	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			759619	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4134117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6928
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1299805	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года		4134117
С К-2,4%	Тенге	99219
ИТОГО	Тенге	4233336
К-3,96%	Тенге	167640
К 1%	Тенге	42333
К 0,04%	Тенге	16933
ИТОГО	Тенге	4460243
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, С К -1,643	Тенге	7326301
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	146525
ИТОГО	Тенге	7472826
НДС 12%	Тенге	896739
ИТОГО	Тенге	8369565
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ 0,92	Тенге	7700000

СДАЛ:
ТОО « Куандык-К

Директор Жаманшалов Б.Ш.

ПРИНЯЛ:
ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района

Начальник Магзин М.С.

ТОО "Стройтехнология"

Директор Данильченко В.А.