Заказчик: «Тупкараған аудандық сәулет, кала құрылысы және құрылыс болімі» Мемлекттік мекемесі
Подрядчик: ТОО «БиО Строй Сервис»

АКТ
выполненных работ за февраль 2010г.

Наименование объекта «Строительство электроснабжения вновь построенных жилых домов в селе Акшукур

Стоимость выполненных работ за июнь месяц 2010 года составляет 5274000 тенге.

	Шифр и № п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость		Накл. расходы
					всего	всего	
Лок.смета № 2-1-2 На приобретение и монтаж сетей электроснабжения							
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	200	34,66	6932	
2	Е0101-27-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	3	262,72	788	
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	200	6,48	1296	-
4	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	м3	3	134,1	402	-
5	Е0133-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,4 кВ	опора	156	1534,11	239321	-
6	Е0133-103-2	Установка двухстоечной опоры для ВЛ 0,4 кВ	опора	22	3155,76	69427	-
7	Е0133-107-5	Установка железобетонных плит П-3и	шт	2	502,85	1006	-
8	С143019-54	Плиты для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами из тяжелого бетона класса В22,5-П-3и	м3	0,088	-	-	
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция стоек	м2	501	245,44	122965	
10	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка траверс, штырей, изоляторов	1т	2,61	1100,25	2872	
11	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,36	846	305	
12	Е0133-254-3	Окраска масляной краской м/ конструкций опор	т	2,61	7063,25	18435	
13	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	2	16463	32926	

14	Ц0108-289-2	Устройство заземления для опоры	шт	178	1265	225170	
15	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг	м	320	26,4	8448	
16	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	320	36,7	11744	
17	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ / в2 провода при 20 опорах на 1 км линии / с помощью механизмов	1км	5,835	14518,82	84717	
18	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ / в 3 провода при 10 опорах на 1 км / в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	6,11	25908,69	158302	
19	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	комплект	15	957,56	14363	
20	Ц0108-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	5	5054,8	25274	
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	16	330,1	5282	
22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальной из полосовой стали сеч. 160 мм2	м	70	61,9	4333	-
23	Ц0108-301-1	Кронштейн односторонний	шт	114	1166,4	132970	
24	СОО «Энерго склад»Новоси бирск	Крепление подкоса У1	шт	1	1500,54	1501	-
25	СОО «Энерго склад»Новоси бирскпри м.	Крепление плиты Г4	шт	1	1500,54	1501	-
26	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП2	шт	195	465,86	90843	-
27	С151607-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марки АПВ сечение 16 мм2	1000м	3,64274	25600	93254	
28	С151601-638	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 1х35 мм2	1000м	0,035786	447600	16018	
29	С151601-527	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х35 мм2	1000м	0,04	697400	27896	

30	С151601-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	1000м	0,14	565200	79128	
	Локальная смета №2-1-1 На строительство площадки под КТПН						
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную -корыто под плиты	м3	1,4	218,93	307	
2	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания толщ. 50 мм под фундаменты с пропиткой битумом	м2	27,52	667,99	18383	
3	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из собранных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	2,88	824,59	2375	
4	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924,0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	м2	21,6	3030	65448	
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,2	245,44	1522	
6	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2	2198,85	4398	
7	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	46	716,85	32975	
8	С12021-268	Стоимость сетчатых панелей	т	0,662	134000	88708	
9	С130806-77	Столбики стальные	м	634	632	400688	
10	С12021-268	Стоимость сетчатых панелей- калитка	т	0,0488	134000	6539	
11	Е0113-16-6	Покрытие м/ конструкций столбиков грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	17,18	43,6	749	
12	Е0113-26-6	Покрытие м/ конструкций столбиков эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	м2	17,18	69,45	1193	

Итого	2100704
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	126042
Затраты на временные здания и сооружения 2,8	58819
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,462%	9705
Затраты на выслугу лет 1%	21007
Затраты на доп.отпуска 0,4%	8402
Итого Стоимость в ценах 2001г.	2324679
Итого в текущих ценах 2009г.	4616597

МП

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	92332
Итого	4708928
Решения правительства НДС 12%	565072
Всего стоимость строительства составляет	**5274000**

(Два миллиона двести шестьдесят тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК:

«Тупкараган аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс болімі» Мемлекттік мекемесі
г. Форт-Шевченко, Д.Тажиулы, №13
РНН 430 500 211 127
«Қазақстан Республикасынын қаржы министрлігі Қазынашылық Комитеті» мемлекеттік мекемесі
ИИК 001 130 558 БИК 195 301 070

Начальник _____ Ақыбаев Қ.С.
(подпись, печать)
_____2010г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «БиО Строй Сервис»
г. Жанаозен,
мкр. Астана 8-12
РНН 430 700 213 340
ИИК 000 474 500
филиал АО «Delta Bank» в г.Жанаозен
БИК 192 904 707

Директор _____ Нуржаубаев О.Т.
(подпись, печать)
_____2010г.