Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БизнесСтройКомп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматысейсмозащита"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство под установку системы посадки ILS ВПП-12 в г. Актау Актауского филиала РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **КРМ (LLZ) ILS NORMARC 7000 с МКпос-12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09102018/BAS от 09.10.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.06.2019	09.10.2018	06.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 2-2-1							
			Раздел: Фундамент под аппаратный контейнер и навес КРМ (LLZ)и навес (2/1)				
1	1	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Демонтаж.металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	31,500	627,39	19763
			Накладные расходы			*188,90*	*5950*
			Сметная прибыль			*46,47*	*1464*
2	2	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж.металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. Демонтаж	т конструкций	0,147	30407,47	4458
			Накладные расходы			*8805,85*	*1291*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2252,41***	***330***
3	3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,456	87,48	40
			Сметная прибыль			***6,48***	***3***
4	4	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,456	925,56	422
			Сметная прибыль			***68,56***	***31***
5	5	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические существующих стоек /СТ-1,СТ-2/ и лестницы. Очистка щетками	м2	10,885	743,44	8092
			Накладные расходы			***281,05***	***3059***
			Сметная прибыль			***55,07***	***599***
6	6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,885	235,74	2566
			Накладные расходы			***39,05***	***425***
			Сметная прибыль			***17,46***	***190***
7	7	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	1,896	6700,90	12705
			Накладные расходы			***2597,19***	***4924***
			Сметная прибыль			***496,36***	***941***
8	8	1211-0102-1501 РСНБ РК 2015	Восстановительные работы. Ремонт сухой растворной смесью /существующий фундамент под контейнер,площадки входа/	м2	20,950	2977,54	62379
			Накладные расходы			***672,75***	***14094***
			Сметная прибыль			***220,56***	***4621***
9	9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14,038	200,55	2815
			Накладные расходы			***34,81***	***489***
			Сметная прибыль			***14,86***	***209***
10	10	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,286	4807,43	1377
			Накладные расходы			***1863,34***	***534***
			Сметная прибыль			***356,11***	***102***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,615	158,97	893
			Накладные расходы			*27,59*	*155*
			Сметная прибыль			*11,78*	*66*
12	12	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,115	3342,50	383
			Накладные расходы			*1295,54*	*148*
			Сметная прибыль			*247,59*	*28*
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,229	1726,14	9026
			Накладные расходы			*669,05*	*3499*
			Сметная прибыль			*127,86*	*669*
14	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,201	25,13	307
			Накладные расходы			*5,59*	*68*
			Сметная прибыль			*1,86*	*23*
15	15	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,201	11,11	136
			Накладные расходы			*2,47*	*30*
			Сметная прибыль			*0,82*	*10*
16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,201	275,12	3357
			Накладные расходы			*92,29*	*1126*
			Сметная прибыль			*20,38*	*249*
17	17	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	1,680	6324,81	10626
			Накладные расходы			*1608,17*	*2702*
			Сметная прибыль			*468,50*	*787*
18	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /кл. В7,5, W4 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	0,144	28368,03	4085

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1467,05*	*211*
			Сметная прибыль			*2101,34*	*303*
19	19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /кл. В15, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	1,200	38165,87	45799
			Накладные расходы			*4570,62*	*5485*
			Сметная прибыль			*2827,10*	*3393*
20	20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,020	335874,28	6785
			Накладные расходы			*69958,17*	*1413*
			Сметная прибыль			*24879,58*	*503*
21	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,909	235,74	214
			Накладные расходы			*39,05*	*35*
			Сметная прибыль			*17,46*	*16*
22	22	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	5,600	2313,81	12957
			Накладные расходы			*151,44*	*848*
			Сметная прибыль			*171,39*	*960*
23	23	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,001	640567,44	344
			Сметная прибыль			*47449,44*	*26*
24	24	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,000	82264,68	9
			Сметная прибыль			*6093,68*	*1*
25	25	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м /Б-2,Б-1а/. Монтаж	т конструкций	0,557	49103,01	27326
			Накладные расходы			*14310,16*	*7964*
			Сметная прибыль			*3637,26*	*2024*
26	26	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,557	22711,60	12639
			Накладные расходы			*7291,43*	*4058*
			Сметная прибыль			*1682,34*	*936*
27	27	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,557	530963,64	295481
			Сметная прибыль			*39330,64*	*21888*
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,043	353,60	8855
			Накладные расходы			*58,57*	*1467*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*26,19*	*656*
29	29	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	23,000	1023,66	23544
			Накладные расходы			*308,75*	*7101*
			Сметная прибыль			*75,83*	*1744*
30	30	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	23,000	2620,08	60262
			Сметная прибыль			*194,08*	*4464*
31	31	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,001	4705151,76	2702
			Сметная прибыль			*348529,76*	*200*
			Раздел: Приямок Пр1 для дополнительных низковольтных кабелей для существующей БПРМ (2/1а)				
32	32	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,772	200,55	1960
			Накладные расходы			*34,81*	*340*
			Сметная прибыль			*14,86*	*145*
33	33	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,199	4807,43	959
			Накладные расходы			*1863,34*	*372*
			Сметная прибыль			*356,11*	*71*
34	34	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,932	158,97	466
			Накладные расходы			*27,59*	*81*
			Сметная прибыль			*11,78*	*35*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,060	3342,50	200
			Накладные расходы			*1295,54*	*78*
			Сметная прибыль			*247,59*	*15*
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,359	1726,14	5799
			Накладные расходы			*669,05*	*2248*
			Сметная прибыль			*127,86*	*430*
37	37	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,839	25,13	197
			Накладные расходы			*5,59*	*44*
			Сметная прибыль			*1,86*	*15*
38	38	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,839	11,11	87
			Накладные расходы			*2,47*	*19*
			Сметная прибыль			*0,82*	*6*
39	39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,839	275,12	2157
			Накладные расходы			*92,29*	*723*
			Сметная прибыль			*20,38*	*160*
40	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,867	275,12	239
			Накладные расходы			*92,29*	*80*
			Сметная прибыль			*20,38*	*18*
41	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /кл. В7,5, W4 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	0,256	28368,03	7262
			Накладные расходы			*1467,05*	*376*
			Сметная прибыль			*2101,34*	*538*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /кл. В15, W4 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	1,000	50062,18	50062
			Накладные расходы			*9289,78*	*9290*
			Сметная прибыль			*3708,31*	*3708*
43	43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	213776,28	12827
			Сметная прибыль			*15835,28*	*950*
44	44	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	6,328	2313,81	14642
			Накладные расходы			*151,44*	*958*
			Сметная прибыль			*171,39*	*1085*
45	45	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,001	640567,44	389
			Сметная прибыль			*47449,44*	*29*
46	46	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,000	82264,68	10
			Сметная прибыль			*6093,68*	*1*
47	47	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка	шт. сборных конструкций	2,000	1419,86	2840
			Накладные расходы			*638,69*	*1277*
			Сметная прибыль			*105,17*	*210*
48	48	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /W4 на с/фатостойком цементе/	м3	0,120	59027,03	7083
			Сметная прибыль			*4372,37*	*525*
49	49	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстия сеч.400х300 в сущ. фундаменте здания БПРМ. Пробивка	м3	0,048	110273,84	5293
			Накладные расходы			*39568,98*	*1899*
			Сметная прибыль			*8168,43*	*392*
50	50	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,091	87,48	8
			Сметная прибыль			*6,48*	*1*
51	51	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,091	925,56	84
			Сметная прибыль			*68,56*	*6*
			Раздел: Фундамент под антенну КРМ ILS(LLZ) (2/2)				