Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ОСШ им.Пысанбаева в селе Коктобе Ордабасынского района, ЮКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

от 13.06.2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
							приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	10625808	10625808	3892284	9487328		-	-	-	1138479	10625808
Итого к оплате	10625808	10625808		9487328		-	-	-	1138479	10625808
Всего по стройке	**10625808**	**10625808**		**9487328**		-	-	-	**1138479**	**10625808**

Заказчик:

Заведующий ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

А.Мырзалиев

Инженер:

Директор ИП "Жакипов А.К."

А.Жакипов

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ [illegible]"

С.Карсыбаев

Генподрядчик: ТОО "ХАК" "Шымкентмеліорация" Договор №7 от 27.05.2014г.

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ОСШ им.Нысанбаева в селе Коктобе Ордабасынского района, ЮКО**

АКТ
выполненных работ за июнь 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Локальная смета 2-1-1 Блок А.												
		Демонтажные работы										
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков фасад	1750	32,87	--	57523	--	57523	0,23	399		
		м2		32,87	--	57523	--	100	--	--		
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков цоколь	150	32,87	--	4931	--	4931	0,23	34		
		м2		32,87	--	4931	--	100	--	--		
3	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	38,88	270,90	23,78	10533	925	9957	1,65	64		
		м2		247,12	8,98	9608	349	100	0,04	2		
4	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж решеток, затворов и полосовой и тонколистовой стали	0,065	5951,94	814,06	387	53	263	27,96	2		

6	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м	11	14,37 13,10	1,24 0,23	178 144	14 3	157 102,1	[illegible]
			м2	172,39	25,70 25,70	-- --	4430 4430	-- --	4187 94,5	0,18 --	31 --
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	370	32,87 32,87	-- --	12162 12162	-- --	12162 100	0,23 --	84 --
8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	172,39	51,33 46,44	4,89 0,83	8849 8006	843 143	9021 110,7	0,34 0,01	58 1
9	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	184,4573	5,64 5,45	0,19 0,02	1040 1005	35 4	1117 110,7	0,04 --	7 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге Тенге			100012 98095	1870 503			681 3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99625				
		Всего заработная плата -		Тенге				98307			
		Накладные расходы -		Тенге			99054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				14858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11921				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210600				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -		Тенге				113165			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			387				
		Материалы -		Тенге			47				
		Всего заработная плата -		Тенге				292			
		Накладные расходы -		Тенге			263				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			689				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							

1	Е0146-44-1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1-го ЭТАЖА, (АС-12) Разборка деревянных з аполнений оконных проемов с подоконными досками	46,44	270,90	23,78	12581	1104	11893	1,65	77
		м2		247,12	8,98	11476	417	100	0,04	2
2	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	38,46	158,38	23,78	6091	915	5522	0,91	35
		м2		134,60	8,98	5177	345	100	0,04	2
3	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали =ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	27,5	14,39	1,29	396	35	393	0,09	3
		м		13,10	0,23	360	6	107,1	--	--
4	Е0162-36-1	Очистка вручную простых потолков от известковой окраски	335,58	25,70	--	8624	--	8150	0,18	60
		м2		25,70	--	8624	--	94,5	--	--
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей к ирпичных стен внутренних	717,57	32,87	--	23587	--	23587	0,23	164
		м2		32,87	--	23587	--	100	--	--
6	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	138,6	51,33	4,89	7114	678	7253	0,34	47
		1м2		46,44	0,83	6437	115	110,7	0,01	1
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных из пластмассовых материалов	148,302	5,64	0,19	836	28	898	0,04	6
		1м		5,45	0,02	808	3	110,7	--	--
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	164,4	116,63	10,56	19174	1736	19608	0,70	115
		1м2		106,07	1,67	17438	275	110,7	0,01	2
9	Е0157-2-8	Разборка мозаичного покрытия полов	32,58	358,97	192,06	11695	6257	8622	1,11	36
		1м 2		166,91	72,15	5438	2351	110,7	0,40	13
10	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных из керамической плитки	206,829	20,76	0,19	4294	39	4714	0,14	30
		1м		20,57	0,02	4254	4	110,7	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-го ЭТАЖА, (АС-12)								

12	E0158-4-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	38,43	158,38	23,78	6087	914	3518	0,91	35
					134,60	8,98	5173	345	100	0,04	2
13	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали =ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	м	30,5	14,39	1,29	439	39	435	0,09	
					13,10	0,23	400	7	107,1	--	
14	E0162-36-1	Очистка вручную простых потолков от известковой окраски	м2	346,97	25,70	--	8917	--	8427	0,18	
					25,70	--	8917	--	94,5	--	
15	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей к ирпичных стен внутренних	м2	759,24	32,87	--	24956	--	24956	0,23	
					32,87	--	24956	--	100	--	
16	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	206,55	17,38	0,93	3590	192	3793	0,11	
					16,45	0,14	3398	29	110,7	--	
17	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	123,14	51,33	4,89	6321	602	6444	0,34	
					46,44	0,83	5719	102	110,7	0,01	
18	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	17,28	116,63	10,56	2015	182	2061	0,70	
					106,07	1,67	1833	29	110,7	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				151106	13108			
			Тенге				137997	4174			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				151106				
		Всего заработная плата -	Тенге					142171			
		Накладные расходы -	Тенге				146422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					21963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				315379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					164134			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				315379				

2	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	38,08	270,90 247,12	23,78 8,98	7697 6939	660 252	1723 100	1,90 0,94	72 --
				10,08	158,38	23,78	1596	240	1447	0,91	9
			м2		134,60	8,98	1357	91	100	0,04	--
3	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали =ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ									
				16,5	14,39	1,29	237	21	236	0,09	2
			м		13,10	0,23	216	4	107,1	--	--
4	Е0162-36-1	Очистка вручную простых потолков от известковой окраски									
				168,6	25,70	--	4333	--	4095	0,18	30
			м2		25,70	--	4333	--	94,5	--	--
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен внутренних									
				276	32,87	--	9072	--	9072	0,23	63
			м2		32,87	--	9072	--	100	--	--
6	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина1\м2									
				168,6	17,38	0,93	2930	157	3096	0,11	19
			1м2		16,45	0,14	2773	24	110,7	--	--
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов									
				180,402	5,64	0,19	1017	34	1092	0,04	7
			1м		5,45	0,02	983	4	110,7	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-го ЭТАЖА, (АС-17)									
8	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками									
				6,48	313,91	29,73	2034	193	1723	1,90	12
			м2		284,19	11,22	1842	73	90	0,05	--
9	Е0146-44-3	Разборка деревянных за полнений дверных и воротных проемов									
				7,98	184,52	29,73	1472	237	1192	1,05	8
			м2		154,79	11,22	1235	90	90	0,05	--
10	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали =ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ									
				4	16,68	1,61	67	6	59	0,10	--
			м		15,07	0,29	60	1	96,39	--	--

12	E0146-34-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен внутренних	276	37,80	--	10433	--	9390	9,26	22
		м2		37,80	--	10433	--	90	--	--
13	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	168,6	20,08	1,16	3385	196	3207	0,13	22
		1м2		18,92	0,18	3189	30	99,63	--	--
14	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	180,402	6,51	0,24	1174	43	1131	0,04	8
		1м		6,27	0,02	1131	5	99,63	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			50342	1795			334
			Тенге			48547	571			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			50342				
Всего заработная плата -			Тенге				49118			
		Накладные расходы -	Тенге			47170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5851				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			103362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				56194			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			103362				
Локальная смета 2-1-4 Блок Г.										
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1-го ЭТАЖА, (АС-22)										
1	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	16,2	270,90	23,78	4389	385	4149	1,65	27
		м2		247,12	8,98	4003	145	100	0,04	1
2	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	18,54	158,38	23,78	2936	441	2662	0,91	17
		м2		134,60	8,98	2495	166	100	0,04	1
3	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали =ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	9,5	14,39	1,29	137	12	136	0,09	1

5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен внутренних м2	[illegible]	25,70	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--	--
6	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	516,65	32,87 32,87	-- --	16982 16982	-- --	16982 100	0,23 --	118 --
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м2	58,08	17,38 16,45	0,93 0,14	1009 955	54 8	1067 110,7	0,11 --	7 --
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамическ их плиток 1м	62,1456	5,64 5,45	0,19 0,02	351 339	12 1	376 110,7	0,04 --	2 --
9	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и и з керамической плитки 1м2	17,52	116,63 106,07	10,56 1,67	2043 1858	185 29	2090 110,7	0,70 0,01	12 --
10	Е0157-2-8	Разборка мозаичного покрытия полов 1м	18,396	20,76 20,57	0,19 0,02	382 378	3 --	419 110,7	0,14 --	3 --
11	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов 1 м2	157,4	358,97 166,91	192,06 72,15	56502 26272	30231 11356	41654 110,7	1,11 0,40	175 63
12	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м2	16,17	358,97 166,91	192,06 72,15	5805 2699	3106 1167	4279 110,7	1,11 0,40	18 7
			182,2485	20,76 20,57	0,19 0,02	3783 3749	35 4	4154 110,7	0,14 --	26 --
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-го ЭТАЖА, (АС-22)								
13	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	6,48	313,91 284,19	29,73 11,22	2034 1842	193 73	1723 90	1,90 0,05	12 --
14	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	13,23	184,52 154,79	29,73 11,22	2441 2048	393 149	1977 90	1,05 0,05	14 1

16	[illegible]	Очистка металлической сетки от известковой окраски	м2	268,81	29,56	--	7945	--	8757	0,09	39
					29,56	--	7945	--	8505	--	--
17	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей к ирпичных стен внутренних	м2	465,06	37,80	--	17580	--	15822	0,26	122
					37,80	--	17580	--	90	--	--
18	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	251,29	20,08	1,16	5046	292	4780	0,13	33
					18,92	0,18	4754	44	99,63	--	--
19	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	268,8803	6,51	0,24	1749	64	1686	0,04	1
					6,27	0,02	1685	7	99,63	--	
20	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамическ их плиток	1м2	17,52	135,18	13,20	2368	231	2166	0,80	
					121,98	2,09	2137	37	99,63	0,02	
21	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	18,396	23,89	0,24	440	4	434	0,16	
					23,66	0,02	435	--	99,63	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				140392	35648			7
			Тенге				104745	13190			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				140392				
Всего заработная плата -			Тенге					117935			
		Накладные расходы -	Тенге				119422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					17913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15589				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				275403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата -	Тенге					135848			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				275403				

Локальная смета 2-1-5 Блок Д.

2	[illegible]	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в [illegible]	м2	1470	29,02	2,92	42659	2969	43012	9,37	256
					27,00	0,32	39690	470	107,1	–	4
3	E0112-17-1	Демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 20мм	м2	1470	43,37	12,75	63757	18745	56831	0,19	286
					27,72	4,77	40748	7009	119	0,03	43
4	E0112-17-2К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	1470	1,00	0,56	1470	823	1120	–	5
					0,44	0,20	647	294	119	–	2
5	E0112-14-2	Демонтаж утеплителя из керамзита	м3	147	502,58	196,58	73879	28897	66438	2,49	367
					306,00	73,80	44982	10849	119	0,45	66
6	E0107-53-9 К=0,8	Демонтаж плит карниза массой до 0,5 т	шт	122	109,34	56,60	13339	6905	12404	0,31	38
					52,74	19,88	6435	2425	140	0,10	13
7	E0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	4,32	250,04	23,78	1080	103	1016	1,52	7
					226,26	8,98	977	39	100	0,04	–
8	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	14,28	158,38	23,78	2262	340	2050	0,91	13
					134,60	8,98	1922	128	100	0,04	1
9	E0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	376,57	25,70	–	9678	–	9146	0,18	67
					25,70	–	9678	–	94,5	–	–
10	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	529,7	32,87	–	17411	–	17411	0,23	121
					32,87	–	17411	–	100	–	–
11	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	376,57	51,33	4,89	19329	1841	19705	0,34	127
					46,44	0,83	17488	313	110,7	0,01	3

13	Е0146-44-1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-го ЭТАЖА Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	12,96	270,90 247,12	23,78 8,98	3511 3203	308 116	3319 100	1,65 0,04	21 1
14	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	4,32	250,04 226,26	23,78 8,98	1080 977	103 39	1016 100	1,52 0,04	7 --
15	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	12,39	158,38 134,60	23,78 8,98	1962 1668	295 111	1779 100	0,91 0,04	11 1
16	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	м	7,6	14,39 13,10	1,29 0,23	109 100	10 2	109 107,1	0,09 --	1 --
17	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	376,57	25,70 25,70	-- --	9678 9678	-- --	9146 94,5	0,18 --	67 --
18	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	529,7	32,87 32,87	-- --	17411 17411	-- --	17411 100	0,23 --	121 --
19	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	376,57	51,33 46,44	4,89 0,83	19329 17488	1841 313	19705 110,7	0,34 0,01	127 3
20	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	402,9299	5,64 5,45	0,19 0,02	2273 2196	77 8	2440 110,7	0,04 --	15 --
41	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	м3	68,5	4234,75 574,43	327,33 123,75	290080 39348	22422 8477	52942 110,7	3,96 0,60	271 41

	РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	стеклянной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
56	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	12,96	5206,00	--	67470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2	4,32	4472,00	--	19319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
95	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой РУБЕРОИД м2	32	212,30	1,49	6794	48	1083	0,18	6
				31,05	0,56	994	18	107,1	--	--
96	Е0110-14-1	Установка стропил м3	14,396	21898,02	417,85	315244	6015	63195	25,42	366
				3907,13	157,50	56247	2267	108	0,78	11
100	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта м3	1,223	7310,00	--	8940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА м3	13,97	7940,00	--	110922	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта КОНКОВАЯ ОБРЕШЕТКА м3	0,973	7940,00	--	7726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м3	3,475	12700,00	--	44132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

113	С11021-15	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	34,56	7940,00	–	274406	–	–	–	–
114	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	6,912	8200,00	–	56678	–	–	–	–
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС									
130	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	10,26	12756,42	395,01	130881	4053	16700	9,49	97
131	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63936	68800,00	–	43988	–	–	–	–
132	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3771	66000,00	–	24889	–	–	–	–
141	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка просмов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	30,8	8188,23	154,03	252197	4744	72488	14,63	451
		СОПУСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
142	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	54,62	27,10	–	1480	–	296	0,11	6
143	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	54,62	154,26	154,26	8426	8426	1685	–	–

Материалы								
Всего заработная плата -	Тенге							
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							
Местные материалы -	Тенге			683834	521727			
Транспортные расходы -	Тенге			511139				
Накладные расходы -	Тенге			1480				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			570647				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85597			285
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158822				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2805848				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				612724			3854
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2805848				
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**3711280**	
Временные здания и сооружения	Тенге			2,72			100947	
Итого с временными	Тенге						3812227	
Производства работ в зимнее время	Тенге			0,70%			26686	
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			0,4%			15249	
Затраты на выслугу лет	Тенге			1%			38122	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						3892284	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,38968			9301302	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			186026	
Сметная стоимость строительства	Тенге						9487328	
Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			1138479	
Итого с НДС	Тенге						**10625808**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ИП "Жакипов А.К."

_____ Жакипов А.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ "Шымкентмелиорация"

_____