Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	217,510	200,55	43622
			Накладные расходы			*34,81*	*7571*
			Сметная прибыль			*14,86*	*3231*
53	53	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,439	4807,43	21340
			Накладные расходы			*1863,34*	*8271*
			Сметная прибыль			*356,11*	*1581*
54	54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,042	1726,14	6977
			Накладные расходы			*669,05*	*2704*
			Сметная прибыль			*127,86*	*517*
55	55	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,431	25,13	237
			Накладные расходы			*5,59*	*53*
			Сметная прибыль			*1,86*	*18*
56	56	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,431	11,11	105
			Накладные расходы			*2,47*	*23*
			Сметная прибыль			*0,82*	*8*
57	57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,431	275,12	2595
			Накладные расходы			*92,29*	*870*
			Сметная прибыль			*20,38*	*192*
58	58	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	147,966	6324,81	935857
			Накладные расходы			*1608,17*	*237954*
			Сметная прибыль			*468,50*	*69323*
59	59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /кл. В7,5, W4 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	14,310	28368,03	405946

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1467,05*	*20993*
			Сметная прибыль			*2101,34*	*30070*
60	60	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 /кл. В15, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	66,000	33042,87	2180830
			Накладные расходы			*2751,77*	*181617*
			Сметная прибыль			*2447,62*	*161543*
61	61	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С1/	т	1,678	241111,08	404662
			Сметная прибыль			*17860,08*	*29975*
62	62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	215253,72	71895
			Сметная прибыль			*15944,72*	*5326*
63	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,576	221706,72	349365
			Сметная прибыль			*16422,72*	*25879*
64	64	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,910	43407,12	82899
			Накладные расходы			*18718,45*	*35748*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*6141*
65	65	1106-0201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	66,000	1678,32	110769
			Накладные расходы			*681,74*	*44995*
			Сметная прибыль			*124,32*	*8205*
66	66	1131-0601-0601 РСНБ РК 2015	Шов расширения деформационный с дощатой прокладкой. Устройство	м шва	5,000	2506,72	12534
			Накладные расходы			*417,55*	*2088*
			Сметная прибыль			*185,68*	*928*
67	67	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	38,710	2313,81	89568
			Накладные расходы			*151,44*	*5862*
			Сметная прибыль			*171,39*	*6635*
68	68	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,004	640567,44	2380
			Сметная прибыль			*47449,44*	*176*
69	69	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,001	82264,68	61
			Сметная прибыль			*6093,68*	*5*
70	70	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Труб полиэтиленовые, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,600	1451,38	5225

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*503,30*	*1812*
			Сметная прибыль			*107,51*	*387*
71	71	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	3,600	626,40	2255
			Сметная прибыль			*46,40*	*167*
72	72	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные мест установки болтов. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,400	192,11	1229
			Накладные расходы			*16,53*	*106*
			Сметная прибыль			*14,23*	*91*
			Раздел: Фундамент под антенну NM (КВП-К) (LLZ NF M) (2/3)				
73	73	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,556	200,55	1917
			Накладные расходы			*34,81*	*333*
			Сметная прибыль			*14,86*	*142*
74	74	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,195	4807,43	938
			Накладные расходы			*1863,34*	*363*
			Сметная прибыль			*356,11*	*69*
75	75	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8,123	158,97	1291
			Накладные расходы			*27,59*	*224*
			Сметная прибыль			*11,78*	*96*
76	76	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,166	3342,50	554

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1295,54***	***215***
			Сметная прибыль			***247,59***	***41***
77	77	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,268	1726,14	9093
			Накладные расходы			***669,05***	***3525***
			Сметная прибыль			***127,86***	***674***
78	78	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,292	25,13	309
			Накладные расходы			***5,59***	***69***
			Сметная прибыль			***1,86***	***23***
79	79	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,292	11,11	137
			Накладные расходы			***2,47***	***30***
			Сметная прибыль			***0,82***	***10***
80	80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,292	275,12	3382
			Накладные расходы			***92,29***	***1134***
			Сметная прибыль			***20,38***	***251***
81	81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /кл. В7,5, W4 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	0,060	28368,03	1702
			Накладные расходы			***1467,05***	***88***
			Сметная прибыль			***2101,34***	***126***
82	82	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /кл. В15, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	0,460	38165,87	17556
			Накладные расходы			***4570,62***	***2102***
			Сметная прибыль			***2827,10***	***1300***
83	83	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002	963705,45	1696
			Накладные расходы			***334418,15***	***589***
			Сметная прибыль			***71385,59***	***126***
84	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,079	235,74	19
			Накладные расходы			***39,05***	***3***
			Сметная прибыль			***17,46***	***1***
85	85	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	4,900	2313,81	11338

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*151,44*	*742*
			Сметная прибыль			*171,39*	*840*
86	86	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,000	640567,44	301
			Сметная прибыль			*47449,44*	*22*
87	87	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,000	82264,68	8
			Сметная прибыль			*6093,68*	*1*
88	88	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм /50мм/. Устройство	м2	0,240	1615,04	388
			Накладные расходы			*495,94*	*119*
			Сметная прибыль			*119,63*	*29*
89	89	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,240	1630,61	391
			Накладные расходы			*426,27*	*102*
			Сметная прибыль			*120,79*	*29*
			Раздел: Фундамент под ДП КРМ (2/5)				
90	90	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,281	158,97	1475
			Накладные расходы			*27,59*	*256*
			Сметная прибыль			*11,78*	*109*
91	91	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,189	3342,50	633
			Накладные расходы			*1295,54*	*245*
			Сметная прибыль			*247,59*	*47*
92	92	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,652	449,90	1193
			Накладные расходы			*78,08*	*207*
			Сметная прибыль			*33,33*	*88*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	93	1101-0205-0206 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,054	21283,77	1152
			Накладные расходы			*8249,52*	*446*
			Сметная прибыль			*1576,58*	*85*
94	94	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,297	1726,14	5690
			Накладные расходы			*669,05*	*2206*
			Сметная прибыль			*127,86*	*422*
95	95	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,692	25,13	193
			Накладные расходы			*5,59*	*43*
			Сметная прибыль			*1,86*	*14*
96	96	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,692	11,11	85
			Накладные расходы			*2,47*	*19*
			Сметная прибыль			*0,82*	*6*
97	97	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,692	275,12	2116
			Накладные расходы			*92,29*	*710*
			Сметная прибыль			*20,38*	*157*
98	98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /кл. В7,5, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	0,100	28368,03	2837
			Накладные расходы			*1467,05*	*147*
			Сметная прибыль			*2101,34*	*210*
99	99	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 /кл. В15, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	1,220	37818,59	46139
			Накладные расходы			*4559,46*	*5563*
			Сметная прибыль			*2801,38*	*3418*
100	100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	215253,72	3014
			Сметная прибыль			*15944,72*	*223*
101	101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	221706,72	6141

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16422,72*	*455*
102	102	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	43407,12	1810
			Накладные расходы			*18718,45*	*781*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*134*
103	103	1106-0201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	1,220	1678,32	2048
			Накладные расходы			*681,74*	*832*
			Сметная прибыль			*124,32*	*152*
104	104	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	5,440	2313,81	12587
			Накладные расходы			*151,44*	*824*
			Сметная прибыль			*171,39*	*932*
105	105	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,001	640567,44	335
			Сметная прибыль			*47449,44*	*25*
106	106	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,000	82264,68	9
			Сметная прибыль			*6093,68*	*1*
107	107	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм /50мм/. Устройство	м2	0,640	1615,04	1034
			Накладные расходы			*495,94*	*317*
			Сметная прибыль			*119,63*	*77*
108	108	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,640	1630,61	1044
			Накладные расходы			*426,27*	*273*
			Сметная прибыль			*120,79*	*77*
109	109	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,800	3426,87	6168
			Накладные расходы			*588,71*	*1060*
			Сметная прибыль			*253,84*	*457*
110	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,339	353,60	120
			Накладные расходы			*58,57*	*20*
			Сметная прибыль			*26,19*	*9*
			Раздел: Баланс по площадке				
111	111	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,706	589,64	1596
			Накладные расходы			*107,34*	*290*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*43,68*	*118*
112	112	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,700	219,25	154
			Накладные расходы			*39,91*	*28*
			Сметная прибыль			*16,24*	*11*
113	113	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	209,362	269,64	56452
			Накладные расходы			*49,09*	*10277*
			Сметная прибыль			*19,97*	*4182*
114	114	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	382,751	925,56	354259
			Сметная прибыль			*68,56*	*26241*
115	115	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,700	25,04	18
			Накладные расходы			*6,39*	*4*
			Сметная прибыль			*1,85*	*1*
116	116	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	209,362	30,56	6399
			Накладные расходы			*7,79*	*1631*
			Сметная прибыль			*2,26*	*474*
117	117	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,706	75,46	204
			Накладные расходы			*16,73*	*45*
			Сметная прибыль			*5,59*	*15*
			ИТОГО:				**6049183**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**671392**
			Сметная прибыль				**448088**
			Итого с временными		**2,32 %**	**140 341**	**6 189 524**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**89 129**	**6 278 653**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6 404 226**
			Итого с НДС		**12 %**	**768 507**	**7 172 733**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "БизнесСтройКомп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Золотухин А.В.