Инженер: ИП "Жакипов А.К." Договор №6 от 25.05.2014г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ "Шымкентмелиорация" Договор №7

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ОСШ им.Нысанбаева в селе Коктобе Ордабасынского района, ЮКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 28.07.2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
							приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	83551956	41746150	17503360	37273349	2406674	-	-	-	4472802	41746150
Итого к оплате	83551956	41746150	17503360	37273349		-	-	-	4472802	41746150
Всего по стройке	**83551956**	**41746150**	**17503360**	**37273349**		-	-	-	**4472802**	**41746150**

Заказчик:
В.И.О заведующего ГУ "Отдела образования Ордабасынского района"
_____ М.Сарсенбеков

Инженер:
Директор ИП "Жакипов А.К."
_____ А.Жакипов

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ "Шымкентмелиорация"
_____ С.Карсыбаев

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Инженер: ИП "Жакипов А.К." Договор №6 от 25.05.2014г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ "Шымкентмелиорация" Договор №7 от27.05.2014г.

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ОСШ им.Нысанбаева в селе Коктобе Ордабасынского района, ЮКО**

А К Т
выполненных работ за июль 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Блок А.								
16	Е0115-79-2	Финишная отделка фасадов, штукатуркой "Kiosa"	1750	125,27	3,14	219218	5491	203936	0,59	1033
		М2		122,13	1,19	213727	2078	94,5	0,01	10
17	ПРАЙС-ЛИСТ	ФИНИШНАЯ ШТУКАТУРКА "KiOsA"	17,5	10712,69	--	187472	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 м м и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,21826	164,61	0,09	859	--	613	0,74	4
		м2		124,20	0,02	648	--	94,5	--	--
34	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	172,39	159,18	2,91	27441	502	15397	0,56	97
		м2		93,41	1,10	16104	190	94,5	0,01	1
35	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	172,39	-51,10	-0,06	-8808	-11	-4978	-0,17	-30

		[illegible]								
40	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	125	150,26	2,63	17549	328	205,1	0,42	26
		м2		74,78	0,99	9348	123	94,5		1
41	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	125	-40,75	-0,06	-5094	-8	-2607	-0,13	-16
		м2		-22,05	-0,03	-2756	-3	94,5	--	--
			245	185,31	2,35	45402	576	21056	0,54	132
		м2		90,05	0,90	22061	221	94,5	--	1
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Р, 8=172,39 м2 /СПОРТЗАЛ/, (АС-32)								
45	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	12,5	4234,75	327,33	52934	4092	9661	3,96	49
		м3		574,43	123,75	7180	1547	110,7	0,60	8
46	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	172,39	53,57	3,28	9235	565	2543	0,08	14
		м2		12,09	1,24	2084	213	110,7	0,01	1
47	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	13,7912	1595,25	--	22000	--	8335	3,57	49
		м3		545,96	--	7529	--	110,7	--	--
48	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм,ТОЛЩ.80мм	172,39	75,89	18,86	13082	3252	10236	0,28	48
		м2		46,58	7,06	8029	1218	110,7	0,03	6
49	Е0111-19-2К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	172,39	100,67	40,84	17355	7040	14305	0,38	65
		м2		59,83	15,12	10315	2607	110,7	0,07	13
50	С143010-21	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип	33,09888	4910,00	--	162516	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	172,39	481,83	7,98	83063	1375	15829	0,51	89
		м2		79,96	2,99	13784	515	110,7	0,01	3
52	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	172,39	382,59	23,03	65954	3969	20511	0,48	82
		м2		98,84	8,64	17039	1489	110,7	0,04	7
53	Е0111-33-2	Устройство покрытий ИЗ РЕЕК	172,39	1349,11	13,79	232573	2377	21876	0,69	119

22	E0111-A23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 25 км, класс груза I	т	1,604	6,33	10,15	--	28,66	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	т	1,604	192,83	192,83	309	309	56	--
		Стоимость общестроительных работ =	Тенге		--	38,57	--	62	90	0,81
		Материалы =	Тенге				1143089	29856		1
		Всего заработная плата =	Тенге				338710	11148		1792
		Стоимость материалов и конструкций =	Тенге				1143089			55
		Местные материалы =	Тенге				350158			
		Транспортные расходы =	Тенге					349857		
		Накладные расходы =	Тенге				187472			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. =	Тенге				236857			
		Сметная заработная плата в Н.Р. =	чел.-ч				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты =	Тенге				345728			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ =	Тенге					51859		173
		Нормативная трудоемкость =	Тенге				89329			
		Сметная заработная плата =	чел.-ч				1578146			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					401716		2020
			Тенге				1578146			

Локальная смета 2-1-2 Блок Б.

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ 1-ГО ЭТАЖА (АС-38)

23	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,6	323,78	83,13	1166	299	726	0,80
					138,83	29,17	500	105	120	0,12
24	E0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	3,6	70,46	0,05	254	--	172	0,25
					39,83	0,02	143	--	120	--
25	C12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами Д Н 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2	3,6	5630,00	--	20268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

3 1 -- -- --

27	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,09	196,48	102,33	2417	924	217	170	0,14	1
		м2		151,03	35,67						
			6,09	104,40	0,09	636	1	413	0,36	2
		м2		56,48	0,051	344	--	120	--	--
28	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПШ; ДН 24-10ПШ	4,2	4810,00	--	20202	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПШ	1,89	5470,00	--	10338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ (АС-38)								
32	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,67	634,99	31,85	3600	181	1380	1,15	7
		м2		190,80	12,04	1082	68	120	0,06	--
33	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутреннитыс.тенге дверных проемах в каменных стенах , площадь проема более 3 м2	6,3	323,78	83,13	2040	524	1270	0,80	5
		м2		138,83	29,17	875	184	120	0,12	1
35	С12062-23	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние	6,3	4440,00	--	27972	--	--	--	--

		каменных стенах, площадь проема до 4 м2								
		м2	8,4	198,48	102,53	3347	861	1908	0,90	8
				151,65	35,67	1274	300	120	0,44	1
37	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			8,4	634,99	31,85	5334	268	2045	1,15	10
		м2		190,80	12,04	1603	101	120	0,06	--
38	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			16,8	4010,00	--	67368	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	E0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ								
			27,5	190,30	0,56	5233	15	1206	0,26	7
		м		40,86	0,09	1124	2	107,1	--	--
40	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/ВНУТРЕННИХ/								
			46	618,63	6,33	28457	291	15221	1,79	82
		м2		312,75	2,39	14387	110	105	0,01	1
41	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульси онными составами/ОТКОСЫ/								
			46	161,60	2,10	7434	97	3179	0,39	18
		м2		65,03	0,79	2991	36	105	--	--
42	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/НАРУЖНЫХ/								
			1,15	618,63	6,33	711	7	381	1,79	2
		м2		312,75	2,39	360	3	105	0,01	--
43	E0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная/ОТКОСЫ/								
			1,15	82,79	1,65	95	2	18	0,09	--
		м2		14,63	0,63	17	1	105	--	--
45	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			335,58	146,41	2,33	49132	782	28932	0,49	164
		м2		81,23	0,88	27259	295	105	--	1
46	E0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску								
			335,58	-47,10	-0,05	-15806	-17	-9362	-0,15	-50

54	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	115,67	1004,11 58,50	4,00 1,85	116145 6767	507 214	3680 175	0,09 0,01	50 5
55	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м	123,7669	109,84 12,04	0,46 0,18	13595 1490	57 27	1860 123	0,08 --	9 --
			м2	11,567	167,96 78,30	1,88 0,72	1943 906	22 8	960 105	0,47 --	5 --
		ПОЛЫ ПО ТИПУ К, S=116,8 м2, (АС-39)									
60	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	34,209	30,29 18,50	0,22 0,09	1036 633	8 3	782 123	0,10 --	4 --
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Кр, S=70,53 /КЕРАМОГРАНИТ/ м2, (АС-39)									
61	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА (ШЕРОХОВАТАЯ поверхность)	м2	70,53	1534,82 171,68	11,72 4,39	108251 12109	827 310	15274 123	1,06 0,02	75 2
62	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	74,0565	139,69 41,63	0,32 0,11	10345 3083	24 8	3802 123	0,24 --	17 --
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ (АС-38)									
69	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,67	634,99 190,80	31,85 12,04	3600 1082	181 68	1380 120	1,15 0,06	7 --
70	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010,00 --	-- --	22737 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	12,6	323,78 138,83	83,13 29,17	4080 1749	1047 368	2540 120	0,80 0,12	10 1
72	С12062-23	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние	м2	12,6	4440,00 --	-- --	55944 --	-- --	-- --	-- --	-- --

74	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	2,1	634,99 190,80	31,85 12,04	1333 401	67 25	511 120	1,15 0,06	2 --
76	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,3	4010,00 --	-- --	25263 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,47	634,99 190,80	31,85 12,04	933 280	47 18	358 120	1,15 0,06	2 --
78	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	634,99 190,80	31,85 12,04	1867 561	94 35	716 120	1,15 0,06	3 --
79	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ	м	4,41	4250,00 --	-- --	18743 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/ВНУТРЕННИХ/	м2	30,5	190,30 40,86	0,56 0,09	5804 1246	17 3	1338 107,1	0,26 --	8 --
81	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульси онными составами/ОТКОСЫ/	м2	50	618,63 312,75	6,33 2,39	30932 15638	317 119	16545 105	1,79 0,01	89 1
82	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/НАРУЖ НЫХ/	м2	50	161,60 65,03	2,10 0,79	8080 3252	105 39	3456 105	0,39 --	20 --
				1,25	618,63	6,33	773	8	414	1,79	2

		поливинилацетатными составами/								
84	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСОВ/	1,25	84,79	1,63	103	2	50	0,01	--
		м2		14,65	0,63	18	1	105	--	--
			1,25	177,35	2,10	222	3	86	0,39	--
		м2		65,03	0,79	81	1	105	--	--
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Л, S=206,55 м2, (АС-40)								
93	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	206,55	1004,11	4,90	207399	1012	15332	0,38	79
		м2		58,50	1,85	12083	382	123	0,01	2
94	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	221,0085	109,84	0,46	24276	102	3322	0,08	17
		м		12,04	0,18	2661	40	123	--	--
95	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным раз беленным деревянных плинтусов	20,655	167,96	1,88	3469	39	1714	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1617	15	105	--	--
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Кр, S=17,28 /КЕРАМОГРАНИТ/ м2, (АС-40)								
96	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА (ШЕРОХОВАТАЯ поверхность)	17,28	1534,82	11,72	26522	203	3742	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2967	76	123	0,02	--
97	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	18,144	139,69	0,32	2535	6	932	0,24	4
		м		41,63	0,11	755	2	123	--	--
		ПОЛЫ ПО ТИПУ д, S=123,14 м2, (АС-40)								
98	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	123,14	1905,05	11,03	234587	1358	15043	0,60	74
		м2		95,18	4,14	11720	510	123	0,02	2
99	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	131,7598	109,84	0,46	14472	61	1980	0,08	10
		м		12,04	0,18	1586	24	123	--	--
100	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляны м раз беленным деревянных полов	123,14	167,96	1,88	20683	232	10217	0,47	58
		м2		78,30	0,72	9642	89	105	--	--
		РАЗНОЕ (АС-40)								

102	С01031-А26-1	СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			16,32	27,10	--	442	--	88	0,11	2
			т	5,42	--	88	--	100	--	--
103	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1								
			16,32	154,26	154,26	2518	2518	504	--	--
			т	--	30,85	--	504	100	0,65	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1244675	13286			849
			Тенге			139281	4453			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1244675				
		Материалы -	Тенге			747642				
		Всего заработная плата -	Тенге				143734			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			300431				
		Местные материалы -	Тенге			43681				
		Транспортные расходы -	Тенге			442				
		Накладные расходы -	Тенге			163245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1492395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							959
		Сметная заработная плата -	Тенге				168220			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1492395				
		Локальная смета 2-1-3 Блок В.								
		ОКНА 1-ГО ЭТАЖА								
7	Е0110-91-8	Установка окон ных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при нал ичии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			28,08	348,93	18,88	9798	530	5984	1,02	29
			м2	171,01	6,57	4802	185	120	0,03	1

9	Е0156-10-1	Установка ПХВ оцинкованных досок в каменных стенах без кронштейнов	м2	28,08	5306,00	–	148954	–	–	–	–
10	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	16,5	77,26	0,47	1275	8	449	0,16	3
					25,09	0,09	414	1	108	–	–
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ 1-ГО ЭТАЖА (АС-43)	м	16,5	2860,00	–	47190	–	–	–	–
11	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	м2	2,1	446,86	128,16	938	269	497	1,03	2
12	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок пазов в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,1	174,40	44,59	366	94	108	0,17	–
13	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	2,1	112,90	0,11	237	–	147	0,41	1
					64,95	0,06	136	–	108	–	–
14	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	4810,00	–	10101	–	–	–	–
					1960,00	–	1960	–	–	–	–
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 1-ГО ЭТАЖА (АС-43)									
15	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,98	446,86	128,16	3566	1023	1887	1,03	8
16	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	7,98	174,40	44,59	1392	356	108	0,17	1
17	Е0158-18-4	Устройство поясов, сандриков, подоконных отливов из листовой стали-СЛИПЫ			4010,00	–	32000	–	–	–	–
				16,5	196,57	0,70	3243	12	749	0,30	5

		по бетону и камню/ВНУТРЕННИХ/									
19	Е0115-180-3	Улучшенная окраска о штукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСОВ/	м2	22,5	667,13	7,91	15010	178	7711	2,96	46
					359,66	2,99	8092	67	94,5	0,01	--
20	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/НАРУЖНЫХ/	м2	22,5	171,88	2,63	3867	59	1611	0,45	10
					74,78	0,99	1683	22	94,5	--	--
21	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная/ОТКОСЫ/	м2	0,5625	667,13	7,91	375	4	193	2,06	1
					359,66	2,99	202	2	94,5	0,01	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-44)	м2	0,5625	85,40	2,06	48	1	9	0,10	--
					16,82	0,79	9	--	94,5	--	--
22	Е0115-79-9	Отделка потолков, с остав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до О, 7мм=" АЛИНЕКС"	м2	168,6	224,69	2,63	37883	443	14253	0,41	69
					88,47	0,99	14916	166	94,5	--	1
23	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	168,6	159,18	2,91	26837	491	15059	0,56	95
					93,41	1,10	15750	185	94,5	0,01	1
24	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	168,6	-51,10	-0,06	-8615	-11	-4869	-0,17	-29
					-30,53	-0,03	-5148	-4	94,5	--	--
25	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	276	267,31	4,23	73776	1168	35328	0,75	206
					134,55	0,90	37136	248	94,5	0,06	17
26	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатным водоэмульсионными составами	м2	138	140,26	2,63	19356	362	9881	0,45	62
					74,78	0,99	10320	136	94,5	--	1

		окраску								
28	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	138	-40,75	-0,06	-5623	-9	-2618	-0,13	-17
		м2		-22,05	-0,03	-3042	-3	94,5	--	--
			138	185,31	2,35	25573	324	11860	0,54	74
		м2		90,05	0,90	12426	124	94,5	--	1
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Л, S=168,60 м2, (АС-44)								
29	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	12	4234,75	327,33	50817	3928	9275	3,96	47
		м3		574,43	123,75	6893	1485	110,7	0,60	7
30	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	168,6	1014,11	6,13	170979	1033	12988	0,44	74
		м2		67,28	2,31	11343	390	110,7	0,01	2
31	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	180,402	111,76	0,58	20162	104	2810	0,09	16
		м		13,85	0,22	2498	41	110,7	--	--
32	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	16,86	180,18	2,35	3038	40	1449	0,54	9
		м2		90,05	0,90	1518	15	94,5	--	--
33	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	--	313,91	29,73	--	--	--	1,90	--
		м2		284,19	11,22	--	--	--	0,05	--
34	Е0146-44-3	Разборка деревянных за полнений дверных и воротных проемов	--	184,52	29,73	--	--	--	1,05	--
		м2		154,79	11,22	--	--	--	0,05	--
		ОКНА 2-ГО ЭТАЖА								
40	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-о ткидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	6,48	379,30	23,60	2458	153	1434	1,18	8
		м2		196,66	8,22	1274	53	108	0,04	--

	ТРК 8.02-11-2002СЧ РК 8.02-04С- 2004	однокамерным, поворотной фурнитурой, при применении - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
42	Е0156-10-1	Установка ПХВ подоконных досок В каменных стенах без кронштейнов	м2	6,48	5206,00	--	33735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	3,8	77,26	0,47	294	2	103	0,16	1
					25,09	0,09	95	--	108	--	--
			м	3,8	2860,00	--	10868	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 2-ГО ЭТАЖА (АС-43)								
44	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,98	446,86	128,16	3566	1023	1887	1,03	8
					174,40	44,59	1392	356	108	0,17	1
45	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	7,98	4010,00	--	32000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
46	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ	м	4	196,57	0,70	786	3	182	0,30	1
					46,99	0,11	188	--	96,39	--	--
47	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/ВНУТРЕННИХ/	м2	22,5	667,13	7,91	15010	178	7711	2,06	46
					359,66	2,99	8092	67	94,5	0,01	--
48	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСОВ/	м2	22,5	171,88	2,63	3867	59	1611	0,45	10
					74,78	0,99	1683	22	94,5	--	--
49	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/НАРУЖНЫХ/	м2	0,5625	667,13	7,91	375	4	193	2,06	1
					359,66	2,99	202	2	94,5	0,01	--
50	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная/ОТКОСЫ/	м2	0,5625	85,40	2,06	48	1	9	0,10	--
					16,82	0,79	9	--	94,5	--	--

51	[illegible]	[illegible] микрокристаллов, размер зерна до 0,7мм - Алтайский	м2	168,6	224,69	2,63	37883	445	14159	0,41	69
					88,47	0,99	14916	166	94,5	--	1
52	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным водоэмульсионными составами	м2	168,6	159,18	2,91	26837	491	15059	0,56	95
					93,41	1,10	15750	185	94,5	0,01	1
53	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	168,6	-51,10	-0,06	-8615	-11	-4869	-0,17	-29
					-30,53	-0,03	-5148	-4	94,5	--	--
54	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	276	267,31	4,23	73776	1168	35328	0,75	206
					134,55	0,90	37136	248	94,5	0,06	17
55	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	138	140,26	2,63	19356	362	9881	0,45	62
					74,78	0,99	10320	136	94,5	--	1
56	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	138	-40,75	-0,06	-5623	-9	-2878	-0,13	-17
					-22,05	-0,03	-3042	-3	94,5	--	--
57	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	138	185,31	2,35	25573	324	11860	0,54	74
					90,05	0,90	12426	124	94,5	--	1
				ПОЛЫ ПО ТИПУ Л, 8=168,60 м2, (АС-44)							
58	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	м2	168,6	1014,11	6,13	170979	1033	12988	0,44	74
					67,28	2,31	11343	390	110,7	0,01	2
59	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	180,402	111,76	0,58	20162	104	2810	0,09	16
					13,85	0,22	2498	41	110,7	--	--
60	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов		16,86	180,18	2,35	3038	40	1449	0,54	9

61	С01031-А25-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,023	27,91	--	56	--	11	0,13
					6,23	--	13	--	90	--
62	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	2,023	192,83	192,83	390	390	70	--
					--	38,57	--	78	90	0,81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1156799	15715		
			Тенге				233147	5391		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1156799			
		Материалы -	Тенге				446082			
		Всего заработная плата -	Тенге					238538		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				314038			
		Местные материалы -	Тенге				147773			
		Транспортные расходы -	Тенге				56			
		Накладные расходы -	Тенге				233486			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					35023		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				83417			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1473702			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге					273561		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1473702			

Локальная смета 2-2 Электроосвещение.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	У65-4-1 СКЦЭ	Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-21	1	73001,97	399,00	73002	399	3203	19,00	19
		устр-во		3280,05	91,08	3280	91	95	0,50	1
2	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
		шт		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--

	стр.									
		шт	3	74,64	--	149	--	--	--	--
4	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	1260,80	42,80	3782	128	1610	3,00	9
		шт		558,00	6,80	1674	20	95	0,04	--
5	СПрайс-лист "Ержас Промкомпании"3 стр.	Предохранитель НПН2-60/63А	3	105,74	--	317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
7	СПрайс-лист "Электрокомплект "4 стр.	Щит распределительный ЩРВ-18	1	1237,14	--	1237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
9	СПрайс-лист "Электрокомплект "5 стр.	УЗО ВДі-63/4/32А	1	1154,21	--	1154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колон не, на ток до 25 А	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		шт		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
11	СПрайс-лист "Электрокомплект "5 стр.	Автоматы ВА47-29/1Р 16А	16	67,39	--	1078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист "Электрокомплект "5 стр.	Автоматы ВА47-29/1Р 25А	2	67,39	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

14	СПрайс-лист "Электрокомплект "4 стр.	Щит Распределительный ЩРВ-12	шт	1	1071,27	--	1047	--	--	--	--
			шт	3	1071,27	--	3214	--	--	--	--
15	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключа емых концов	шт	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
					101,00	--	101	--	95	--	--
16	СПрайс-лист "Электрокомплект "5 стр.	УЗО ВДІ-63/4/32А	шт	1	1154,21	--	1154	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колон не, на ток до 25 А	шт	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
18	СПрайс-лист "Электрокомплект "5 стр.	Автоматы ВА47-29/1Р 16А	шт	10	67,39	--	674	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист "Электрокомплект "5 стр.	Автоматы ВА47-29/1Р 25А	шт	2	67,39	--	135	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высот а, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
					349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
21	СПрайс-лист "Электрокомплект "4 стр.	Щит Распределительный ЩРВ-9	шт	1	1071,27	--	1071	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
23	СПрайс-лист "Электрокомплект "5 стр.	Автоматы ВА47-29/3Р 25А	шт	1	200,43	--	200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

	"8 стр.		шт									
25	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	2	228,80 205,00	13,20 2,30	458 410	26 5	394 95	1,80 0,01	7		
26	СПрайс-лист "Электрокомплект "7 стр.	Трансформатор понижающий ЯТП 22 0/24 шт	2	2073,42 --	-- --	4147 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
27	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	10	377,15 258,75	88,98 50,17	3772 2588	890 502	3336 108	1,61 0,22	16 2		
28	СПрайс-лист "Электрокомплект "8 стр.	Светильник OPL/S 4x36 шт	10	4941,66 --	-- --	49417 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
29	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцен тных ламп устанавливаемых на штырях шт	223	244,37 151,65	65,36 34,45	54494 33818	14575 7683	44821 108	0,95 0,16	211 35		
30	СПрайс-лист "Электрокомплект "8 стр.	Светильник OPL/S 2x36 шт	223	2453,55 --	-- --	547142 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
31	СПрайс-лист "ЭнергоВент"9 стр.	Светильник OPL/S/SPORT 2x 58 шт	16	1823,25 --	-- --	29172 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
32	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесц ентных ламп устанавливаемых на штырях шт	15	377,15 258,75	88,98 50,17	5657 3881	1335 753	5004 108	1,61 0,22	24 3		
33	СПрайс-лист "Электрокомплект "8 стр.	Светильник ARS/S 4x18 шт	15	2246,21 --	-- --	33693 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
34	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцент ных ламп устанавливаемых на штырях шт	42	244,37 151,65	65,36 34,45	10264 6369	2745 1447	8442 108	0,95 0,16	40 7		

36	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	18	235,27	53,84	4235	969	3604	0,96	17
					153,45	31,93	2762	575	108	0,14	3
37	СПрайс-лист "Бейсртон"10 стр.	Светильник BAT/S 1X36	шт	18	889,84	--	16017	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	8	244,37	65,36	1955	523	1608	0,95	8
					151,65	34,45	1213	276	108	0,16	1
39	СПрайс-лист "Электрокомплект "11стр.	Светильник ЛПО/46 2х36	шт	8	2073,42	--	16587	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцен тной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	32	235,27	53,84	7529	1723	6407	0,96	31
					153,45	31,93	4910	1022	108	0,14	5
41	СПрайс-лист "Электрокомплект "8 стр.	Светильник ASM/S 1х36	шт	32	2304,96	--	73759	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцент ных ламп устанавливаемых на штырях	шт	13	244,37	65,36	3177	850	2613	0,95	12
					151,65	34,45	1971	448	108	0,16	2
43	СПрайс-лист "Электрокомплект "12 стр.	АварийнЫЙ светильник ЛБА 3923а	шт	13	1009,07	--	13118	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	12	246,62	79,51	2959	954	2510	0,83	10
					143,10	50,54	1717	606	108	0,22	3
45	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	12	871,00	--	10452	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

47	СПрайс-лист "Электрокомплект "13 стр.	Светильник НПО 22-60	шт	7	241,90	--	1693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	3	561,00	--	1683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ58, ЛД58, ЛДЦ58, ЛТБ58, ЛХБ58	шт	32	131,00	--	4192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	636	101,00	--	64236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18	шт	60	82,00	--	4920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-60	шт	22	24,00	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8 799-75/, тип 80С-220	шт	728	14,00	--	10192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	194	37,55	--	7285	--	7081	0,24	46
					37,55	--	7285	--	97,2	--	--
55	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	96	46,00	--	4416	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-1 0/220	шт	7	215,00	--	1505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-1 0/220	шт	49	156,00	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59	С151801-17	Выключатель широко клавишный строенный О -3-6/220	шт	22	182,00	--	4004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	20	354,00	--	7080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 У ХЛ3	1000шт	0,194	16300,00	--	3162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобам и, масса 1 м до 1 кг	м	0,8	24200,00	--	19360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	596	73,10	20,80	43568	12397	15740	0,14	83
					23,40	4,40	13946	2622	95	0,03	15
64	С151607-146	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	169	27,70	2,10	4681	355	3243	0,10	17
					19,70	0,50	3329	85	95	--	--
65	С151607-145	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,252	163429,00	--	41184	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				0,168	105101,00	--	17657	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		км	0,225	41626,00	--	9411	--	--	--	--
67	С151607-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 1 ОСТ 6323-79	0,12	17381,00	--	2086	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	40	48,70	2,60	1948	104	1102	0,17	7
		м		28,80	0,20	1152	8	95	--	--
69	СПрайс-лист "Электрокомплект "14 стр.	Труба ПВХ диам. 20мм	40	24,54	--	981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленны м конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 м м	129	58,80	4,30	7585	555	3946	0,19	25
		м		31,70	0,50	4089	65	95	--	--
71	СПрайс-лист "Электрокомплект "14 стр.	Труба ПВХ диам. 32мм	45	48,38	--	2177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист "Электрокомплект "14 стр.	Труба ПВХ диам. 40мм	84	63,93	--	5370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4890	27,70	2,10	135453	10269	93839	0,10	489
		м		19,70	0,50	96333	2445	95	--	14
74	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,08	62459,00	--	67456	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	3,37	39710,00	--	133823	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

		0.66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,44	33769,98	--	15134	--	--	--	--
77	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 2 5 мм		32,10	0,26	156969	1271	151671	0,20	963
		м	4890	31,84	0,07	155698	342	97,2	--	2
78	СПрайс-лист "Электрокомплекс Азия"15 стр.	Труба гофра д.16мм		5,87	--	28727	--	--	--	--
		м	4890	--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий из полосовой ста ли, сечение 100 мм2		55,00	7,60	1595	220	664	0,13	4
		м	29	23,20	0,90	673	26	95	0,01	--
80	С11041-83 прим.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/		46400,00	--	1063	--	--	--	--
		т	0,02291	--	--	--	--	--	--	--
		ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
81	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок		181,60	--	726	--	691	1,00	4
		шт	4	171,00	--	684	--	101	--	--
82	СПрайс-лист "Техносервис"16 стр.	Звонок громкого боя МЗ-1		1935,19	--	7741	--	--	--	--
		шт	4	--	--	--	--	--	--	--
83	Е0121-29-1	Монтаж кнопки ПКЕ		74,15	--	74	--	49	0,29	--
		шт	1	45,68	--	46	--	108	--	--
84	СПрайс-лист "Техносервис"17 стр.	Кнопка ПКЕ 112/1		138,23	--	138	--	--	--	--
		шт	1	--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		27,70	2,10	4155	315	2879	0,10	15
		м	150	19,70	0,50	2955	75	95	--	--
86	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		52100,00	--	7815	--	--	--	--
		1000м	0,15	--	--	--	--	--	--	--

88	СПрайс-лист "Электрокомплект "14 стр.	Труба ПВХ диам. 25мм	м	150	30,06	--	4510	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
89	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки вы ключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,004	16300,00	--	65	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
90	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и про тяжки кабелей и проводов силовых И осветительных с етей, прокладываемых в винипластовых трубах, Он вв одимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х 63 мм, тип У272УХЛ3	шт	18	92,00	--	1656	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
91	Е0121-24-5	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	848,77	70,27	1698	141	1460	4,32	9	
					648,00	27,85	1296	56	108	0,17	--	
92	Е0167-4-3	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторам и сечением 16 мм2	м	1467	19,73	--	28944	--	28133	0,14	201	
					19,73	--	28944	--	97,2	--	--	
93	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	126	9,32	0,23	1174	29	1119	0,06	8	
					9,09	0,05	1145	6	97,2	--	--	
94	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	62	8,42	--	522	--	507	0,06	4	
					8,42	--	522	--	97,2	--	--	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ										
95	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,249	27,10	--	7	--	1	0,11	--	
					5,42	--	1	--	100	--	--	
96	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	0,249	154,26	154,26	38	38	8	--	--	
					--	30,85	--	8	100	0,65	--	

		Стоимость оборудования	Тенге			881276				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			881276				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1076829				
		Материалы -	Тенге			149407				
		Всего заработная плата -	Тенге				422532			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			466544				
		Накладные расходы -	Тенге			415437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89536				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1581802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2682
		Сметная заработная плата -	Тенге				484848			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45				
		Всего заработная плата -	Тенге				9			
		Транспортные расходы -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			9				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57				
		Сметная заработная плата -	Тенге				10			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2463436				
		Локальная смета 2-1-4. Блок Г.								
		ОКНА 1-ГО ЭТАЖА								
12	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-о ткидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	16,2	348,93	18,88	5653	306	3452	1,02	17
		м2		171,01	6,57	2770	107	120	0,03	1
13	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	16,2	5206,00	--	84337	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0156-10-1	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	9,5	77,26	0,47	734	4	258	0,16	1

		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ (АС-48)									
16	Е0110-23-2	Установка блоков в наруж ных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,2	365,39	103,92	2631	748	1525	0,92	7	
		м2		159,65	36,46	1150	263	108	0,15	1	
17	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	7,2	76,45	0,06	550	--	356	0,29	2	
		м2		45,80	0,03	330	--	108	--	--	
18	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами Д Н 21-15ПЩ, ДН 24-15ПЩ	6,3	5630,00	--	35469	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
19	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 1-ГО ЭТАЖА (АС-48)									
20	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	671,57	39,81	1269	75	479	1,32	2	
		м2		219,42	15,05	415	28	108	0,07	--	
21	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
22	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,15	365,39	103,92	1151	327	667	0,92	3	
		м2		159,65	36,46	503	115	108	0,15	--	
23	С12062-23	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние	3,15	4440,00	--	13986	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
24	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	4,2	446,86	128,16	1877	538	993	1,03	4	

		коробками и переплетами переплетных [illegible], площадь до 3 м2	2,1	671,57	39,81	1410	84	537	1,87	3
		м2		219,42	15,05	461	32	108	0,57	--
26	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-911, ДГ 21-10П внутренние	6,3	4010,00	--	25263	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание , комплект	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание , комплект	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ	9,5	196,57	0,70	1867	7	431	0,30	3
		м		46,99	0,11	446	1	96,39	--	--
30	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/ВНУТРЕННИХ/	30	667,13	7,91	20014	237	10281	2,06	62
		м2		359,66	2,99	10790	90	94,5	0,01	--
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульси онными составами/ОТКОСОВ/	30	171,88	2,63	5156	79	2148	0,45	13
		м2		74,78	0,99	2244	30	94,5	--	--
32	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/НАРУЖНЫХ/	0,75	667,13	7,91	500	6	257	2,06	2
		м2		359,66	2,99	270	2	94,5	0,01	--
33	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная/ОТКОСЫ/	0,75	85,40	2,06	64	2	12	0,10	--
		м2		16,82	0,79	13	1	94,5	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА (АС-49)								
34	Е0115-79-9	Отделка потолков, с остав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС"	249,17	224,69	2,63	55987	654	21064	0,41	102

		[illegible]	м2	249,17	159,18 93,41	2,91 1,10	39662 23276	726 274	[illegible] 94,5	[illegible] 0,56	[illegible]
36	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	249,17	-51,10 -30,53	-0,06 -0,03	-12731 -7608	-16 -6	-7195 94,5	-0,17 --	-43 --
37	Е0115-61-1	Оштукатуривание про с тое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	516,65	267,31 134,55	4,23 0,90	138103 69515	2186 465	66131 94,5	0,75 0,06	386 33
38	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	258,32	140,26 74,78	2,63 0,99	36232 19318	678 255	18497 94,5	0,45 --	116 1
39	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	258,32	-40,75 -22,05	-0,06 -0,03	-10526 -5695	-16 -6	-5388 94,5	-0,13 --	-32 --
40	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	258,32	185,31 90,05	2,35 0,90	47871 23260	607 232	22201 94,5	0,54 --	139 1
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Л, 8=58,08 м2, (АС-49)									
41	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	м3	16,5	4234,75 574,43	327,33 123,75	69873 9478	5401 2042	12753 110,7	3,96 0,60	65 10
42	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2	м2	58,08	1014,11 67,28	6,13 2,31	58900 3907	356 134	4474 110,7	0,44 0,01	26 1
43	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	62,1456	111,76 13,85	0,58 0,22	6945 860	36 14	968 110,7	0,09 --	5 --
44	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов		5,808	180,18	2,35	1046	14	499	0,54	3

		КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА (ШЕРОХОВАТАЯ поверхность)									
46	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	174,92	1563,50	14,65	27348,7	2565	39293	1,22	213
					197,43	5,49	34535	960	110,7	0,03	5
			м	183,666	146,02	0,40	26818	73	9762	0,27	50
					47,87	0,14	8793	25	110,7	--	--
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Б, 8=16,17 м2, (АС-39)									
47	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, толщ.20мм	м2	16,17	421,89	18,45	6822	298	1203	0,42	7
					60,29	6,93	975	112	110,7	0,03	1
48	Е0111-15-2К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	16,17	-99,40	-1,68	-1607	-27	-81	-0,02	--
					-3,89	-0,62	-63	-10	110,7	--	--
49	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	1697,85	33,12	0,28	56229	467	40198	0,12	203
					21,28	0,11	36122	191	110,7	--	1
		ОКНА 2-ГО ЭТАЖА									
59	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-о ткидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	6,48	379,30	23,60	2458	153	1434	1,18	8
					196,66	8,22	1274	53	108	0,04	--
60	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитур ой: трехэлементные - с одной поворотной створкой I ОСТ 30674-99	м2	6,48	5206,00	--	33735	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	Е0156-10-1	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	3,8	77,26	0,47	294	2	103	0,16	1
					25,09	0,09	95	--	108	--	--
62	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	3,8	2860,00	--	10868	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 2-ГО ЭТАЖА (АС-48)									

		40 х 2 м2								
		м2	3,78	671,57	39,81	2539	150	567	2,25	--
				219,42	15,05	829	57	108	0,07	--
64	С12062-3	Влоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
		м2	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
		м2	3,15	365,39	103,92	1151	327	667	0,92	3
				159,65	36,46	503	115	108	0,15	--
66	С12062-23	Влоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние								
		м2	3,15	4440,00	--	13986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	4,2	446,86	128,16	1877	538	993	1,03	4
				174,40	44,59	732	187	108	0,17	1
68	Е0110-23-3	Установка блоков в наруж ных и внутренних дверных проемах в пере горолках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	2,1	671,57	39,81	1410	84	532	1,32	3
				219,42	15,05	461	32	108	0,07	--
69	С12062-3	Влоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
		м2	6,3	4010,00	--	25263	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
		комплект	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	5	1960,00	--	9800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали=СЛИВЫ								
		м	4	196,57	0,70	786	3	182	0,30	1
				46,99	0,11	188	--	96,39	--	--

74	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСОВ/ м2	30	171,88 74,78	2,63 0,99	5156 2244	79 30	2148 94,5	0,45 --	13 --
75	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/НАРУЖНЫХ/ м2	0,75	667,13 359,66	7,91 2,99	500 270	6 2	257 94,5	2,06 0,01	2 --
76	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная/ОТКОСЫ/ м2	0,75	85,40 16,82	2,06 0,79	64 13	2 1	12 94,5	0,10 --	-- --
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ГО ЭТАЖА (АС-50)								
77	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм АЛИПЕКС м2	268,81	224,69 88,47	2,63 0,99	60400 23781	706 265	22724 94,5	0,41 --	110 1
78	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	268,81	159,18 93,41	2,91 1,10	42788 25111	783 296	24009 94,5	0,56 0,01	151 1
79	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	268,81	-51,10 -30,53	-0,06 -0,03	-13735 -8207	-17 -7	-7762 94,5	-0,17 --	-46 --
80	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	465,06	267,31 134,55	4,23 0,90	124313 62574	1968 419	59528 94,5	0,75 0,06	348 29
81	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	232,53	140,26 74,78	2,63 0,99	32615 17390	610 230	16650 94,5	0,45 --	104 1

		окраску м2	232,53	-40,75 -22,05	-0,06 -0,03	-9475 -5126	-13 -6	-8607 94,5	-0,03 --	-25 --
83	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	232,53	185,31 90,05	2,35 0,90	43091 20938	546 209	19984 94,5	0,54 --	125 1
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Л, S=251,29 м2, (АС-50)								
84	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума Tarkett на мастике КН-2 м2	251,29	1014,11 67,28	6,13 2,31	254836 16906	1539 581	19358 110,7	0,44 0,01	110 3
85	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянны м	268,8803	111,76 13,85	0,58 0,22	30050 3723	155 60	4188 110,7	0,09 --	24 --
86	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов м2	25,129	180,18 90,05	2,35 0,90	4528 2263	59 23	2160 94,5	0,54 --	13 --
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Кр, S=17,52 /КЕРАМОГРАНИТ/ м2, (АС-50)								
87	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА (ШЕРОХОВАТАЯ поверхность) м2	17,52	1563,50 197,43	14,65 5,49	27393 3459	257 96	3936 110,7	1,22 0,03	21 --
88	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	18,396	146,02 47,87	0,40 0,14	2686 881	7 3	978 110,7	0,27 --	5 --
		РАЗНОЕ								
89	E0115-173-4	Окраска металлического ограждения лестницы, количество окрасок 2 м2	17,52	152,43 124,20	0,09 0,02	2671 2176	2 --	2057 94,5	0,74 --	13 --
		ТАМБУР (2ШТ)								
90	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	0,76	10663,81 799,54	122,90 46,44	8104 608	93 35	608 94,5	5,07 0,23	4 --

		[illegible]	т	0,83784	5455,47 1816,43	2856,97 771,41	4513 1522	2378 646	1728 81	0,32 2,91	3 --
92	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,83784	622,84 336,38	180,65 --	522 282	151 --	228 81	1,54 --	1 --
93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,83784	154400,00 --	-- --	129362 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м./МБ-1, МБ-2/	т	0,6396	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	6282 2175	4060 671	2305 81	18,73 3,08	12 2
95	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гн утосварных профилей	т	0,1652	16234,07 10453,50	5027,99 1339,83	2682 1727	831 221	1578 81	64,98 4,76	11 1
96	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей массой до 0,1 т	т	0,166852	172800,00 --	-- --	28832 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,1652	2818,83 1415,36	682,20 --	466 234	113 --	189 81	6,04 --	1 --
		ПАРАПЕТ									
99	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,3016	16234,07 10453,50	5027,99 1339,83	4896 3153	1516 404	2881 81	64,98 4,76	20 1
100	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,3016	147100,00 --	-- --	44365 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	м	10	471,14 50,72	1,53 0,56	4711 507	15 6	549 107,1	0,32 --	3 --

103	С11011-434	профилированный листа м2	20	138,66 58,74	32,90 10,56	2774 1174	658 211	1317 81	0,66 0,66	
		Настил профилированный оцинкованный Н 75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	20	1190,00 --	-- --	23800 --	-- --	-- --	-- --	--
104	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных э лементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,001312	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	233 12	3 1	17 126	49,11 4,21	-- --
105	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров , парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованн ой стали=ФАРТУК м	10	568,05 176,21	1,55 0,59	5681 1762	16 6	1894 107,1	1,12 --	11 --
106	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	120	23,18 22,90	0,29 0,11	2782 2748	35 13	2236 81	0,14 --	16 --
107	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00508	149300,00 --	-- --	758 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВИТРАЖИ ВН-1, ВН-2 (2ШТ)								
108	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. ВИТРАЖИ ВН-1 м2	13,25	1112,25 1066,05	36,06 12,69	14737 14125	478 168	11578 81	5,73 0,05	76 1
109	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными с теклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	7,2	12700,00 --	-- --	91440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	6,05	4472,00 --	-- --	27056 --	-- --	-- --	-- --	-- --
111	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюм иниевой обвязке. ВИТРАЖИ ВН-2 м2	10,6	1112,25 1066,05	36,06 12,69	11790 11300	382 134	9262 81	5,73 0,05	61 1

		ПАНДУС ПС-1	м2	10,6	4472,00	--	47402	--	--	--	--
113	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,4	55,61 12,09	3,28 1,24	133 29	8 3	35 110,7	0,08 0,01	-- --
114	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, БЕТОН КЛ. В10	м3	0,18	10493,03 652,05	-- --	1889 117	-- --	130 110,7	4,21 --	1 --
115	Е0106-11-10	Армирование подстилающ их слоев и набетонок	т	0,0198	5604,41 2173,50	409,16 154,69	111 43	8 3	44 94,5	13,34 0,75	-- --
116	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволо ка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 , d 5 мм	т	0,0198	41200,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГп-1 (2ШТ)									
117	Е0109-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений	т	0,12454	11267,24 7038,00	2984,46 369,29	1403 877	372 46	747 81	40,37 1,69	5 --
118	С130806-10	Трубы стальные 40х2,0 мм	м	20,8	232,00 --	-- --	4826 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	С130806-6	Трубы стальные 15х3,0 мм	м	35	81,00 --	-- --	2835 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	С130806-10	Трубы стальные 40х2,0 мм	м	18	232,00 --	-- --	4176 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	С130806-14	Трубы стальные 89х3,0 мм	м	3	585,00 --	-- --	1755 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
122	С01031-А26-1	Погрузка му сора строительного при автомобильных перевозках	т	16,48	27,91 6,23	-- --	460 103	-- --	92 90	0,13 --	2 --

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			3281401	391931				2911
		Тенге			485366	11730				121
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2012545					
Материалы -		Тенге			729090					
Всего заработная плата -		Тенге				455265				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			513647					
Местные материалы -		Тенге			295485					
Транспортные расходы -		Тенге			460					
	Накладные расходы -	Тенге			452494					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								226
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67874				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147902					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2612941					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2910
	Сметная заработная плата -	Тенге				523139				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			255264					
Материалы -		Тенге			2200					
Всего заработная плата -		Тенге				41832				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			202560					
	Накладные расходы -	Тенге			33884					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5083				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17349					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			306497					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								245
	Сметная заработная плата -	Тенге				46915				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13592					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13592					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			815					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14407					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2933845					

Локальная смета 2-1-5. Блок Д.

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

24	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	1,89	112,90 64,95	0,11 0,06	213 123	-- --	133 108	0,41 --	1 --
25	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ м2	1,89	5470,00 --	-- --	10338 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
27	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	12,39	446,86 174,40	128,16 44,59	5537 2161	1588 552	2930 108	1,03 0,17	13 2
28	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	12,39	4010,00 --	-- --	49684 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	6	1380,00 --	-- --	8280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	43,5	667,13 359,66	7,91 2,99	29020 15645	344 130	14908 94,5	2,06 0,01	90 1
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ м2	43,5	171,88 74,78	2,63 0,99	7477 3253	114 43	3115 94,5	0,45 --	20 --
32	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	1,0875	667,13 359,66	7,91 2,99	725 391	9 3	373 94,5	2,06 0,01	2 --

48	Е0111-33-2	Устройство покрытий лощатых толщиной 36 мм	м2	208,77	1922,08 109,46	13,79 5,18	316382 29419	8706 1391	34164 110,7	0,47 0,03	98 3
		ПОЛЫ ТИП "Кр", S=107,8м2									
49	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	м2	107,8	1563,50 197,43	14,65 5,49	168545 21283	1579 592	24215 110,7	1,22 0,03	131 3
50	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	113,19	146,02 47,87	0,40 0,14	16528 5419	45 16	6016 110,7	0,27 --	31 --
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА									
53	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	7,6	77,26 25,09	0,47 0,09	587 191	4 1	207 108	0,16 --	1 --
54	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	7,6	2860,00 --	-- --	21736 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,32	537,52 265,62	23,97 7,73	2322 1147	104 33	1275 108	1,59 0,04	7 --
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ									
57	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	12,39	446,86 174,40	128,16 44,59	5537 2161	1588 552	2930 108	1,03 0,17	13 2
58	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	12,39	4010,00 --	-- --	49684 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	6	1380,00 --	-- --	8280 --	-- --	-- --	-- --	-- --

61	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	43,5	667,13	7,91	29020	344	14968	2,66	99
		м2		359,66	2,99	15645	130	94,5	0,01	1
62	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,5	171,88	2,63	7477	114	3115	0,45	20
		м2		74,78	0,99	3253	43	94,5	--	--
63	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,0875	667,13	7,91	725	9	373	2,06	2
		м2		359,66	2,99	391	3	94,5	0,01	--
		ПОЛЫ ТИП "Л", S=376,57м2								
72	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	376,57	1014,11	6,13	381883	2306	29008	0,44	165
		м2		67,28	2,31	25334	871	110,7	0,01	4
73	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	402,9299	111,76	0,58	45032	232	6276	0,09	35
		м		13,85	0,22	5579	91	110,7	--	--
109	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	975	932,80	10,25	909481	9994	331795	1,97	1917
		м2		313,89	3,85	306045	3754	107,1	0,02	18
110	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	975	39,07	1,24	38089	1207	14414	0,08	78
		м2		13,33	0,47	12995	463	107,1	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2317190				
		Накладные расходы -	Тенге			490907				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168486				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2976582				
		Локальная смета 2-3. Пожарная сигнализация.								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковы етыс.тенге концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
2	СПРАИС-ЛИСТ "Гуард"стр.18	ППКОП ГРАНИТ-12	1	5328,70	--	5329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

4	СПРАЙС-ЛИСТ "Амиго-Тараз"стр.19	Аккумуляторная батарея	шт	1	938,00 938,00	--	938 938	--	--	--
5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормально м исполнении	шт	1	1105,83 --	-- --	1106 --	-- --	-- --	-- --
6	СПРАЙС-ЛИСТ "Амиго-Тараз"стр.20	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-103 -5/1-А3	шт	56	153,50 144,00	-- --	8596 8064	-- --	7258 90	1,00 --
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	56	100,22 --	-- --	5612 --	-- --	-- --	-- --
8	СПРАИС-ЛИСТ "ИП Нурсеитов"стр.21	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212 -141	шт	40	369,90 347,00	1,60 --	14796 13880	64 --	12492 90	2,00 --
9	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	шт	40	287,51 --	-- --	11501 --	-- --	-- --	-- --
10	СПРАЙС-ЛИСТ "RSR"СТР.22	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР 513-10	шт	4	195,70 178,00	-- --	783 712	-- --	641 90	1,00 --
11	Ц0110-901-12	Устройство оконечное	шт	4	262,29 --	-- --	1049 --	-- --	-- --	-- --
12	СПРАЙС-ЛИСТ "Тинко"стр.23	Устройство контроля шлейфа укш- 1	шт	10	85,50 38,00	0,20 0,10	855 380	2 1	419 110	0,23 --
		ОПОВЕЩАНИЕ								
13	Ц0110-99-6	СТАБИЛИЗАТОР, БЛОК ПИТАНИЯ	шт	10	320,94 --	-- --	3209 --	-- --	-- --	-- --
				1	1526,20 1440,00	-- --	1526 1440	-- --	1296 90	9,00 --

15	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, от дельно устанавливаемый	шт	1	1938,70 1843,00	-- --	1939 1843	-- --	1699 90	12,00 --	12 --
16	СПРАЙС-ЛИСТ стр.25	Усилитель МР-1500	шт	1	30033,32 --	-- --	30033 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дтыс.тенгеовой, световой во взрывозащищенном исполнении	ш т	5	457,50 437,00	1,60 --	2288 2185	8 --	1967 90	2,00 --	10 --
18	СПРАЙС-ЛИСТ стр.26	Оповещатель настенный DSR116	шт	5	1284,83 --	-- --	6424 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: гром kgговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	3	332,40 317,00	-- --	997 951	-- --	961 101	2,00 --	6 --
20	СПРАИС-ЛИСТ стр.27	Оповещатель светозвуковой Маяк-12К	шт	3	721,55 --	-- --	2165 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
21	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной масса 1 м до 1 кг	м	1125	72,90 53,30	-- --	82013 59963	-- --	53966 90	0,33 --	371 --
22	СПРАИС-ЛИСТ"RSR" стр.28	Кабель КПСВВ 2х0,5мм	м	970	19,70 --	-- --	19107 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефон ной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка П РППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,155	20800,00 --	-- --	3224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные тр убы и металлические рукава: про вод первый одножильный или многожильньгп в общей оплетке, суммарное се чение до 6 мм2	м	130	10,60 8,80	0,10 0,10	1378 1144	13 13	1099 95	0,06 --	8 --

26	1Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	км	0,13	29956,00	--	3894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист "Электрокомплекс "стр.29	Труба гофрированная диам.16мм	м	130	34,20	1,20	4446	156	2890	0,14	18
					23,20	0,20	3016	26	95	--	--
			м	130	5,87	--	764	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			231178	246			620
				Тенге			101669	40			--
	Стоимость оборудования -			Тенге			88741				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			88741				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			142436				
	Материалы -			Тенге			26205				
	Всего заработная плата -			Тенге				101709			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14317				
		Накладные расходы -		Тенге			91928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				13789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14062				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			248427				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -		Тенге				115498			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**337168**				
		Локальная смета 2-1-5 Блок Д.									
111	Е0112-20-3	Устройство конковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	84	403,64	7,74	33906	650	4710	0,31	26
					51,82	0,53	4353	45	107,1	--	--
112	Е0112-20-2	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	280	518,88	309,38	145286	86628	27785	0,26	73
					43,88	48,77	12288	13655	107,1	0,16	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			179192				
		Накладные расходы -		Тенге			32495				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12701				

		поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
48	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и кон струкциям, подготовленных под окраску	м2	338,03	129,98 65,03	2,10 0,79	43937 21980	716 267	23362 105	0,39 --	132 1
				338,03	-37,86 -19,17	-0,05 -0,02	-12798 -6480	-17 -7	-6811 105	-0,11 --	-37 --
49	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	243,46	173,10 78,30	1,88 0,72	42143 19063	458 175	20200 105	0,47 --	114 1
85	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	346,97	146,41 81,23	2,33 0,88	50800 28184	808 305	29914 105	0,49 --	170 1
86	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	346,97	-47,10 -26,55	-0,05 -0,02	-16342 -9212	-17 -7	-9680 105	-0,15 --	-52 --
88	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	402,72	129,98 65,03	2,10 0,79	52346 26189	846 318	27832 105	0,39 --	157 2
89	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	402,72	-37,86 -19,17	-0,05 -0,02	-15247 -7720	-20 -8	-8115 105	-0,11 --	-44 --
90	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	402,72	173,10 78,30	1,88 0,72	69711 31533	757 290	33414 105	0,47 --	188 1
		ПОЛЫ ПО ТИПУ Л, S=206,55 м2, (АС-40)					214549 103539	3524 1334			629 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				214549				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				107486				
		Материалы -	Тенге								

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в ТЦ -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19460	344146			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге						121391		690
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				344146				

Локальная смета 2-1-1 Блок А.

		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
1	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	150	85,40	2,06	12809	309	2497	0,10	15
		м2		16,82	0,79	2524	118	94,5	--	1
2	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1750	85,40	2,06	149441	3609	29126	0,10	177
		м2		16,82	0,79	29443	1378	94,5	--	7
		ОТМОСТКА								
3	Е0127-55-1	Устройство асфальтобето нных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	320	487,78	--	156090	--	10902	0,17	53
		м2		28,46	--	9108	--	119,7	--	--
4	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подг отовкой поверхности поливинилацетатная/ОТКОСЫ/	0,5375	85,40	2,06	46	1	9	0,10	--
		м2		16,82	0,79	9	--	94,5	--	--
5	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	184,4573	111,76	0,58	20615	106	2873	0,09	16
		м		13,85	0,22	2554	42	110,7	--	--
6	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	95,4	180,18	2,35	17189	224	8199	0,54	51
		м2		90,05	0,90	8590	86	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			356190	4250			313
			Тенге			52228	1624			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			356190				
		Материалы -	Тенге			151498				
		Всего заработная плата -	Тенге				53852			

		Непредвиденные расходы в ЦЕН -		Тенге							
		Непормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74588	8054			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			434384				347
		Сметная заработная плата -		Тенге				61893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			434384				

Локальная смета 2-1-5 Блок Д.

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКА

35	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	376,57	159,18	2,91	59941	1097	33634	0,56	212
		м2		93,41	1,10	35177	414	94,5	0,01	2
36	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	376,57	-51,10	-0,06	-19241	-24	-10874	-0,17	-65
		м2		-30,53	-0,03	-11498	-9	94,5	--	--
38	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	264,85	140,26	2,63	37148	695	18964	0,45	119
		м2		74,78	0,99	19807	262	94,5	--	1
39	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	264,85	-40,75	-0,06	-10792	-17	-5524	-0,13	-33
		м2		-22,05	-0,03	-5839	-7	94,5	--	--
40	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	264,85	185,31	2,35	49081	622	22762	0,54	143
		м2		90,05	0,90	23848	238	94,5	--	1
47	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	287,5839	111,76	0,58	32141	165	4480	0,09	25
		м		13,85	0,22	3982	65	110,7	--	--
48	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	268,77	180,18	2,35	48427	632	23099	0,54	144
		м2		90,05	0,90	24201	242	94,5	--	1
64	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1,0875	85,40	2,06	93	2	18	0,10	--

66	Е0115-168-4	Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	376,57	152,18	2,91	59944	1027	38654	0,36	135	
				93,41	1,10	35177	414	94,5	0,01	2	
67	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	376,57	-51,10	-0,06	-19241	-24	-10874	-0,17	-65	
				-30,53	-0,03	-11498	-9	94,5	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			237497	4247			692	
			Тенге			113377	1610			8	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237497					
		Материалы -	Тенге			119869					
		Всего заработная плата -	Тенге				114987				
		Местные материалы -	Тенге			5					
		Накладные расходы -	Тенге			109318					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20809					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367625					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755	
		Сметная заработная плата -	Тенге				131385				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			367625					
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						**14625817**		
- в том числе оборудование			Тенге						**970317**		
Временные здания и сооружения			Тенге			2,72			371430		
Итого с временными			Тенге						14997247		
Производства работ в зимнее время			Тенге			0,7%			98189		
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге			0,4%			56108		
Затраты на выслугу лет			Тенге			1%			140269		
Итого в ценах 2001 года			Тенге						15291812		
Пересчет в текущих ценах			Тенге			2,38968			36542499		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			730850		
Сметная стоимость строительства			Тенге						37273349		
Налог на добавленную стоимость			Тенге			12%			4472802		

- в том числе: оборудование			Тенге					2648934

Принял:

ИНЖЕНЕР: ИП "Жакипов А.К."

Жакипов А.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ "Шымкентмелиорация"