Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жыл "05" желтоқсан Жаңаөзен қаласы

(объектінің орналасқан жері)

Жаңаөзен қаласының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы " 03 " желтоқсан № 117 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

тораға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі торағаның болып тағайындалады)
Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы - Қала әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

торағаның орынбасары мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі тораға орынбасары болып тағайындалады)
Машырыков Эльдар Қуатұлы - Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мелекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер: тапсырыс беруші
Шаудирбаев Талгат Калибаевич - «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Максимов Убин Зинелұлы - Жаңаөзен қаласы, Тенге ауылының әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары:
Саршиев Идрис Есболдиевич - Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері: Сапаров Нургелді Диябекұлы - Жаңаөзен ҚІІБ-ның ӘПБ-ның бастығының орынбасары, полиция капитаны
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары:
Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
Махамбетов Нұрлыбек Хамиұлы - «Гауһартас Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Кусаинов Асылбек Кайырбекович – «DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас мердігер: Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
«Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
Жаңаөзен қаласы, Теңге ауылы мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдіңнөмірі] (корпустың)
«Теңге селосының қалаішілік автоколік жолдары құрылысы» Нурпейсова көшесі» пайдалануға қабылдауды ұсынды.
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім» мемлекеттік мекемесінің 2014 жылғы «27» маусым №21 келісім шарт негізінде
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы « 16 » шілде №296 рұқсаты

3. Құрылысты автокөлік жолдары құрылысы
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер: «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____жоқ_____ жүзеге асырды.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа жобалау-смета құжаттамасын:
«Гауһартас Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметалық құжаттамасын әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____жоқ_____
(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

_____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс « 23» қазан 2013 жылы №15-0337/13 жүзеге асты.
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Маңғыстаумемсараптама» РМК
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы
«23» қазан 2013 жылы №15-0337/13 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: **06.2014ж.,** жұмыстың аяқталуы: **11.2014ж.**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: **5**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____нақты _____**8**_____ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: ____Жобалық сметалық құжаттама, жұмыс комиссиясының актісі _____
(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмері)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:_____
_____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынаганнан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер
(көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
«Теңге селосының қалаішілік автоколік жолдары құрылысы» Нурпейсова көшесі»	метр	3356,88	2014 жыл

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы **216 232 800 теңге**, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар **216 232 800 теңге**

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **216 232 800 теңге**.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **«Теңге селосының қалаішілік автоколік жолдары құрылысы» Нурпейсова көшесі»**
(обьектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Көшмағанбетов Тілек Жетхізгенұлы _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары:
Машырыков Эльдар Қуатұлы _____ (қолы)

Шаудирбаев Талгат Калибаевич _____ (қолы)

Максимов Убин Зинелұлы _____ (қолы)

Саршиев Идирс Есболдиевич _____ (қолы)

Сапаров Нургелді Диябекұлы _____ (қолы)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____ (қолы)

Махамбетов Нұрлыбек Хамиұлы _____ (қолы)

Кусаинов Асылбек Кайырбекович _____ (қолы)

Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы _____ (қолы)

ЗАКАЗЧИК: ***Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Алтынқұрық"***

Основание: **Договор №21 от 27.06.2014г.**
Наименование работ: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге"**
Строительство автомобильной дороги ул.Нурпейсова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **ноябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **ноябрь**	по монтажу обору-довани		на приобретение мат-ов	другие доп. расх		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**193 065 000,00**		**193 065 000,00**						**23 167 800,00**	**216 232 800,00**
в том числе:										
за ноябрь месяц 2014г.		**13 355 370,00**		**13 355 370,00**					**1 602 644,00**	**14 958 014,00**
-удержание по договору 5%		**667 769,00**		**667 769,00**					**80 132,00**	**747 901,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**12 687 601,00**		**12 687 601,00**					**1 522 512,00**	**14 210 113,00**
14 210 113,00(Четырнадцать миллионов двести десять тысяч сто тринадцать) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Договор №21 от 27.06.2014г.
Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге" (ул.Нурпейсова)**
Наименование объекта: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге" (ул.Нурпейсова)**

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,641	40097,59 -	339,59 140,94	65780 -	557 231	308 133	0,58 0,58	1 1
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	1709,10	613,78 5,94	15,35 5,06	1049015 10152	26237 8648	25005 133	0,03 0,02	57 30
3	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	1709,10	590,64 0,08	- -	1009463 137	- -	182 133	0,001 -	1 -
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 8см м2	6712	276,17 4,79	20,37 5,40	1853664 32150	136728 36220	90933 133	0,03 0,02	213 136
		Примыкания в начале трассы								
5	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при пере-мещении в кавалер, на расстояние до 10м м3	61	11,19 -	11,19 3,06	683 -	683 187	181 97	- 0,01	- 1

6	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	61	9,4 -	9,4 2,57	573 -	573 157	152 97	- 0,01	- 1
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20см м3	25	14,01 -	14,01 4,8	350 -	350 120	116 97	- 0,02	- -
8	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	25	1,39 -	1,39 0,42	35 -	35 11	10 97	- 0,002	- -
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	25	14,12 1,62	12,0 2,75	353 41	300 69	106 97	0,01 0,01	- -
10	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	127	14,12 10,24	3,88 0,78	1793 1300	493 99	1357 97	0,07 0,003	9 -
11	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	31	8,55 4,12	4,43 0,74	265 128	137 23	146 97	0,03 0,003	1 -
12	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	7	26,23 1,15	25,02 6,79	184 8	175 48	54 97	0,008 0,02	- -
13	Е010333-А1-1	Перевозка 1 группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км т	11,9	23,64 -	23,64 4,73	281 -	281 56	56 100	- 0,1	- 1
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	7	3,8 0,48	3,24 1,12	27 3	23 8	11 97	0,003 0,004	- -
15	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	7	12,51 -	12,51 4,28	88 -	88 30	29 97	- 0,01	- -
16	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	7	6,36 -	6,36 1,91	44 -	44 13	13 97	- 0,01	- -

17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	7	14,12 1,62	12,0 2,75	99 11	84 19	30 97	0,01 0,01	- -
18	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	31	8,55 4,12	4,43 0,74	265 128	137 23	146 97	0,03 0,003	1 -
19	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20см м2	97	676,27 6,41	17,83 5,07	65598 622	1729 492	1481 133	0,06 0,02	4 2
20	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20см из шебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	97	540,97 5	27,83 9,47	52474 485	2699 919	1867 133	0,03 0,03	3 3
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,078	40097,59 -	339,59 140,94	3128 -	26 11	15 133	0,58 0,58	- -
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	97	613,78 5,94	15,35 5,06	59537 576	1489 491	1419 133	0,03 0,02	3 2
23	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозер-нистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	97	590,64 0,08	- -	57292 8	- -	10 133	0,001 -	- -
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10см м2	31	276,17 4,79	20,37 5,40	8561 148	631 167	420 133	0,03 0,02	1 1
		Примыкания в конце трассы								
25	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при пере-мещении в кавалер, на расстояние до 10м м3	37	11,19 -	11,19 3,06	414 -	414 113	110 97	- 0,01	- 0
26	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	37	9,4 -	9,4 2,57	348 -	348 95	92 97	- 0,01	- 0

27	E0101-130-1	Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20см м3	15	14,01 -	14,01 4,8	210 -	210 72	70 97	- 0,02	- -
28	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	15	1,39 -	1,39 0,42	21 -	21 6	6 97	- 0,002	- -
29	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	15	14,12 1,62	12,0 2,75	212 24	180 41	64 97	0,01 0,01	- -
30	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	77	14,12 10,24	3,88 0,78	1087 788	299 60	823 97	0,07 0,01	6 -
31	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	6	26,23 1,15	25,02 6,79	157 7	150 41	46 97	- -	- -
32	E010333-A1-1	Перевозка 1 группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км т	10,2	23,64 -	23,64 4,73	241 -	241 48	48 100	- 0,1	- 1
33	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	6	3,8 0,48	3,24 1,12	23 3	19 7	9 97	- -	- -
34	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	6	12,51 -	12,51 4,28	75 -	75 26	25 97	- 0,01	- -
35	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	6	6,36 -	6,36 1,91	38 -	38 11	11 97	- 0,01	- -
36	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	6	14,12 1,62	12,0 2,75	85 10	72 16	25 97	0,01 0,01	- -
37	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	27	8,55 4,12	4,43 0,74	231 111	119 20	127 97	0,03 0,003	1 -

38	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20см м2	50	676,27 6,41	17,83 5,07	33813 321	891 253	763 133	0,06 0,02	2 1
39	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20см см из шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	77	540,97 5	27,83 9,47	41654 385	2143 729	1482 133	0,03 0,03	3 3
40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,06	40097,59 -	339,59 140,94	2470 -	21 9	12 133	0,58 0,58	- -
41	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	50	613,78 5,94	15,35 5,06	30689 297	768 253	732 133	0,03 0,02	2 1
42	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	50	590,64 0,08	- -	29532 4	- -	3637 90933	- -	- -
43	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 8см м2	27	276,17 4,79	20,37 5,40	7457 129	550 146	366 133	0,03 0,02	1 1
		Дорожные знаки 16шт								
44	Е101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	17,7	32,27 1,42	30,77 8,34	571 25	545 148	168 97	0,01 0,03	- -
45	Е010333-А1-1	Перевозка 2группы грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	30,09	23,64 -	23,64 4,73	711 -	711 142	142 100	- 0,1	- 3
46	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	17,7	3,8 0,48	3,24 1,12	67 8	57 20	27 97	- -	- -
47	Е0101-145-6	Планировка насыпи берм вручным способом м2	40	25,65 25,65	- -	1026 1026	- -	995 97	0,2 -	7 -
48	Е0101-134-1 т.ч.п-3.173 к=0,6	Уплотнение грунта 2 группы вручную м3	16	10,22 10,22	- -	165 165	- -	160 97	0,06 -	1 -

49	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	16	747,86 506,25	146,19 28,22	11966 8100	2339 452	11373 133	3,20 0,11	51 2
50	Спрайс	Металлические стойки высотой 3м шт	18	1374,03 -	- -	24733 -	- -	- -	- -	- -
51	Спрайс	Знак дорожных С-1 11. на опорах СМ-2: -1.11.1 шт	3	2198,45 -	- -	6595 -	- -	- -	- -	- -
52	Спрайс	Знак дорожных С-1 11. на опорах СМ-2: -1.11.2 шт	3	2198,45 -	- -	6595 -	- -	- -	- -	- -
53	Спрайс	Знак дорожных С-1 11. на опорах СМ-2: -1.31.3 шт	2	5422,85 -	- -	10846 -	- -	- -	- -	- -
54	Спрайс	Знак марки С-1 11. на опорах СМ-2: 2.3.2 шт	1	2198,45 -	- -	2198 -	- -	- -	- -	- -
55	Спрайс	Знак марки С-1 11. на опорах СМ-2: 2.3.3 шт	1	2198,45 -	- -	2198 -	- -	- -	- -	- -
56	Спрайс	Знак марки С-1 11. на опорах СМ-2: 2.4 шт	2	2198,45 -	- -	4397 -	- -	- -	- -	- -
		Информационно-указательные знаки.								
57	Спрайс	Знак марки С-1 11. на опорах СМ-2: -5.16.1 шт	2	2271,73 -	- -	4543 -	- -	- -	- -	- -
58	Спрайс	Знак марки С-1 11. на опорах СМ-2: -5.16.2 шт	2	2271,73 -	- -	4543 -	- -	- -	- -	- -
		Дорожная разметка.								
59	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	3,329	4349,35 450,00	1692,25 632,07	14479 1498	5634 2104	4791 133	3,18 2,85	11 9
60	E0127-65-2	Разметка пешеходного перехода, разметка 1:14:1 км	0,105	19799,05 450	1692,25 632,07	2079 47	178 66	151 133	3,18 2,85	- -
		Транспорт материалов								
61	E010333-A11 0-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, кл.груза 1 т	361,59	539,52 -	539,52 107,90	195085 -	195085 39017	39017 100	- 2,27	- 819

62	E010333-A11 0-1	Перевозка битума автомобилями- -цистернами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, кл.груза 1 т	1,759	809,28 -	809,28 161,86	1423 -	1423 285	285 100	- 3,4	- 6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			4672529 58846	386032 92221	- -		377 1023
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4672529	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			189606	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			293682	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5155816	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			237168	-	-		-
	Итого:					5392983				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			56626	-	-		-
	- Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			53930	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			21572	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			5525111	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			5525111	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,36981644		Тенге			13093500	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					261870	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			13355370	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			1602644	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		**Тенге**			**14958014**	-	-		-
	Удержание аванс 5%		Тенге			747901				
	Итого к оплате		**Тенге**			**14210113**				

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

ЗАКАЗЧИК: ***Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Алтынқұрық"***

Основание: **Договор №21 от 27.06.2014г.**
Наименование работ: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге"**
Строительство автомобильной дороги ул.Нурпейсова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **сентябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **сентябрь**	по монтажу оборудовани		на приобретение мат-ов	другие доп. расх		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**60 180 899,00**		**60 180 899,00**						**7 221 708,00**	**67 402 607,00**
в том числе:										
за сентябрь месяц 2014г.		**56 197 816,00**		**56 197 816,00**					**6 743 738,00**	**62 941 554,00**
-удержание по договору 5%		**2 809 891,00**		**2 809 891,00**					**337 187,00**	**3 147 078,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**53 387 925,00**		**53 387 925,00**					**6 406 551,00**	**59 794 476,00**
59 794 476,00 (пятьдесят девять миллионов семьсот девяноста четыре тысяч четыреста семьдесят шесть) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Договор №21 от 27.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге" (ул.Нурпейсова)**

Наименование объекта: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге" (ул.Нурпейсова)**

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накład-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20см м2	26314,36	676,27 6,41	17,83 5,07	17795574 168675	469054 133348	401691 133	0,06 0,02	1095 481
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	3984,54	540,97 5	27,83 9,47	2155498 19923	110871 37746	76699 133	0,03 0,03	131 133
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			19951072 188598	579926 171094	- -		1227 614
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19951072	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			478390	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1253961	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21683422	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			997437	-	-		-
	Итого:					22680859				-

	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,105%	Тенге			250623	-	-		-
	- Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			226809	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			90723	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			23249015	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			23249015	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,36981644	Тенге			55095898	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1101918	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			56197816	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			6743738	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**62941554**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			3147078				
	Итого к оплате	**Тенге**			**59794476**				
	в том числе								
	НДС 12%	Тенге			6406551				
	СМР	Тенге			53387925				

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: *Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"*

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Алтынқұрық"*

Основание: **Договор №21 от 27.06.2014г.**
Наименование работ: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге"**
Строительство автомобильной дороги ул.Нурпейсова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **октябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **октябрь**	по монтажу обору-довани		на приобретение мат-ов	другие доп. расх		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**173 573 232,00**		**173 573 232,00**						**20 828 788,00**	**194 402 020,00**
в том числе:										
за октябрь месяц 2014г.		**119 528 731,00**		**119 528 731,00**					**14 343 448,00**	**133 872 179,00**
-удержание по договору 5%		**5 976 437,00**		**5 976 437,00**					**717 172,00**	**6 693 609,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**113 552 294,00**		**113 552 294,00**					**13 626 276,00**	**127 178 570,00**
127 178 570,00 (Сто двадцать семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Договор №21 от 27.06.2014г.

Наименование раблт: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге" (ул.Нурпейсова)**
Строительство автомобильной дороги ул.Нурпейсова

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований т-20см из щебня фр.40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	24164	540,97 5	27,83 9,47	13071888 120820	672373 228911	465143 133	0,03 0,03	797 807
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	16,12	40097,59 -	339,59 140,94	646365 -	5474 2272	3022 133	0,58 0,58	9 9
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	16795	613,78 5,94	15,35 5,06	10308459 99762	257828 84983	245711 133	0,03 0,02	564 297
4	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	16795	590,64 0,08	- -	9919799 1344	- -	1787 133	0,001 -	12 -
		Транспорт материалов								
5	Е010333-А110-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, кл.груза 1 т	3275,0	539,52 -	539,52 107,90	1766928 -	1766928 353386	353386 100	- 2,27	- 7421

6	Е010333-А11 0-1	Перевозка щебеня автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, кл.груза 1 т	10385,84	539,52 -	539,[illegible] 107,90	5603368 -	5603368 1120674	1120674 100	- 2,27	- 23534
7	Е010333-А11 0-1	Перевозка битума автомобилями- -цистернами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, кл.груза 1 т	16,12	809,28 -	809,28 161,86	13046 -	13046 2609	2609 100	- 3,4	- 55
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			41329853 221926	8319017 1792834	- -		1383 32123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41329853	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2192332	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2621661	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46143845	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			2122617	-	-		-
	Итого:					48266462				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			506798	-	-		-
	- Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			482665	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			193066	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			49448990	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			49448990	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,36981644		Тенге			117185031	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2343701	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			119528731	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			14343448	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		**Тенге**			**133872179**	-	-		-
	Удержание аванс 5%		Тенге			6693609				
	Итого к оплате		**Тенге**			**127178570**				

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

ЗАКАЗЧИК: ***Государственное учреждеие "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Алтынқұрық"***

Наименование работ: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге". Строительство автомобильной дороги ул.Нурпейсова.**

Основание: **Договор №21 от 27.06.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 983 083,00**		**3 983 083,00**						**477 970,00**	**4 461 053,00**
в том числе:										
за август месяц 2014г.		**3 983 083,00**		**3 983 083,00**					**477 970,00**	**4 461 053,00**
-удержание по договору 5%		**199 154,00**		**199 154,00**					**23 899,00**	**223 053,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**3 783 929,00**		**3 783 929,00**					**454 071,00**	**4 238 000,00**
4 238 000,00 (Четыре миллионнов двести тридцать восемь тысяч) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК" Тоибоков

"ПОДРЯДЧИК"

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Договор № 21 от 27.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге" (ул. Нурпейсова)**

Наименование объекта: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге" (ул. Нурпейсова)**

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		На восстановление оси трассы, отвод земель										
1.	С п1,2ст поста-новл.госстроя	Отвод земелли под дорогу га	3.256	8040 / -	- / -	26178 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
2.	Ссб. цен на изыск.работы	Восстановление оси дороги км	3.35688	7097 / -	- / -	23824 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
		Земляные работы										
3.	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при пере-мещении в кавалер, на расстояние до 10м м3	2272	11.19 / -	11.19 / 3.06	25424 / -	25424 / 6952	6744 / 97	- / 0.01	- / 23		
4.	Е0101-25-10 к=4	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер на расстояние до 10м м3	2272	37.6 / -	37.6 / 10.28	85424 / -	85424 / 23360	22659 / 97	- / 0.03	- / 76		
5.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	1102	12.61 / -	12.61 / 4.38	13899 / -	13899 / 4822	4677 / 97	- / 0.01	- / 16		
6.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными	1002	12.51	12.51	12533	12533	4161	-	-		

		катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3		-	28	-	4290	97	0,01	14
7.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	1002	6,36 -	6,36 1,91	6368 -	6368 1916	1859 97	- 0,01	- 6
8.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1002	14,12 1,62	12,0 2,75	14146 1623	12021 2750	4243 97	0,01 0,01	12 12
9.	Е0101-145-1-2 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	32371	8,55 4,12	4,43 0,74	276634 133369	143266 24044	152690 97	0,03 0,003	903 81
10.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	6872	14,12 10,24	3,88 0,78	97027 70369	26657 5342	73440 97	0,07 -	498 12
11.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм. 0,65м3 м3	1620	26,23 1,15	25,02 6,79	42491 1863	40534 10993	12471 97	0,008 0,02	13 38
12.	Е010333-А1-1	Перевозка 1 группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км,класс груза 1 т	2754	23,64 -	23,64 4,73	65105 -	65105 13021	13021 100	- 0,1	- 273
13.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1620	3,8 0,48	3,24 1,12	6158 778	5255 1814	2514 97	0,003 0,004	5 6
14.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	1473	12,51 -	12,51 4,28	18424 -	18424 6306	6117 97	- 0,01	- 21
15.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	1473	6,36 -	6,36 1,91	9361 -	9361 2817	2733 97	- 0,01	- 9
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1473	14,12 1,62	12,0 2,75	20795 2386	17672 4043	6237 97	0,01 0,01	18 18

17.	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	6712	8,55 4,12	43 0,74	57359 27653	29706 4985	31660 97	0,03 0,003	187 17
		Дорожная одежда								
18.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей т-20см м2	534,64	676,27 6,41	17,83 5,07	361561 3427	9533 2711	8163 133	0,14 0,04	77 22
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			1162710 213815	491475 115181	- -		1526 627
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1162710	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			353386	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			73079	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1589174	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			18355	-	-		-
	Итого:					1607529				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,105%		Тенге			17763	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			16075	-	-		-
	затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			6430	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			1647797	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			1647797	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,36981644		Тенге			3904983	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					78100	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			3983083	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			477970	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		**Тенге**			**4461053**	-	-		-
	Удержание аванс 5%		Тенге			223053				
	Итого к оплате		**Тенге**			**4238000**				
	в том числе									
	НДС 12%		Тенге			454071				
	СМР		Тенге			3783929				

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____