Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Болашак-МА"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80

наименование, адрес

Объект 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. ОВ

# А К Т № 6

## о приемке выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Система отопления** | | | | | | | | |
| 1 | 5 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 1221 | 319,15 | 7,9 | 389682 | 9646 | 366808 | 1,29 | 1575 |
| | | | | м | 231,75 | 2,95 | 282967 | 3602 | 128 | 0,01 | 18 |
| 2 | 6 | С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1134,309 | 77 | | 87342 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 3 | 7 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 456,5 | 419,52 | 12,19 | 191511 | 5565 | 173584 | 1,64 | 749 |
| | | | | м | 292,5 | 4,57 | 133526 | 2086 | 128 | 0,02 | 10 |
| 4 | 8 | С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 410,393 | 50 | | 20520 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 5 | 9 | С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04- | Хомутики для крепления труб | 19,27 | 1523,78 | | 29363 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2003, СП 8.02 | Шайба М8Х30 мм | 1927,5 | 8 | | 15420 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 7 | 11 | С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04- | Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм | 192,5 | 86 | | 16555 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 8 | 25 | Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX | 1873,500 | 72,96 | 16,85 | 136698 | 31568 | 80411 | 0,21 | 395 |
| | | | | м | 38,59 | 4,33 | 72298 | 8112 | 100 | 0,03 | 47 |
| 9 | 26 | С11031-226 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | 598,4 | 80 | | 47872 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 10 | 27 | С11031-228 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | 1385,45 | 93 | | 128847 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 11 | 28 | С11031-230 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | 14,3 | 119 | | 1702 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 12 | 29 | С11031-231 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | 38,5 | 150 | | 5775 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 13 | 30 | С11031-233 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 | 24,2 | 161 | | 3896 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1075183** | **46779** | | | **2719** |
| | | | | | | | **488791** | **13800** | | | **75** |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | **80411** | | | | |
| | | | **На сантехнические работы** | | | | **540392** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с накладными | | | | 1695980 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМНПЗ | | | | 101759 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1797745 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 % | | | | 1817520 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 1837149 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1844419 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1862594 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 5097499 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 101950 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 5199449 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 623934 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 5823383 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 5823383 | | | | |

**Заказчик:** _____
(подпись)

**Подрядчик:** _____
(подпись)

**Объем подтверждаю:**

**тех.надзор**_____