Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Болашак-МА"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80

наименование, адрес

Объект 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. ВК

А К Т № 7

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Холодное водоснабжение								
1	5	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	109	318,09	12,19	34672	1329	41447	1,64	179
				м	292,5	4,57	31883	498	128	0,02	2
2	6	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	102	38		3876				
				м							
3	7	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	201	60		12060				
				м							
4	8	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	216	249,83	7,9	53963	1706	64890	1,29	279
				м	231,75	2,95	50058	637	128	0,01	3
5	9	С130904-1183 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	27	528		14256				
				шт.							
6	11	Е0126-35-1#Изм. и	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	415	72,96	16,85	30280	6993	17812	0,56	

7	12	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	358	61		21838				
				м							
8	13	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	17	73		1241				
				м							
9	14	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	28	81		2268				
				м							
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение				174454				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
10	60	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	216	319,15	7,9	68936	1706	64890	1,29	279
				м	231,75	2,95	50058	637	128	0,01	3
11	61	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	109	419,52	12,19	45728	1329	41447	1,64	179
				м	292,5	4,57	31883	498	128	0,02	2
12	62	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	98	50		4900				
				м							
13	63	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	201	77		15477				
				м							
14	64	Е0126-35-1#Изм. и	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	515	72,96	16,85	37576	8678	22104	0,21	109
				м	38,59	4,33	19874	2230	100	0,03	13
15	65	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	358	80		28640				
				м							
16	66	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	142	93		13206				
				м							
17	67	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	57	106		6042				
				м							

		[illegible]	[illegible] коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при 130°С, сопротивлением диффузии водяного пара равным или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	12 м	119		1428				
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				**221934**				
			Раздел: Канализация								
19	119	E0116-8-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	120	1502,05	10,58	180246	1270	22727	0,77	92
				м	144	3,96	17280	475	128	0,02	2
20	120	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	415	748,88	1,43	310785	593	54671	0,56	232
				м	102,38	0,54	42488	224	128	0	1
			Итого по разделу: Канализация				**491031**				
			ИТОГО:				**887418**	**23603**			**1436**
							259537	**6996**			**38**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**39916**				
			На сантехнические работы				**290072**				
			Всего накладных расходов:				**329987**				
			Итого с накладными				**1217406**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**73044**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1290450**				
			Итого с временными, 1,1 %				**1304645**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1318735**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1323954**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1337000**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**3659067**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**73181**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3732248**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**447870**				
			Итого с НДС				**4180118**				
			Всего:				**4180118**				

Заказчик _____
(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью

Подрядчик: _____
(подпись)

Казакстан Республикасы Алматы облысы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Болашак-М» Алматинская обл. Товарищество с ограниченной ответственностью «Болашак-М»