Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Болашак-МА"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80
наименование, адрес

Объект 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. Раздел АР

А К Т № 9

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы жилого помещения Тип 2								
1	5	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	443,2	212,69	13,43	94266	5952	39054	0,45	199
				м2	66,6	5,04	29517	2234	123	0,02	11
2	6	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 70мм/	443,2	310,43	6,7	137583	2969	4797	0,04	20
				м2	6,3	2,5	2792	1108	123	0	1
3	7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	443,2	155,91	9,95	69099	4410	30495	0,36	158
				м2	52,2	3,74	23135	1658	123	0,02	8
4	8	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 40мм/	443,2	85,27	2,68	37792	1188	1919	0,02	8
				м2	2,52	1	1117	443	123	0	1
			Итого по разделу: Полы				338740				
			Раздел: Двери								
5	42	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	89,04	330,85	32,08	29459	2856	30385	1,49	133
				м2	272,25	12,13	24241	1080	120	0,06	5
6	43	С12022-1 прим.	Двери стальные неутепленные	42	25100		1054200				
				шт							
7	48	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300		24600				
				м2							

				м							
			Итого по разделу: Двери				1113419				
			Раздел: Окна								
9	58	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка витража алюминиевого с поворотными створками	26,3	10325,93	18,88	271572	496	5605	1,02	27
				м2	171,01	6,57	4498	173	120	0,03	1
10	64	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	374,3	2800		-1048040				
				м2							
11	65	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	374,3	4963		1857651				
				м2							
12	66	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	206,4	435,9	2,02	89970	417	14002	0,39	81
				м	64,13	0,48	13236	98	105	0	0
			Итого по разделу: Окна				1171153				
			Раздел: Отделка потолков								
14	74	Е0115-64-4	Левкас потолков до 3мм /сухими смесями/	851,2	156,6	3,94	133298	3354	92594	0,55	471
				м2	102,11	1,49	86916	1268	105	0,01	6
			Итого по разделу: Отделка потолков				133298				
			Раздел: Отделка стен								
15	77	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	634,2	216,4	2,11	137244	1340	81121	0,64	406
				м2	121,5	0,32	77055	203	105	0,04	27
16	78	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	298,8	83,98	1,19	25094	356	19060	0,37	111
				м2	60,3	0,45	18018	134	105	0	1
17	79	Е0115-64-3	Левкас стен до 3мм /сухими смесями/	2304,3	127,68	3,43	294213	7904	181560	0,46	1049
				м2	73,73	1,31	169896	3019	105	0,01	15
			Итого по разделу: Отделка стен				456551				
			Раздел: Наружная отделка								
18	89	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	289,2	144,14	0,62	41686	179	23652	0,43	126
				м2	69,08	0,23	19978	67	118	0	0
19	90	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 17,76м/	47,4	11,43	0	542	0	258	0,03	1
				м2	4,62	0	219	0	118	0	0

20	91	3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции стен с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с слоем толщ 150мм/И-175/	261,8	1114,24	46,9	291707	12278	128933			
				м2	437,79	31,25	114613	8180	105	0,14	38	
21	92	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	121,46	11040		1340918					
				м3								
			Итого по разделу: Наружная отделка									
			Раздел: Кровля				1674854					
22	126	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	508,2	72,84	0,42	37017	213	9120	0,09	47	
				м2	14,92	0,16	7582	81	119	0	0	
23	127	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8	508,2	536,83	18,33	272817	9315	18983	0,14	70	
				м2	24,53	6,86	12466	3486	119	0,03	17	
24	128	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих стяжек из керамзитобетона толщиной 15 мм	508,2	155,48	15,94	79015	8101	24559	0,24	123	
				м2	34,65	5,96	17609	3029	119	0,03	15	
25	129	Е0112-17-2 К=185	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек из керамзитобетона /до ср. 200мм/	492,6	1146,75	25,9	564888	12758	17351	0,17	82	
				м2	20,35	9,25	10024	4557	119	0,06	27	
26	130	Е0112-17-2 К=100	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек из керамзитобетона /до ср. 115мм/	15,6	619,86	14	9670	218	297	0,09	1	
				м2	11	5	172	78	119	0,03	0	
			Итого по разделу: Кровля				963407					
			ИТОГО:				5851421	74304			3771	
			Накладные расходы :				633084	30896			173	
			На общестроительные работы									
			Всего накладных расходов:				723745					
			Итого с накладными				723745					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6575166					
			СУММИЗ									
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				394510					
			Итого с временными, 1,1 %				6969676					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7046342					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7122442					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7150627					
							7221090					

			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				19762493					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				395250					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20157743					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2418929					
			Итого с НДС				22576672					
			Всего:				22576672					

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: _____
(подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____

Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы
Республика Казахстан

Подрядчик: _____
(подпись)