Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Болашак-МА"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80
наименование, адрес

Объект 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. Раздел ОВ

А К Т № 10

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система отопления								
1	5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	84,2	319,15	7,9	26872	665	25295	1,29	109
				м	231,75	2,95	19513	248	128	0,01	1
2	6	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	84,2	77		6483				
				м							
3	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	130,9	419,52	12,19	54915	1596	49775	1,64	215
				м	292,5	4,57	38288	598	128	0,02	3
4	8	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	205,7	50		10285				
				м							

5	9	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-	Хомутики для крепления труб	11,43 100шт	1523,78		17417					
6	10	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-	Шайба М8Х30 мм	810 шт	8		6480					
7	11	С130810-263 Изм. и	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	85 шт	86		7310					
8	13	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	35 м	135,48 52,2	3,96 1,49	4742 1827	139 52	2405 128	0,3 0,01	10 0	
9	14	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	13 м	157,48 52,2	3,96 1,49	2047 679	51 19	893 128	0,3 0,01	4 0	
10	15	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	28 м	178,48 52,2	3,96 1,49	4997 1462	111 42	1924 128	0,3 0,01	8 0	
11	25	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	108,8 м	72,96 38,59	16,85 4,33	7938 4199	1833 471	4670 100	0,21 0,03	23 3	
12	26	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	598,4 м	80		47872					
13	27	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	25,2 м	93		2344					
			Итого по разделу: Система отопления				199703					
			ИТОГО:				199702	4393			369	
			Накладные расходы :				65968	1430			7	
			На общестроительные работы				4670					
			На сантехнические работы				80293					
			Всего накладных расходов:									

			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				284665				
			СУММНЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17080				
			Итого с временными, 1,1 %				301745				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				305064				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				308359				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				309579				
							312630				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				855598				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17112				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				872710				
			Итого с НДС				104725				
							977435				
			Всего:								
							977435				

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____ Шонтобаев А.С

Мегалиты Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан

Подрядчик: _____ (подпись) Манкыпасов Б