Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БизнесСтройКомп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматысейсмозащита"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство под установку системы посадки ILS ВПП-12 в г. Актау Актауского филиала РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09102018/BAS от 09.10.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.06.2019	09.10.2018	06.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок КРМ-116				
1	1	2306-0133-0916 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4 х6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,077	1142657,28	87413
			Сметная прибыль			*84641,28*	*6475*
2	2	2306-0133-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	458382,24	25715
			Сметная прибыль			*33954,24*	*1905*
3	3	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86/Муфта концевая 1кВ для 4-жильного кабеля внутренней установки ЕРКТ 0031-СЕЕО1 тип принять по спецификации	шт.	4,000	11714,76	46859
			Сметная прибыль			*867,76*	*3471*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15,000	415,80	6237
			Сметная прибыль			*30,80*	*462*
5	5	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	25,000	1487,16	37179
			Сметная прибыль			*110,16*	*2754*
6	6	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	20,000	1113,48	22270
			Сметная прибыль			*82,48*	*1650*
7	7	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	110,000	496,80	54648
			Сметная прибыль			*36,80*	*4048*
8	8	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	1947,24	58417
			Сметная прибыль			*144,24*	*4327*
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	167,000	770,63	128695
			Накладные расходы			*186,67*	*31174*
			Сметная прибыль			*57,08*	*9533*
10	10	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	167,000	730,43	121982
			Накладные расходы			*205,30*	*34286*
			Сметная прибыль			*54,11*	*9036*
11	11	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования/прим/	шт.	4,000	33294,81	133179
			Накладные расходы			*8689,03*	*34756*
			Сметная прибыль			*2466,28*	*9865*
			Раздел: Участок ГРМ-116				
12	12	2306-0133-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4 х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,031	2682033,12	82070
			Сметная прибыль			*198669,12*	*6079*
13	13	2306-0133-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	458382,24	9351
			Сметная прибыль			*33954,24*	*693*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86/Муфта концевая 1кВ для 4-жильного кабеля внутренней установки ЕРКТ 0031-СЕЕО1 тип принять по спецификации	шт.	4,000	11714,76	46859
			Сметная прибыль			*867,76*	*3471*
15	15	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-1CT-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86/Муфта соединительная 1кВ POLJ-01/4x10-35 тип принять по спецификации	шт.	2,000	14137,20	28274
			Сметная прибыль			*1047,20*	*2094*
16	16	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,000	415,80	2079
			Сметная прибыль			*30,80*	*154*
17	17	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	15,000	1487,16	22307
			Сметная прибыль			*110,16*	*1652*
18	18	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	20,000	777,60	15552
			Сметная прибыль			*57,60*	*1152*
19	19	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,000	2393,28	16753
			Сметная прибыль			*177,28*	*1241*
20	20	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	86,000	43,20	3715
			Сметная прибыль			*3,20*	*275*
21	21	1308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Демонтаж дизель-генератора ДРА-15	шт.	1,000	55141,68	55142
			Накладные расходы			*16043,81*	*16044*
			Сметная прибыль			*4084,57*	*4085*
22	22	4131-0101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	2,000	365,04	730
			Сметная прибыль			*27,04*	*54*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2,000	368,28	737
			Сметная прибыль			*27,28*	*55*
24	24	4131-0101-0602 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	2,000	365,04	730
			Сметная прибыль			*27,04*	*54*
25	25	1308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Монтаж дизель-генератора ДРА-15	шт.	1,000	110815,92	110816
			Накладные расходы			*32087,63*	*32088*
			Сметная прибыль			*8208,59*	*8209*
26	26	1101-0101-0503 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	20,000	128,55	2571
			Накладные расходы			*25,61*	*512*
			Сметная прибыль			*9,52*	*190*
27	27	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,500	6396,15	9594
			Накладные расходы			*2479,13*	*3719*
			Сметная прибыль			*473,79*	*711*
28	28	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка вытесненного грунта	м3	7,500	269,64	2022
			Накладные расходы			*49,09*	*368*
			Сметная прибыль			*19,97*	*150*
29	29	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	14,625	1868,40	27325
			Сметная прибыль			*138,40*	*2024*
30	30	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7,500	30,56	229
			Накладные расходы			*7,79*	*58*
			Сметная прибыль			*2,26*	*17*
31	31	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	153,000	770,63	117906
			Накладные расходы			*186,67*	*28560*
			Сметная прибыль			*57,08*	*8734*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	298957,13	5381
			Накладные расходы			*118870,08*	*2140*
			Сметная прибыль			*22144,97*	*399*
33	33	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка в траншее	м	12,000	1223,18	14678
			Накладные расходы			*395,53*	*4746*
			Сметная прибыль			*90,61*	*1087*
34	34	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,086	32918,50	2831
			Накладные расходы			*9678,53*	*832*
			Сметная прибыль			*2438,41*	*210*
35	35	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5,000	796,84	3984
			Накладные расходы			*271,22*	*1356*
			Сметная прибыль			*59,03*	*295*
36	36	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	11,200	25,13	281
			Накладные расходы			*5,59*	*63*
			Сметная прибыль			*1,86*	*21*
37	37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,800	1726,14	4833
			Накладные расходы			*669,05*	*1873*
			Сметная прибыль			*127,86*	*358*
38	38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,200	275,12	3081
			Накладные расходы			*92,29*	*1034*
			Сметная прибыль			*20,38*	*228*
39	39	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	123,000	593,63	73017
			Накладные расходы			*165,42*	*20347*
			Сметная прибыль			*43,97*	*5409*
40	40	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	30,000	730,43	21913
			Накладные расходы			*205,30*	*6159*
			Сметная прибыль			*54,11*	*1623*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	33294,81	133179
			Накладные расходы			*8689,03*	*34756*
			Сметная прибыль			*2466,28*	*9865*
42	42	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	16665,42	33331
			Накладные расходы			*6206,94*	*12414*
			Сметная прибыль			*1234,48*	*2469*
			Раздел: Участок ДП КРМ-296				
43	43	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6986,04	6986
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*517,48*	*517*
44	44	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1,000	1016,28	1016
			Сметная прибыль			*75,28*	*75*
45	45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4074,54	4075
			Накладные расходы			*1014,48*	*1014*
			Сметная прибыль			*301,82*	*302*
46	46	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	502,20	502
			Сметная прибыль			*37,20*	*37*
47	47	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	180404,28	1840
			Сметная прибыль			*13363,28*	*136*
48	48	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5,000	1487,16	7436
			Сметная прибыль			*110,16*	*551*
49	49	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	10,000	496,80	4968
			Сметная прибыль			*36,80*	*368*
50	50	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,500	2393,28	1197
			Сметная прибыль			*177,28*	*89*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	2,000	5330,12	10660
			Накладные расходы			*2065,94*	*4132*
			Сметная прибыль			*394,82*	*790*
52	52	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,000	1423,09	1423
			Накладные расходы			*551,58*	*552*
			Сметная прибыль			*105,41*	*105*
53	53	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1/вывоз лишнего грунта/. Расстояние перевозки 50 км	т	1,950	1868,40	3643
			Сметная прибыль			*138,40*	*270*
54	54	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1,000	30,56	31
			Накладные расходы			*7,79*	*8*
			Сметная прибыль			*2,26*	*2*
55	55	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	18,000	770,63	13871
			Накладные расходы			*186,67*	*3360*
			Сметная прибыль			*57,08*	*1028*
56	56	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	298957,13	2392
			Накладные расходы			*118870,08*	*951*
			Сметная прибыль			*22144,97*	*177*
57	57	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка в траншее	м	2,000	1223,18	2446
			Накладные расходы			*395,53*	*791*
			Сметная прибыль			*90,61*	*181*
58	58	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,000	1742,91	5229
			Накладные расходы			*605,09*	*1815*
			Сметная прибыль			*129,10*	*387*
59	59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,000	1571,64	1572
			Накладные расходы			*609,16*	*609*
			Сметная прибыль			*116,42*	*116*
60	60	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	8,000	593,63	4749

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*165,42*	*1323*
			Сметная прибыль			*43,97*	*352*
61	61	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	10,000	730,43	7304
			Накладные расходы			*205,30*	*2053*
			Сметная прибыль			*54,11*	*541*
			ИТОГО:				**1655209**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**286284**
			Сметная прибыль				**122608**
			Итого с временными		**2,32 %**	**38 401**	**1 693 610**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**24 388**	**1 717 998**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 752 358**
			Итого с НДС		**12 %**	**210 283**	**1 962 641**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "БизнесСтройКомп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор

Золотухин А.В.