46

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №264/43-11 от 25 июля 2011г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Строительно-монтажные работы по системе сбора НГС на УПН-1 от добывающей скв. №66.*

Сумма договорной цены: 46 167 439 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **август** **2011г.** **100%** **46 167 439 тенге**

Оценка качества работ: _____

НДС в том числе

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
		I. Строительство выкидной НГЛ Ø4" от скв. №66 до скв. №51 протяженностью 1000 м									
1	Ук. расчёт	Устройство площадки камеры-приёма с обвязкой. Раздел АС, ТХ.									8 702 872
2	Ук. расчёт	Устройство площадки камеры-пуска с обвязкой. Раздел АС, ТХ.									8 702 872
3	Ук. расчёт	Земляные работы									2 531 187
4	Ук. расчёт	Прокладка трубопровода									1 265 594
5	Ук. расчёт	Очистка полости, калибровка, испытание и осушка трубопровода									949 195
6	Ук. расчёт	Срезка и рекультивация растительного слоя									1 581 992
		Итого:									**23 733 712**
		II. Стр-во выкидной НГЛ Ø4"от скв. №66 до скв.№115 протяженностью 2000 м									
7	Ук. расчёт	Демонтаж существующего трубопровода Ø4" от скв. №115 L=200 метров									1 074 919
8	Ук. расчёт	Устройство площадки камеры-пуска с обвязкой на скв. №66. Раздел АС, ТХ.									8 702 872
9	Ук. расчёт	Земляные работы									5 062 374

10	Ук. расчёт	Прокладка трубопровода									2 531 187
11	Ук. расчёт	Очистка полости, калибровка, испытание и осушка трубопровода									1 898 390
12	Ук. расчёт	Срезка и рекультивация растительного слоя									3 163 984
		Итого:									**22 433 727**
		Всего по акту:									**46 167 439**

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2011г.

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев