Счет-фактура № 16 от 28 июня 2013 г. (1)

(1а)

Дата оборота по реализации: 28.06.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данайхан-Стройтех" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000358, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 10/2, корпус ВП11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028105, от 08.11.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ21998BTB0000066250, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Догвоор подряда № АН/Под/АРК/50/1/ТФ от 05.06.2013 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул, Сыганак д10/2 ВП-10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 050940000358, Товарищество с ограниченной ответственностью "Данайхан-Стройтех", Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 10/2, корпус ВП11 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070140000372, ИНН/КПП: , Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Неруд", г. Астана, ул, Сыганак д10/2 ВП-10 (9)

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Неруд" **(10)**

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 070140000372, ИНН/КПП: , г. Астана, ул, Сыганак д10/2 ВП-10 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ05998BTB0000064889, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-мотажные работы	тенге	14	1 296 271,21	18 147 797,00	12%	2 177 736,00	20 325 533,00		
Всего по счету:					**18 147 797,00**		**2 177 736,00**	**20 325 533,00**		

Руководитель: Жекеев И. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шостова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "АБК Неруд"
Субподрядчик: ТОО "Данайхан Стройтех"
Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь
Наименование объекта - Водопропускные трубы(Карагандинская область) Перегон раз.Дорожный-ст.Шубарколь

Акт выполненных работ за июнь 2013 года

на Новую прямоугольную железобетонную трубу 2 отв.2,5х4,0м (Карагандинская область)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГОЛОВКИ								
1	Е0101-17-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы 35г с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			123,93	75,56	73,23	9364	9076	1555	0,01	2
		м3		2,15	10,78	266	1337	97	0,04	5
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом								
			13,77	467,10	--	6432	--	7268	2,98	41
		м3		467,10	--	6432	--	113	--	--
3	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			13,77	134,78	--	1856	--	2097	0,83	11
		м3		134,78	--	1856	--	113	--	--
4	Е010333-А1-1	Перевозка грунта в накопитель автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			268,515	19,70	19,70	5290	5290	1058	--	--
		т		--	3,94	--	1058	100	0,08	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	137,7	3,22	2,88	444	397	144	--	--
		м3		--	1,08	--	149	97	0,01	1
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	137,7	3,77	3,24	520	447	214	--	--
		м3		0,48	1,12	66	154	97	--	1
7	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	11,8524	2267,37	38,67	26874	458	4195	1,99	24
		м3		310,50	14,24	3680	169	109	0,07	1
8	Е0130-3-2	Устройство подготовки из смеси гравия с песком под фундаменты	11,73	1191,42	33,87	13975	397	3525	1,94	23
		м3		263,25	12,47	3088	146	109	0,06	1
9	Е0127-72-1	Пропитка щебеночных оснований битумом	0,871998	339,59	339,59	296	296	163	0,58	1
		т		--	140,94	--	123	133	0,58	1
10	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,898158	39844,75	427,75	35787	384	194	0,29	--
		т		45,00	117,15	40	105	133	0,44	--
11	Е0127-72-1	Проливка щебня цементным раствором	0,6732	339,59	339,59	229	229	126	0,58	--
		т		--	140,94	--	95	133	0,58	--
12	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	0,306	6540,00	--	2001	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов В20,F200	27,54	10293,92	532,08	283495	14654	16994	2,55	70
		м3		434,25	131,85	11959	3631	109	0,43	12
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,54	78,00	--	2148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	0,8772	1860,15	922,50	1632	809	610	2,44	2
		м3		398,25	239,85	349	210	109	0,82	1
16	С143023-133 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты фундамента № 12 /ТП 3.501-104/	2,04	6840,00	--	13954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143023-134 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты фундамента № 13 /ТП 3.501-104/	2,04	8330,00	--	16993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0130-7-1	Устройство монолитного лотка В20,F300	8,874	10293,92	532,08	91348	4722	5476	2,55	23
		м3		434,25	131,85	3854	1170	109	0,43	4
19	Е0130-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	11,8932	3226,26	697,50	38371	8296	7951	2,54	30
		м3		432,00	181,35	5138	2157	109	0,62	7
20	Е0130-66-5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	11,8932	2844,88	888,75	33835	10570	9617	3,02	36
		м3		510,75	231,08	6074	2748	109	0,79	9
21	С143023-89 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Звено ЗП20.100 /ТП 3.503.1-177.93/	2,04	205000,00	--	418200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С143023-79 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	2,04	166400,00	--	339456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С143023-60 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стенка откосная СТ-2/ТП 3.503.1-177.93/	2,04	79300,00	--	161772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С143023-61 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	2,04	35700,00	--	72828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной оголовочных звеньев	33,864	1094,61	20,67	37068	700	6095	0,91	31
		м2		157,50	7,61	5334	258	109	0,31	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0130-78-5	Устройство гидроизоляции блоков фундамента на основе лака ХП-734 двухслойной	42,738	482,42	--	20617	--	5723	0,73	31
		м2		122,85	--	5250	--	109	--	--
27	Е0130-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной откосных крыльев	30,396	485,73	--	14764	--	4070	0,73	22
		м2		122,85	--	3734	--	109	--	--
28	Е0101-17-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка в накопителе грунта 3(35г) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)	74,46	75,56	73,23	5626	5453	934	0,01	1
		м3		2,15	10,78	160	803	97	0,04	3
29	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	145,197	19,70	19,70	2860	2860	572	--	--
		т		--	3,94	--	572	100	0,08	12
30	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	74,46	3,22	2,88	240	214	78	--	--
		м3		--	1,08	--	80	97	0,01	--
31	Е0101-27-5	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	74,46	3,35	3,35	250	250	84	--	--
		м3		--	1,16	--	87	97	--	--
32	Е0101-27-11	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 20м)	74,46	4,45	4,45	331	331	111	--	--
		м3		--	1,54	--	115	97	0,01	--
33	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	63,24	3,77	3,24	239	205	98	--	--
		м3		0,48	1,12	30	71	97	--	--
34	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	74,46	25,65	5,38	1910	400	1464	0,13	10
		м3		20,27	--	1509	--	97	--	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	74,46	14,12	12,00	1051	893	315	0,01	1
		м3		1,62	2,75	121	204	97	0,01	1
		ЗАЩИТА СТЕНКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ								
36	Е0107-65-1	Защитная стенка из асбестоцементных плит	21,42	381,91	96,39	8181	2065	3428	0,50	11
		м2		82,80	31,50	1774	675	140	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	21,42	708,00	--	15165	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-20-3	Скрепление защитной стенки	0,009792	175710,10	1826,10	1721	18	121	42,70	--
		т		8100,00	690,75	79	7	140	3,37	--
39	Е0110-5-1	Крепление досками	0,04896	22541,72	316,57	1104	15	212	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	171	6	120	0,58	--
		ТЕЛО ТРУБЫ								
40	Е0101-17-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 (35г) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	85,0272	75,56	73,23	6424	6227	1067	0,01	1
		м3		2,15	10,78	183	917	97	0,04	3
41	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом	9,4503	467,10	--	4414	--	4988	2,98	28
		м3		467,10	--	4414	--	113	--	--
42	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 4	9,4503	134,78	--	1274	--	1439	0,83	8
		м3		134,78	--	1274	--	113	--	--
43	Е010333-А1-1	Перевозка грунта в накопитель автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	184,231125	19,70	19,70	3629	3629	726	--	--
		т		--	3,94	--	726	100	0,08	15
44	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	94,4775	3,22	2,88	305	272	99	--	--
		м3		--	1,08	--	102	97	0,01	--
45	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	94,4775	3,77	3,24	356	306	147	--	--
		м3		0,48	1,12	45	106	97	--	--
46	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,2675	2267,37	38,67	16478	281	2572	1,99	14
		м3		310,50	14,24	2257	103	109	0,07	1
47	Е0127-72-1	Пропитка щебеночных оснований битумом	0,748553	339,59	339,59	254	254	140	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	106	133	0,58	--
48	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,771009	39844,75	427,75	30721	330	166	0,29	--
		т		45,00	117,15	35	90	133	0,44	--
49	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов В20,F200	45,7878	10293,92	532,08	471336	24363	28253	2,55	117
		м3		434,25	131,85	19883	6037	109	0,43	20
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	45,7878	78,00	--	3571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0130-64-15	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 3 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	56,6814	2673,97	416,25	151564	23594	36435	2,85	162
		м3		481,50	108,23	27292	6134	109	0,37	21
52	С143023-89 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Звено ЗП20.100 /ТП 3.503.1-177.93/	14,28	205000,00	--	2927400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	143,8965	1094,61	20,67	157510	2974	25897	0,91	131
		м2		157,50	7,61	22664	1095	109	0,31	44
54	Е0130-78-5	Устройство гидроизоляции на основе лака ХП-734 двухслойной	12,3522	482,42	--	5959	--	1654	0,73	9
		м2		122,85	--	1517	--	109	--	--
55	Е0101-17-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка в накопителе грунта 3(35г) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)	18,8955	75,56	73,23	1428	1384	237	0,01	--
		м3		2,15	10,78	41	204	97	0,04	1
56	Е010333-А1-1	Перевозка грунта из накопителя автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	36,846225	19,70	19,70	726	726	145	--	--
		т		--	3,94	--	145	100	0,08	3
57	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	18,8955	3,22	2,88	61	54	20	--	--
		м3		--	1,08	--	20	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка в накопителе грунта 2 (35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)	359,55	59,00	57,17	21214	20557	3523	0,01	4
		м3		1,68	8,42	604	3027	97	0,03	10
59	Е010333-А10-1	Перевозка грунта из накопителя автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	629,2125	76,60	76,60	48198	48198	9640	--	--
		т		--	15,32	--	9640	100	0,32	202
60	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 10км)	359,55	30,35	27,40	10913	9852	3557	--	--
		м3		--	10,20	--	3667	97	0,05	18
61	Е0101-27-5	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	378,4455	3,35	3,35	1268	1268	427	--	--
		м3		--	1,16	--	440	97	--	1
62	Е0101-27-11	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 20м)	378,4455	4,45	4,45	1682	1682	566	--	--
		м3		--	1,54	--	584	97	0,01	2
63	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	18,8955	25,65	5,38	485	102	372	0,13	2
		м3		20,27	--	383	--	97	--	--
64	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	359,55	21,55	4,52	7747	1624	5939	0,11	39
		м3		17,03	--	6123	--	97	--	--
65	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	378,4455	14,12	12,00	5343	4540	1602	0,01	5
		м3		1,62	2,75	613	1039	97	0,01	5
		ЗАЩИТА СТЕНКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ								
66	Е0107-65-1	Защитная стенка из асбестоцементных плит	76,3113	381,91	96,39	29144	7356	12211	0,50	38
		м2		82,80	31,50	6319	2404	140	0,14	11
67	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	76,3113	708,00	--	54028	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0107-20-3	Скрепление защитной стенки	0,0153	175710,10	1826,10	2688	28	188	42,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	124	11	140	3,37	--
69	Е0110-5-1	Крепление досками	0,17442	22541,72	316,57	3932	55	755	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	608	21	120	0,58	--
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
70	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	51,51	509,21	75,60	26230	3894	12620	1,53	79
		м2		231,75	20,82	11937	1072	97	0,08	4
71	Е0101-158-2	Добавить до толщины плиты 10см	51,51	46,04	0,27	2372	14	820	0,11	5
		м2		16,26	0,15	838	8	97	--	--
72	С143023-142 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	51,51	4600,00	--	236946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0130-7-1	Устройство подготовки на цементном растворе 4см	1,0302	8184,44	532,08	8432	548	636	2,55	3
		м3		434,25	131,85	447	136	109	0,43	--
74	Е0101-159-2	Устройство упоров	15,3	974,96	203,27	14917	3110	5574	2,03	31
		м		321,75	53,86	4923	824	97	0,19	3
75	С143023-152 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	2,04	7320,00	--	14933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С143023-153 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	6,12	9670,00	--	59180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20,F300 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см	193,392	1319,55	30,59	255191	5916	35500	1,22	236
		м2		181,13	8,11	35029	1568	97	0,04	7
78	Е0101-158-6	Добавлять бетон В20,F300 на каждый 1см изменения толщины до 12см	193,392	308,86	0,48	59732	93	6601	0,23	44
		м2		34,98	0,21	6765	41	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,425462	8299,96	--	3531	--	3736	48,40	21
		т		8055,00	--	3427	--	109	--	--
80	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,425462	65000,00	--	27655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подготовки под плиты укрепления и монолит	24,4902	2267,37	38,67	55528	947	8669	1,99	49
		м3		310,50	14,24	7604	349	109	0,07	2
82	Е0101-17-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5(под рисберму) м3	84,3846	75,56	73,23	6376	6180	1059	0,01	1
		м3		2,15	10,78	181	910	97	0,04	3
83	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка котлована вручную после разработки механизированным способом	10,2	669,60	--	6830	--	7718	4,04	41
		м3		669,60	--	6830	--	113	--	--
84	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	10,2	134,78	--	1375	--	1553	0,83	8
		м3		134,78	--	1375	--	113	--	--
85	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	184,43997	19,70	19,70	3633	3633	727	--	--
		т		--	3,94	--	727	100	0,08	15
86	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	94,5846	3,22	2,88	305	272	99	--	--
		м3		--	1,08	--	102	97	0,01	--
87	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	94,5846	3,77	3,24	357	307	147	--	--
		м3		0,48	1,12	45	106	97	--	--
88	Е0101-156-1	Устройство каменной рисбермы	23,715	1675,16	0,86	39726	20	9945	2,81	67
		м3		432,00	0,32	10245	8	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ Л5,0								
89	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы 35г вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,55	389,25	--	993	--	1122	2,48	6
		м3		389,25	--	993	--	113	--	--
90	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,4378	167,18	--	408	--	461	1,21	3
		м3		167,18	--	408	--	113	--	--
91	Е0101-164-3	Разравнивание грунта 3 группы вручную на месте	0,1122	389,25	--	44	--	49	2,48	--
		м3		389,25	--	44	--	113	--	--
92	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под лестничные сходы	0,2754	2267,37	38,67	624	11	97	1,99	1
		м3		310,50	14,24	86	4	109	0,07	--
93	Е0130-76-1	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м шириной лестничных маршей до 1 м	0,59976	9146,43	4443,48	5486	2665	2394	13,70	8
		м3		2317,50	1345,05	1390	807	109	5,51	3
94	С143023-129 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блок N 1,Ж.БЕТОН В25,F 300	1,02	13200,00	--	13464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С143023-151 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Ступень N 7 / ТП 3.501-96 инв № 1000/ К- 2,5,Ж.БЕТОН В25,F 300	14,79	5530,00	--	81789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С143023-150 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блок фундамента N 6 / ТП 3.501-96 инв № 1000/ К-2,5,Ж.БЕТОН В25,F 300	0,51	4580,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	4,59	327,55	13,70	1503	63	540	0,61	3
		м2		102,83	5,04	472	23	109	0,02	--
98	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской	0,050084	17298,09	124,87	866	6	588	61,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		10732,50	45,00	538	2	109	0,22	--
99	С12021-245	Металлические перила	0,050084	172800,00	--	8655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ Л7,0								
100	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,65	389,25	--	2978	--	3365	2,48	19
		м3		389,25	--	2978	--	113	--	--
101	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,395	167,18	--	1236	--	1397	1,21	9
		м3		167,18	--	1236	--	113	--	--
102	Е0101-164-3	Разравнивание грунта 3 группы вручную на месте	0,255	389,25	--	99	--	112	2,48	1
		м3		389,25	--	99	--	113	--	--
103	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под лестничные сходы	0,8262	2267,37	38,67	1873	32	292	1,99	2
		м3		310,50	14,24	257	12	109	0,07	--
104	Е0130-76-1	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м шириной лестничных маршей до 1 м	1,45248	9146,43	4443,48	13285	6454	5799	13,70	20
		м3		2317,50	1345,05	3366	1954	109	5,51	8
105	С143023-129 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блок N 2, Ж.БЕТОН В25,F 300	1,02	13200,00	--	13464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С143023-129 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блок N 3, Ж.БЕТОН В25,F 300	1,02	13200,00	--	13464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С143023-129 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Косоур К-Н3,5,Ж.БЕТОН В25,F 300	4,08	13200,00	--	53856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С143023-151 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Ступень N 7 / ТП 3.501-96 инв № 1000/ К- 2,5,Ж.БЕТОН В25,F 300	23,97	5530,00	--	132554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С143023-150 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блок фундамента N 5 / ТП 3.501-96 инв № 1000/ К- 2,5,Ж.БЕТОН В25,F 300	1,02	4580,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С143023-151 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блок фундамента N 4 / ТП 3.501-96 инв № 1000/ К- 2,5,Ж.БЕТОН В25,F 300	0,51	25675,00	--	13094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	9,69	327,55	13,70	3174	133	1139	0,61	6
		м2		102,83	5,04	996	49	109	0,02	--
112	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской	0,424442	17298,09	124,87	7342	53	4986	61,00	26
		т		10732,50	45,00	4555	19	109	0,22	--
113	С12021-245	Металлические перила	0,424442	172800,00	--	73344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительный транспорт воды								
114	С2010-47 СН РК 8.02-05-2002 Сб.27.Автомобильные дороги.тех.часть п.1.6	Дополнительный транспорт воды/, расстояние перевозки 10 км, Машины поливомоечные, 6000 л	7,246488	983,40	983,40	7126	7126	196	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	1630	12	1,31	9
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
115	С01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 15 т при автомобильных перевозках	229,4031	221,40	--	50790	--	10158	0,93	213
		т		44,28	--	10158	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С010333-А105-1	Перевозка до места укладки грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 105км, класс груза 1 от ст.КЫЗЫЛЖАР до места работы	229,4031	435,60	--	99928	--	19986	1,83	420
		т		87,12	--	19986	--	100	--	--
117	С01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 15 т при автомобильных перевозках на месте работы	229,4031	171,40	--	39320	--	7864	0,72	165
		т		34,28	--	7864	--	100	--	--
118	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,881606	234,30	--	207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С010333-А105-1	Перевозка до места укладки грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 105км, класс груза 1 от ст.КЫЗЫЛЖАР до места работы	0,881606	435,60	--	384	--	77	1,83	2
		т		87,12	--	77	--	100	--	--
120	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,881606	232,80	--	205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7130086	270563			2425
			Тенге			300492	63097			510
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7039880				
		Материалы -	Тенге			465006				
		Всего заработная плата -	Тенге				358475			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96849				
		Местные материалы -	Тенге			5759373				
		Транспортные расходы -	Тенге			190422				
		Накладные расходы -	Тенге			377708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7862643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3095
		Сметная заработная плата -	Тенге				415131			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			90206				
		Материалы -	Тенге			3056				
		Всего заработная плата -	Тенге				5114			
		Накладные расходы -	Тенге			5574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5747				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			101528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7964171				
		Итого в текущих ценах	**2,234**			**17 791 958**				
		Налог	**2%**			**355 839**				
		Итого с налогом				**18 147 797**				
		НДС	**12%**			**2 177 736**				
		Итого с НДС				**20 325 533**				

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: _____