Унифицированная форма КС-2 Утверждена Госкомстатом России от 11.11.99 г. № 100

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Болашак-МА"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80
наименование, адрес

Объект: 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. Раздел Газоснабжение

А К Т № 18

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутреннее газоснабжение								
1	1	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	56	99,95	4,59	5597	257	3800	0,28	16
				м	51,3	1,71	2873	96	128	0,01	0
2	2	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	47.2	112,95	4,59	5331	217	3203	0,28	13
				м	51,3	1,71	2421	81	128	0,01	0
3	3	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	33.6	134,95	4,59	4534	154	2280	0,28	9
				м	51,3	1,71	1724	57	128	0,01	0
4	4	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20.6	156,95	4,59	3233	95	1398	0,28	6
				м	51,3	1,71	1057	35	128	0,01	0
5	5	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм	8	449		3592				
				шт							
6	6	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	40	230		9200				

[illegible]	[illegible]	[illegible] вып. 24	Стояки стальные с муфтой и контргайкой,d 15 мм	40 шт.	9		360				
8	8	С130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	14,4 кг	200		2880				
9	9	С130810-107 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм /25х20 и 20х15/	16 шт	251		4016				
10	10	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов (после монтажа)	187,4 м	78,92	0	12422	0	14053	0,33	52
11	11	Е0118-130-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм (при длине свыше 100	0,1874 км	69,78	0	10979	0	128	0	0
12	12	Е0118-173-4	Промывка сварных решеток, нагревателей, радиаторов, труб, диаметром менее 80 мм и т.п. бензином с добавлением содера, количество сварных 3	41,6 м2	211139,21	171127,46	33233	26935	7818	97	15
13	13	Е0119-1-3	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	40 прибор	18225	23166,64	2869	3646	120	91,05	14
14	14	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	40 шт	140,64	0,07	5850	3	4718	0,65	27
15	15	Ц0111-350-	Монтаж газовых бытовых счетчиков	40 шт	108	0,02	4493	1	105	0	0
16	16	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим	Счетчик газовый бытовой G-1,6	40 шт.	332,58	54,7	13303	2188	10714	1,15	46
17	17	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	9,6 м	189	20,25	7560	810	128	0,1	4
18	18	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	3 м	22600		904000				
19	19	С131103-12	Рукава резинотканевые d 16 мм	60 м	425,7	14,12	4087	136	1298	0,55	5
20	20	Ц0110-669-	Приборы и устройства сигнализирующие	40 шт	100,35	5,29	963	51	128	0,03	0
21	21	Прайс	Система автоматического контроля загазованности: сигнализатор загазованности СЗ-2-2АГ, сигнализатор загазованности СЗ-1-1АВ с крепежным комплектом, клапан КЗЭУГ-А с кабелем	40	623,7	14,12	1871	42	406	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	128	0,03	0
					375		22500				
					994,3	1,6	39772	64	33696	5	200
					936	0	37440	0	90	0	0
					11656,71		466268				

			Отпускная цена			11657	466368			
			Сметная стоимость оборудования				466368			
			Итого по разделу: Внутреннее газоснабжение				1730403			
			ИТОГО:				1730400	30090		432
							79150	4793		20
			- оборудования				466368			
			Накладные расходы :							
			На монтажные работы				39609			
			На общестроительные работы				13536			
			На сантехнические работы				37150			
			Всего накладных расходов:				89295			
			Итого с накладными				1809695			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :							
			СУММИЗ				80606			
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1890301			
			Итого с временными, 1,1 %				1905965			
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1921514			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1927273			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1941670			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5313912			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				106278			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5420190			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				650423			
			Итого с НДС				6070613			
			Всего:				6070613			

Алматы қаласы «ҚАЗЫНА» ҚАСАҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчи _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись) Сатыбалдиев А.

Объем подтверждаю:

технадзор Сатыбалдиев А.С