Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2015 жылғы "29" қазан Жаңаөзен қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Жаңаөзен қаласының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы "28" қазан №67 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)
Қалдығұл Серік Сырымұлы Қала әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

төраға орынбасары мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Машырықов Эльдар Қуатұлы Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының мелекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер: тапсырыс беруші
Шаудирбаев Талгат Калибаевич «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Исаберген Сейтжан Кежегұлұлы - Жаңаөзен қаласы Рахат ауылы әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары:
Джумагалиев Марат Алиевич - Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері: Кирбасов Илияс - Жаңаөзен ҚПБ-ның ӘПБ-ның бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары:
Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
Махамбетов Нұрлыбек Хамиұлы - «Гауhартас Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Айтқабылова Алтын Бақытжанова – «Саулет Эксперт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас мердігер
Әбдірахман Дидар - «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
«Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестік
(ұйымның атауы)
Жаңаөзен қаласы, Рахат ауылы, Мерей ықшамауданы мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдіңнөмірі] (корпустың)
Жаңаөзен қаласының «Мерей» ықшамауданында автогөлік жолдарының құрылысы» 34 көшесі» пайдалануға қабылдауды ұсынды.
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім» мемлекеттік мекемесінің 2015 жылғы «29» мамыр №16 келісім-шарты негізінде
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының
(рұқсат берген органның атауы)
2015 жылғы « 22 » маусым №142 рұқсаты.

3. Құрылысты «автокөлік жолы құрылысы»
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер: «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа жобалау-смета құжаттамасын:
«Гауһартас Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметасы құжаттамасын әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйым жоқ.
(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «_____»
[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы
(үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс «27» наурыздан 2014 жылы №15-0130/14 жүзеге асты.
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Маңғыстаумемсараптама» РМК
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы
«27» наурыздан 2014 жылы №15-0130/14 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: **06.2015ж.,** жұмыстың аяқталуы: **10.2015ж.**
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:4
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____нақты ___4___ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: Жұмыс жобасы, жұмыс комиссиясының актісі
(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмері)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен
сипатталады:_____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жаңаөзен қаласының «Мерей» ықшамауданында №34 көшесі автокөлік жолдарының құрылысы	км	4163,0	2015ж.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы **161 063 244,72 теңге**, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар **161 063 244,72 теңге**

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **161 063 244,72 теңге**.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **Жаңаөзен қаласының «Мерей» ықшамауданында автокөлік жолдарының құрылысы» №34 көшесі»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Қалдығұл Серік Сырымұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары:
Машырықов Эльдар Қуатұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Шаудирбаев Талгат Калибаевич _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Исаберген Сейтжан Кежеғұлұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Джумагалиев Марат Алиевич _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Кирбасов Илияс _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Махамбетов Нұрлыбек Хамиұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Айтқабылова Алтын Бақытжанова _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Әбдірахман Дидар _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынкурык"

Наименование объекта: Строительство автомобильных дорог микрорайона "Мерей" города Жанаозен (улица №34)

Основание: Договор №16 от 29.05.2015 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за сентябрь	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за сентябрь	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**143 806 468,39**		**143 806 468,39**						**17 256 776,33**	**161 063 244,72**
в том числе:										
за сентябрь 2015г.		**74 968 018,50**		**74 968 018,50**					**8 996 162,22**	**83 964 180,72**
-удержание по договору 5%		**3 748 400,93**		**3 748 400,93**					**449 808,11**	**4 198 209,04**
Итого к оплате:		**71 219 617,57**		**71 219 617,57**					**8 546 354,11**	**79 765 971,68**

79 765 971,68 (Семьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят пять тысячи девятьсот семьдесят один) тенге 68 тиын

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынкурык"**

Наименование объекта: **Строительство автомобильных дорог микрорайона "Мерей" города Жанаозен (улица №34)**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года от 22.09.2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих.: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	19,9816	40097,60 -	339,59 140,94	801214 -	6786 2816	3746 133	0,58 0,58	12 12
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	24977	613,78 5,94	15,35 5,06	15330420 148363	383434 126384	365414 133	0,03 0,02	839 441
3	Е0127-54-1 к=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	24977	295,32 0,04	- -	7376208 999	- -	1329 133	- -	- -
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	8325	339,58 4,79	20,37 5,40	2827009 39877	169585 44924	112786 133	0,03 0,02	264 169

		Примыкание на ПК0+00								
5	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	11	11,19 -	11,19 3,06	123 -	123 34	33 97	- 0,01	- 0
6	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	11	9,4 -	9,4 2,57	103 -	103 28	27 97	- 0,01	- 0
7	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине 25см м3	7	14,01 -	14,01 4,80	98 -	98 34	33 97	- 0,02	- 0
8	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	7	1,39 -	1,39 0,4	10 -	10 3	3 97	- -	- -
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7	23,62 1,62	12,0 2,75	165 11	84 19	30 97	0,01 0,01	0 0
10	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	37	14,12 10,24	3,88 0,78	522 379	144 29	395 97	0,07 -	3 -
11	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	188	8,55 4,12	4,43 0,74	1607 775	832 140	887 97	0,03 -	5 -
12	Е0101-35-2	Разработка грунта 2 группы с бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещение грунтов 2 группы до 20м насып. м3	33	12,61 -	12,61 4,38	416 -	416 144	140 97	- 0,01	- -
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	32	12,51	12,51	400	400	133	-	-

		на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3		-	4,3	-	137	97	0,01	-
14	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	32	6,36 -	6,36 1,9	203 -	203 61	59 97	- 0,01	- -
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	32	23,62 1,62	12,0 2,75	756 52	384 88	135 97	0,01 0,01	- -
16	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	61	8,55 4,12	4,43 0,74	521 251	270 45	288 97	0,03 -	2 -
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	127	342,75 6,41	17,83 5,07	43529 814	2264 644	1939 133	0,04 0,02	5 2
18	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	109	435,22 5,00	27,83 9,47	47439 545	3033 1033	2098 133	0,03 0,03	4 4
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0792	40097,60 -	339,59 140,94	3176 -	27 11	15 133	0,58 0,58	0 0
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	99	613,78 5,94	15,35 5,06	60764 588	1520 501	1448 133	0,03 0,02	3 2
21	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53	99	295,32	-	29237	-	5	-	-

	к=4	при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2		0,04	-	4	-	133	-	-
22	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	61	339,58 4,79	20,37 5,40	20714 292	1243 329	826 133	0,03 0,02	2 1
		Примыкание в конце трассы								
23.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	40	11,19 -	11,19 3,06	448 -	448 122	119 97	- 0,01	- -
24.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	40	9,4 -	9,4 2,57	376 -	376 103	100 97	- 0,01	- -
25.	Е0101-130-1	Укатка два корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	26	14,01 -	14,01 4,80	364 -	364 125	121 97	- 0,02	- -
26.	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	26	1,39 -	1,39 0,4	36 -	36 11	11 97	- -	- -
27.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	26	23,62 1,62	12,0 2,75	614 42	312 71	110 97	0,01 0,01	- -
28.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов из грунтов 2 группы механизированным способом м2	129	14,12 10,24	3,88 0,78	1821 1321	500 100	1379 97	0,07 -	9 -
29.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой	115	26,23	25,02	3016	2877	885	0,01	1

		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		1,15	6,79	132	780	97	0,02	3
30.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	195,5	23,64 -	23,64 4,73	4622 -	4622 924	924 100	- 0,10	- 20
31.	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	115	3,80 0,48	3,24 1,12	437 55	373 129	178 97	- -	- -
32.	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	291	8,55 4,12	4,43 0,74	2487 1199	1288 216	1373 97	0,03 0,003	8 1
33.	Е0101-35-2	Разработка грунта 2 группы с бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	33	12,61 -	12,61 4,38	416 -	416 144	140 97	- 0,01	- -
34.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	71	12,51 -	12,51 4,3	888 -	888 304	295 97	- 0,01	- -
35.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	71	6,36 -	6,36 1,9	451 -	451 136	132 97	- 0,01	- -
36.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	71	23,62 1,62	12,0 2,75	1677 115	852 195	301 97	0,01 0,01	1 1
37.	Е0101-145-1-2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	137	8,55 4,12	4,43 0,74	1171 564	606 102	646 97	0,03 -	4 -
38.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований	154	342,75	17,83	52783	2745	2351	0,04	6

		и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2		6,41	5,07	987	780	133	0,02	3
39.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	138	435,22 5,00	27,83 9,47	60061 690	3840 1307	2656 133	0,03 0,03	5 5
40.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1032	40097,60 -	339,59 140,94	4138 -	35 15	19 133	0,58 0,58	0 0
41.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	129	613,78 5,94	15,35 5,06	79178 766	1980 653	1887 133	0,03 0,02	4 2
42.	E0127-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	129	295,32 0,04	- -	38096 5	- -	7 133	- -	- -
43.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	137	339,58 4,79	20,37 5,40	46523 656	2791 739	1856 133	0,03 0,02	4 3
		Съезды и переезды.								
44.	E0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	25	11,19 -	11,19 3,06	280 -	280 77	74 97	- 0,01	- -
45.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	25	9,4 -	9,4 2,57	235 -	235 64	62 97	- 0,01	- -
46.	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками	16	14,01	14,01	224	224	74	-	-

		на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщ. 25см м3		-	4,80	-	77	97	0,02	-
47.	E0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	16	1,39 -	1,39 0,4	22 -	22 7	7 97	- -	- -
48.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	23,62 1,62	12,0 2,75	378 26	192 44	68 97	0,01 0,01	- -
49.	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из гр. 2 группы механизированным способом м2	80	14,12 10,24	3,88 0,78	1130 819	310 62	855 97	0,07 -	6 -
50.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест 0,65 м3 м3	57	26,23 1,15	25,02 6,79	1495 66	1426 387	439 97	0,01 0,02	0 1
51.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	96,9	23,64 -	23,64 4,73	2291 -	2291 458	458 100	- 0,10	- 10
52.	E101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	57	3,80 0,48	3,24 1,12	217 27	185 64	88 97	- -	- -
53.	E0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	632	8,55 4,12	4,43 0,74	5401 2604	2797 469	2981 97	0,03 0,003	18 2
54.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20м м3	31	12,61 -	12,61 4,38	391 -	391 136	132 97	- 0,01	- -
55.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	80	12,51 -	12,51 4,3	1001 -	1001 342	332 97	- 0,01	- 1

56.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	80	6,36 -	6,36 1,9	508 -	508 153	148 97	- 0,01	- 1
57.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	80	23,62 1,62	12,0 2,75	1889 130	960 220	339 97	0,01 0,01	1 1
58.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	111	8,55 4,12	4,43 0,74	949 457	491 82	524 97	0,03 -	3 -
59.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	521	342,75 6,41	17,83 5,07	178572 3340	9287 2640	7953 133	0,04 0,02	22 10
60.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	487	435,22 5,00	27,83 9,47	211954 2435	13551 4613	9374 133	0,03 0,03	16 16
61.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,3736	40097,60 -	339,59 140,94	14980 -	127 53	70 133	0,58 0,58	0 0
62.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	467	613,78 5,94	15,35 5,06	286636 2774	7169 2363	6832 133	0,03 0,02	16 8
63.	Е0127-54-1 к=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ м2	467	295,32 0,04	- -	137914 19	- -	25 133	- -	- -
64.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	111	339,58 4,79	20,37 5,40	37693 532	2261 599	1504 133	0,03 0,02	4 2

		Установка дорожных знаков								
65.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	30	32,27 1,42	30,77 8,34	968 43	923 250	284 97	0,01 0,03	- 1
66.	E010333-A1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	51	23,64 -	23,64 4,73	1206 -	1206 241	241 100	- 0,1	- 5
67.	E101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	30	3,80 0,48	3,24 1,12	114 14	97 34	47 97	- -	- -
68.	E0101-145-4 т.ч. п-1.13 п-3,76 к=1,01	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом /насыпных грунтов/ м2	27	15,91 15,91	- -	430 430	- -	417 97	0,10 -	3 -
69.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	13	21,55 17,03	4,52 -	280 221	59 -	215 97	0,1 -	1 -
70.	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	11	747,86 506,25	146,2 28,22	8226 5569	1608 310	7819 133	3,20 0,11	35 1
71.	C130806-68 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002 вып.16	Стоимость стоек дорожных знаков п.м	30	333,0 -	- -	9990 -	- -	- -	- -	- -
72.	Справс	Стоимость дорожных знаков 2.3.1; 11.1-1-12.2. шт	10	2242,42 -	- -	22424 -	- -	- -	- -	- -
73.	Справс	Стоимость дорожных знаков 2.31.3 шт	1	5531,3 -	- -	5531 -	- -	- -	- -	- -
74.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	7,08	21,80 5,81	0,05 0,02	154 41	- -	37 90	0,03 -	- -
75.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных	7,08	20,36	0,02	144	-	27	0,02	-

		поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,16	-	29	-	90	-	-
		Охрана окружающей среды.								
76.	Е0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест. 1 м3 м3	994	23,71 0,79	22,86 7,65	23566 785	22723 7604	8138 97	0,00 0,03	5
77.	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	1689,67	54,00 -	54,00 10,80	91242 -	91242 18248	18248 100	- 0,23	- 383
78.	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	994	3,80 0,48	3,24 1,12	3778 477	3225 1113	1543 97	0,003 0,004	3 4
79.	Е101-30-2	Грубая планировка поверхности бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	1998	0,2 -	0,2 0,07	403 -	403 140	136 97	- -	- -
80.										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		Тенге Тенге			27896856 220351	761977 225212	- -		1326 1150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27896856	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			576753		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1737685	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			30211294	-	-		-
	-Временные здания и сооружения 4,6%		Тенге			1389720				
	ИТОГО		Тенге			31601013				
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,05%		Тенге			331811				
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			316010	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			126404	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			32375238	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			32375238	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2015 года к=2,38968		Тенге			77366379	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			1547328	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			78913707	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			9469645	-	-		

	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	Тенге			88383352	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	Тенге			83964180,72				
	-Удержание по договору 5%	Тенге			4198209,04				
	Итого к оплате:	**Тенге**			**79765971,68**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынқұрық"

Наименование объекта: Строительство автомобильных дорог микрорайона "Мерей" города Жанаозен (улица №34)

Основание: Договор №16 от 29.05.2015 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за июнь	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за июнь	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 879 699,00		1 879 699,00						225 564,00	2 105 263,00
в том числе:										
за июнь 2015г.		1 879 699,00		1 879 699,00					225 564,00	2 105 263,00
-удержание по договору 5%		93 985,00		93 985,00					11 278,00	105 263,00
Итого к оплате:		1 785 714,00		1 785 714,00					214 286,00	2 000 000,00
2 000 000 (Два миллион) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынкурык"

Наименование объекта: Строительство автомобильных дорог микрорайона "Мерей" города Жанаозен (улица №34)

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Улица №34								
1.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	2794	12,61 / -	12,61 / 4,38	35240 / -	35240 / 12226	11859 / 97	- / 0,01	- / 40
2.	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	2794	15,21 / -	15,21 / 5,28	42509 / -	42509 / 14748	14306 / 97	- / 0,02	- / 48
3.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	84	11,19 / -	11,19 / 3,06	940 / -	940 / 257	249 / 97	- / 0,01	- / 1

4.	Е0101-25-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов, добавлять на каждые последующие 10 м м3	84	37,60 -	37,60 10,28	3158 -	3158 864	838 97	- 0,03	- 3
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	2794	12,51 -	12,51 4,3	34946 -	34946 11961	11602 97	- 0,01	- 39
6.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	2794	6,36 -	6,36 1,9	17756 -	17756 5344	5183 97	- 0,01	- 17
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2794	23,62 1,62	12,0 2,75	65987 4526	33521 7670	11830 97	0,01 0,01	34 34
8.	Е0101-145-1 -2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	35419,24	8,55 4,12	4,43 0,74	302684 145927	156752 26307	167068 97	0,03 0,003	988 89
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			503221 150454	324810 79376	- -		1022 271
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503221	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			222931		-		-
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -		Тенге			31346	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			757498	-	-		-
	-Временные здания и сооружения 4,6%		Тенге			34845				
	ИТОГО		Тенге			792343				
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,05%		Тенге			8320				
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			7923	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			3169	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			811755	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			811755	-	-		-

	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2015 года к=2,38968	Тенге			1939834	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			38797	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1978631	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			237436	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	Тенге			2216066	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с	Тенге			2105263				
	-Удержание по договору 5%	Тенге			105263				
	Итого к оплате:	**Тенге**			**2000000**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынкурык"

Наименование объекта: Строительство автомобильных дорог микрорайона "Мерей" города Жанаозен (улица №34)

Основание: Договор №16 от 29.05.2015 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за август	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за август	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**68 838 449,89**		**68 838 449,89**						**8 260 614,11**	**77 099 064,00**
в том числе:										
за август 2015г.		**66 958 750,89**		**66 958 750,89**					**8 035 050,11**	**74 993 801,00**
-удержание по договору 5%		**3 347 937,54**		**3 347 937,54**					**401 752,51**	**3 749 690,05**
Итого к оплате:		**63 610 813,35**		**63 610 813,35**					**7 633 297,60**	**71 244 110,95**
71 244 110,95 (Семьдесят один миллион двести сорок четыре тысячи сто десять) тенге 95 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынкурык"

Наименование объекта: Строительство автомобильных дорог микрорайона "Мерей" города Жанаозен (улица №34)

20.08.2015г

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1.Улица №34										
1.	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2444	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	20884 / 10068	10810 / 1815	11526 / 97	0,03 / 0,003	68 / 6		
2.	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна насыпей из гр.2 группы механизированным способом м2	6583	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	92946 / 67410	25536 / 5117	20351 / 97	0,07 / 0,003	477 / 17		
3.	E0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	942	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	24708 / 1083	23570 / 6392	7251 / 97	0,01 / 0,02	8 / 22		
4.	E010333-A1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	1601,4	23,64 / -	23,64 / 4,73	37857 / -	37857 / 7571	7571 / 100	- / 0,10	- / 159		

5.	E101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	942	3,80 0,48	3,24 1,12	3581 452	3056 1055	1462 97	0,003 0,004	3 3
6.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	856	12,51 -	12,51 4,3	10707 -	10707 3664	3555 97	- 0,01	- 12
7.	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	856	6,36 -	6,36 1,9	5440 -	5440 1637	1588 97	- 0,01	- 5
8.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	856	23,62 1,62	12,0 2,75	20217 1387	10270 2350	3624 97	0,01 0,01	10 10
9.	E0101-145-1 -2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	8325	8,55 4,12	4,43 0,74	71143 34299	36844 6183	39268 97	0,03 0,003	232 21
		Дорожная одежда								
10.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	31889	342,75 6,41	17,83 5,07	10929937 204408	568423 161598	486788 133	0,04 0,02	1327 583
11.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	29973	435,22 5,00	27,83 9,47	13044984 149865	834011 283942	576963 133	0,03 0,03	989 1001
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			24262404 468973	1566523 481325	- -		3114 1840
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24262404	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1209947		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1511296	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			26983647	-	-		-
	-Временные здания и сооружения 4,6%		Тенге			1241248				
	ИТОГО		Тенге			28224895				

	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,05%	Тенге			296361				
	-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			282249	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			112900	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			28916405	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			28916405	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2015 года к=2,38968	Тенге			69100881	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			1382018	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			70482899	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			8457948	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	Тенге			78940846	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	Тенге			74993801,00				
	-Удержание по договору 5%	Тенге			3749690,05				
	Итого к оплате:	**Тенге**			**71244110,95**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: