Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Болашак-МА"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80
наименование, адрес

Объект 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. Раздел ОВ

А К Т № 20

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система отопления								
1	1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	69	181,44	35,77	12519	2468	11049	0,7	48
				1квт	111,7	13,4	7708	925	128	0,07	5
2	13	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	42	135,48	3,96	5690	166	2886	0,3	12
				м	52,2	1,49	2192	63	128	0,01	0
3	14	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	13	157,48	3,96	2047	51	893	0,3	4
				м	52,2	1,49	679	19	128	0,01	0
4	15	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	42	178,48	3,96	7496	166	2886	0,3	12
				м	52,2	1,49	2192	63	128	0,01	0
5	25	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FIEX	1487,7	72,96	16,85	108549	25068	63852	0,21	314
				м	38,59	4,33	57410	6442	100	0,03	37
6	27	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	1160,25	93		107903				
				м							

			ИТОГО:				244204	27922			391
							70181	7512			42
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				63852				
			На сантехнические работы				17715				
			Всего накладных расходов:				81567				
			Итого с накладными				325771				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				19546				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				345317				
			Итого с временными, 1,1 %				349115				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				352885				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				354281				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				357772				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				979141				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19583				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				998724				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				119847				
			Итого с НДС				1118571				
			Всего:				1118571				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись) Сатыбалдиев

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____ Шонабаев А.С