Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Болашак-МА"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80

наименование, адрес

Объект 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. Раздел ВК

А К Т № 21

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Холодное водоснабжение								
1	1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм /д.38х3мм	2	330,7	14,12	661	28	270	0,55	1
				м	100,35	5,29	201	11	128	0,03	0
2	2	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	24	359,67	4,19	8632	101	1887	0,34	8
				м	59,85	1,58	1436	38	128	0,01	0
3	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	14	195,67	4,19	2739	59	1101	0,34	5
				м	59,85	1,58	838	22	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	16	177,67	4,19	2843	67	1258	0,34	5
				м	59,85	1,58	958	25	128	0,01	0
5	5	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	109	318,09	12,19	34672	1329	41447	1,64	179
				м	292,5	4,57	31883	498	128	0,02	2
6	6	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	93,982	38		3571				
				м							
7	7	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200,328	60		12020				

8	8	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	216	249,83	7,9	53963	1706	64890	1,29	279
				м	231,75	2,95	50058	637	128	0,01	3
9	9	С130904-1183 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	27	528		14256				
				шт.							
10	39	С130804-2161 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	146		1168				
				шт							
11	40	С130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	7		126				
				шт.							
12	41	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48,6	10		486				
				шт.							
13	42	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	16		272				
				шт.							
14	43	С130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	12		204				
				шт.							
15	44	С130804-2150 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	70		1260				
				шт.							
16	45	С130804-2152 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	116		1276				
				шт.							
17	46	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	13		234				
				шт.							
18	47	С130804-2150 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	70		420				
				шт.							
		С130804-75	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК								

20	49	С130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39 шт.	8		312				
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение				139473				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
21	60	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	165 м	319,15 231,75	7,9 2,95	52660 38239	1304 487	49569 128	1,29 0,01	213 2
22	61	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	74 м	419,52 292,5	12,19 4,57	31044 21645	902 338	28138 128	1,64 0,02	121 2
23	62	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	97,982 м	50		4899				
24	63	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200,328 м	77		15425				
25	64	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	515 м	72,96 38,59	16,85 4,33	37576 19874	8678 2230	22104 100	0,21 0,03	109 13
26	65	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	357 м	80		28560				
27	66	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	140,7 м	93		13085				
28	67	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	56,3 м	106		5968				
29	68	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77								

30	70	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	14 шт.	399		5586					
31	71	С130904-1181 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	82 шт.	595		48790					
32	72	С130904-1182 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	22 шт.	989		21758					
33	73	С130904-1189 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"Н", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4 шт.	1720		6880					
34	101	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70 шт.	16		1120					
35	102	С130804-2038 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70 шт.	314		21980					
36	103	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70 шт.	10		700					
37	104	С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70 шт.	8		560					
38	105	С130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70 шт.	7		490					
39	106	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	254 шт.	10		2540					
40	107	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	61 шт.	16		976					
41	108	С130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60 шт.	12		720					

		Изм. и доп. вып. 24	резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	70		5600					
43	110	С130804-2152 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 40	116		4640					
44	111	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 30	13		390					
45	112	С130804-75 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 324	7		2268					
46	113	С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 412	8		3296					
47	116	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	шт. 9,6	1523,78		14628					
48	117	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Цанга М8Х30 мм	100шт 960	8		7680					
49	118	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт 137	86		11782					
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение	шт			352792					
			Раздел: Канализация									
50	121	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	200	620,54	0,64	124108	128	27251	0,58	117	

52	125	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	387	18,75	15480	630	128	0,07	3
				40	2640,28	21,53	105611	861	18202	1,95	78
53	126	C131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	комплект	346,5	9	13860	360	128	0,04	2
				40	5840		233600				
54	127	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	компл							
				40	2050,4	13,9	82016	556	14515	1,56	62
				установка моек на одно отделение	279	4,5	11160	180	128	0,03	1
55	128	C131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	40	5840		233600				
56	129	E0117-1-2	Установка купальных стальных ванн дл 1,5м	компл							
				40	5784,07	93,94	231363	3758	18778	1,95	78
57	130	E0117-2-3	Установка смесителей для ванн	комплект	330,75	36	13230	1440	128	0,17	7
				40	1793,32	1,57	71733	63	6451	0,7	28
58	131	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	шт	126	0	5040	0	128	0	0
				160	388,81	0	62210	0	12114	0,34	54
59	132	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	59,15	0	9464	0	128	0	0
				156,46	200		31292				
60	136	C130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	кг							
				3,4	1523,78		5181				
61	137	C130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Цанга М8Х30 мм	100шт							
				615	8		4920				
62	138	C130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт							
				92	86		7912				

			ИТОГО:				1970794	21111			1425
							254605	6946			36
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				22104				
			На сантехнические работы				306492				
			Всего накладных расходов:				328596				
			Итого с накладными				2299390				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				137963				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2437353				
			Итого с временными, 1,1 %				2464164				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2490777				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2500634				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2525276				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				6911110				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				138222				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7049332				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				845920				
			Итого с НДС				7895252				
			Всего:				7895252				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись) Сатыбалдиев

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____ Шочетбаев А.С