ЗАКАЗЧИК: Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі.
Исполнител Т О О "БиО Строй Сервис"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма-2)
за ноябрь месяц 2011г.

Строительство системы электроснабжения в новых микрорайонах "Жулдыз" и "Мерей"

За год составляет 223 893 220 тенге.
За 30% составляет 67 167 966 тенге.
Стоимость выполненных работ за март месяц составляет 113 052 341 тенге
Стоимость выполненных работ за май месяц составляет 32 386 358 тенге
Стоимость выполненных работ за июнь месяц составляет 39 161 136 тенге
Стоимость выполненных работ за июль месяц составляет 4 678 000 тенге
Стоимость выполненных работ за октябрь месяц составляет 29 649 119 тенге

23.11.2011г.

№ п/п	Шифр и № позиц	Наименование работ и затрат	един изм.	кол-во	цена	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лампата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	м3	609,05	34,66	21110
2	Е0101-164-2 т.ч.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	86,996	262,72	22856
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5	м3	661	6,48	4283
4	Е0101-161-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	35	134,1	4694
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в транше	м	1450	36,7	53215
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1450	11,2	16240
7	С134008-92	Песок природный	м3	14,5	2290	33205
8	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3 кг	м	1450	31,5	45675
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг	м	1450	26,4	38280
10	ЦО108-165-2	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ,сечение до 70 мм2	шт	30	2300,7	69021
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,5	218,93	985
12	ЕО 127-36-3	Устроиство дорожных покрытий из сборных ж/бетонных прямоугольных плит площадбю до 10,5 м2	м3	17,6	818,95	14414
13	ЕО111-13-3	Устроиство щебеночных покрытий с прпиткой битумом	м2	121,6	687,86	83644
14	ЕО127-14-2	Устроиство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	73,6	3182,08	234201
15	ЕО111-13-3	Устроиство щебеночных покрытий с прпиткой битумом толщ 150 мм	м2	76	2063,57	156831
16	ЕО111-15-1	Устроиство бетоннных покрытий толщиной 30 мм	м2	76	575,88	43767
17	ЕО111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменнения толщины бетонных покритий (добавить 20 мм)	м2	76	301,16	22888
18	ЦО108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансворматором мощностью до 1000 кВА	шт	10	19506,45	195065
19	ЦО108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диам 16 мм	м	200	51,7	10340
20	ЦО108-25-4	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	200	61,9	12380
21	ЕО107-24-9	Установка оград металлических по металлическим стольбам без цоколья из сетки высотой до 2,2 м	м	209,7	124,88	26187
22	ЕО107-25-8	Устроиство калиток с установкой столбов металлических	шт	10	2153,85	21539
23	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками №12 оценкованная из проволоки диам 1,6 мм	м2	-47,93	385	-18452

24	Е0113-16,-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС - 068 за два раза	м2	439,4	82,79	36378
25	Е0113-16,-3	Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ -785 за два раза	м3	439,42	141,62	62230

Итого:	**1210975**
Накладные расходы	455805
Ненормированные и непредвыденные расходы	157510
Итого:	**1824289**
временные здания и сооружения 2,8%	52540
Итого:	1876829
прочие затраты в зимнее время 0,42%	7883
на выслугу лет 1%	18768
на дополнительные отпуска 0,4%	7507
Итого:	1910987
МРП	3484169
налоги 2%	69683
Итого:	3553852
НДС 12%	426462
Всего	**3980314**

Требуеамя сумма к перечислению Испольнителю для оплаты"Строительство системы для электроснабжения новых мкр "Жулдыз" и "Мерей"

по праграмме 467-009-011-421 ноябрь месяц 2011 года составляет	3 980 314	тенге
с учетом удержанного аванса 30% составляет	1 489 880	тенге
С учетом удержанного гос комиссий после сдачи 5% составляет	199 016	тенге
к оплаты составляет:	2 291 418	тенге

Заказчик:
Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі

_____ **Бухарбаев А**

Исполнитель:
ТОО "БиО Строй Сервис"

_____ **Мовлямов А**

Технический надзор
ТОО "Мурадар"

_____ Койланов Т.