Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Болашак-МА"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. Раздел СС**

А К Т № 23

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Видеонаблюдение тип 1								
1	1	Ц0110-669-2	Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	8	980	1,6	7840	13	6840	5	40
				шт	950	0	7600	0	90	0	0
2	2	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	30	8,5	0,1	255	3	208	0,05	2
				м	7,3	0	219	0	95	0	0
3	3	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	30	175,2	75,7	5256	2271	2659	0,44	13
				м	72,7	20,6	2181	618	95	0,12	4
4	4	Ц0108-410-1	Кабельный канал 25х16. Прокладка	30	34,2	1,2	1026	36	667	0,14	4
				м	23,2	0,2	696	6	95	0	0
5	5	СПРАЙС	Видеорегистратор 4-канальный VNVR-6564	2	10815		21630				
				шт.							
6	6	СПРАЙС	Диск жесткий, объем памяти 1ТВ	2	8328,82		16658				
				шт.							
7	7	СПРАЙС	Видеокамера уличная модели VC-3360V	6	8449,73		50698				
				шт.							
8	8	СПРАЙС	Коммутатор видеонаблюдения VSW-105P	1	4567,42		4567				
				шт.							
9	9	С151801-19	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	14	204		2856				

10	10	С151606-12	Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный	0,0612	71600		4382				
				1000м							
11	11	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	30,6	87		2662				
				м							
			Итого по разделу: Видеонаблюдение тип 1				117831				
			Раздел: Телевидение								
12	12	Е0134-17-1	Установка антенн телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб	0,0246	25315,83	12150,79	623	299	211	21,66	1
				т	4027,5	3762,31	99	93	110	17,43	0
13	13	С12021-166 Изм. и доп. вып. 25	Антенны эфирные модели DELTA 375 с усилителем /DELTA-H375/	0,0246	113063		2781				
				т							
14	14	Ц0110-901-12	Делитель на 4 направления	7	85,5	0,2	599	1	293	0,23	2
				шт	38	0,1	266	1	110	0	0
15	15	С151801-19	Разветвитель телевизионный на 4 направления DM12	7	204		1428				
				шт							
16	16	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	760	8,5	0,1	6460	76	5271	0,05	38
				м	7,3	0	5548	0	95	0	0
17	17	С151605-59	Кабель RG 11	0,0306	35100		1074				
				1000м							
18	18	С151605-58	Кабель RG 6	0,7752	20200		15659				
				1000м							
19	19	С151803-47	F-разъем на кабель RG-11,6	0,06	22300		1338				
				1000шт							
20	20	Ц0108-591-9	Розетки телевизионные	30	62,7	0,2	1881	6	1650	0,34	10
				шт	57,8	0,1	1734	3	95	0	0
21	21	С151801-841 Изм. и доп. вып. 21	Розетка телевизионная одноместная серии КВАРТА, цвет кремовый, модели РТВ10-ККм, типа ИЭК	30	66		1980				
				шт.							
22	22	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	710	34,2	1,2	24282	852	15783	0,14	99
				м	23,2	0,2	16472	142	95	0	1
23	23	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	30	39	1,5	1170	45	744	0,16	5
				м	25,9	0,2	777	6	95	0	0
24	24	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	30,6	87		2662				
				м							

25	25	Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	724,2	87		63005				
				м							
			Итого по разделу: Телевидение				**124942**				
			Раздел: Домофонная связь								
26	26	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	5	3100,6	1,6	15503	8	13365	16	80
				шт	2970	0	14850	0	90	0	0
27	27	Ц0110-111-4	Монтаж трубки квартирной	30	295,7	0	8871	0	6804	2	60
				компл	252	0	7560	0	90	0	0
28	28	Е0110-18-2 прим.	Установка доводчика	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	0
				шт	71,55	0,41	72	0	120	0	0
29	29	С Прайс	Блок вызова BVD-311R	2	5068,01		10136				
				шт.							
30	30	С Прайс	Замок электромагнитный 12VDC, 0,6A, ML 300-40	2	4085,1		8170				
				шт.							
31	31	С Прайс	Блок питания БИД18/12-1-1	2	3398,16		6796				
				шт.							
32	32	С Прайс	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	42	98,66		4144				
				шт.							
33	33	С Прайс	Кнопка выхода "EXIT 500M"	2	1538,31		3077				
				шт.							
34	34	С Прайс	Устройство квартирное переговорное УКП-7	40	739,92		29597				
				шт.							
35	35	С11011-814	Доводчик дверной до 120кг KING NSK 650	2	5500		11000				
				шт							
36	36	С Прайс	Антена ARZ FMI	2	1808,7		3617				
				шт							
37	37	С Прайс	Флеш-карта, TrAnsEd	2	450,17		900				
				шт							
38	38	С Прайс	Щит с монтажной панелью, 500x400x220мм, IP54, Телофон	2	4600,31		9201				
				шт							
39	39	С Прайс	Контроллер питания, Телофон	2	3485,86		6972				
				шт							
40	40	С Прайс	Коммутатор, емкость до 100 абонентов, Телофон	2	17495,05		34990				
				шт							
41	41	С Прайс	Материнская плата, Телофон	2	17495,05		34990				
				шт							
42	42	С Прайс	GSM-модуль, Телофон	2	14535,36		29071				
				шт							
43	43	С Прайс	Мультиплексор, Телофон	2	14067,66		28135				

44	44	С Прайс	Батарея аккумуляторная 12В, 7 А/ч	2	268[illegible].54		5371				
				шт							
45	45	С Прайс	Коробка монтажная	2	3288,54		6577				
				шт							
46	46	С Прайс	НЧ фильтр. Телефон	2	2104,67		4209				
				шт							
47	47	С Прайс	SIM-карта	2	182,7		365				
				шт							
48	48	С Прайс	Вентилятор 12 В, Телефон	2	361,74		723				
				шт							
49	49	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	300	8,5	0,1	2550	30	2081	0,05	15
				м	7,3	0	2190	0	95	0	0
50	50	Ц0108-401-1	Монтаж кабелей	110	175,2	75,7	19272	8327	9750	0,44	48
				м	72,7	20,6	7997	2266	95	0,12	13
51	51	С Прайс	Кабель 2х0,75 ШВВП	30,6	54,81		1677				
				м							
52	52	С Прайс	Кабель 12х0,5 КСПВ	61,2	56,64		3466				
				м							
53	53	С Прайс	Кабель 2х0,5 КСПВ	408	21,92		8945				
				м							
54	54	Ц0108-409-6	Трубы, диаметр до 25 мм	380	48,7	2,6	18506	988	10469	0,17	65
				м	28,8	0,2	10944	76	95	0	0
55	55	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 16мм	387,6	87		33721				
				м							
			Итого по разделу: Домофонная связь				350626				
			ИТОГО:				593396	12957			482
			Накладные расходы :				79205	3211			19
			На монтажные работы				76584				
			На общестроительные работы				86				
			На металломонтажные работы				211				
			Всего накладных расходов:				76881				
			Итого с накладными				670277				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				40217				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				710494				
			Итого с временными, 1,1 %				718309				

			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				728940				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				736123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2014602				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				40292				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2054894				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				246587				
			Итого с НДС				2301481				
			Всего:				2301481				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____ Сеитбаев А.С

28