Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Болашак-МА"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 80. Раздел ЭЛ**

А К Т № 24

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое оборудование								
1	1	Ц0108-102-1	Монтаж вводно-распределительных панелей	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	2	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-25-63 /ВРУ-1-25-63 с БУНО/	1	57699		57699				
				шт							
			Отпускная цена		57699		57699				
			Сметная стоимость оборудования				*57699*				
3	6	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	40	62,9	5,4	2516	216	2139	0	0
				шт	54	2,3	2160	92	95	0,01	1
4	7	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	40	8486		339440				
				шт.							
5	8	Ц0108-573-4	Щит навесной ЩОДН	1	514	105	514	105	261	2	2
				шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
6	9	С151803-647 Изм. и доп. вып. 26	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩОДН/	1	3128		3128				
				шт.							
7	14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0

8	15	С151801-1003 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт.							
9	16	Ц0108-573-4	Щит навесной ЩУТ	1	514	105	514	105	261	2	2
				шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
10	17	С151803-605 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩУТ/	1	1376		1376				
				шт.							
11	21	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
12	22	С151803-742 Изм. и доп. вып. 24	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 У ХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	3	2931		8793				
				шт.							
13	23	Ц0108-573-4	Щит навесной ЩК	40	514	105	20560	4200	10423	2	80
				шт	254	20,3	10160	812	95	0,12	5
14	24	С151803-615 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРв-9з-1 ЩК/	40	1208		48320				
				шт.							
			Итого по разделу: Силовое оборудование				498249				
			Раздел: Электроосвещение								
15	34	С151701-283 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип ННОПС-100-001 У ХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82	8	694		5552				
				шт.							
16	35	С151701-195 Изм. и доп. вып. 20	Светильник подвесной, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	22	686		15092				
				шт.							
17	36	С151701-125 Изм. и доп.	Светильник потолочный, тип ННП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	60	701		42060				
				шт.							
18	37	С151701-295 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильники, тип НБП01-60-002 IP53 ГОСТ 17677-82 /ПСХ 80-002/	60	199		11940				
				шт.							
19	38	С151702-235 Изм. и доп. вып. 22 прим	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	18	4821		86778				
				шт.							
			Итого по разделу: Электроосвещение				161422				

			Раздел: Кабельная продукция										
20	66	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	160	19,6	0,5	3136	80	2508	0,1	16
				м	16,4	0,1	2624	16	95	0	0
21	69	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	3750	8,5	0,1	31875	375	26006	0,05	188
				м	7,3	0	27375	0	95	0	0
22	70	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	7500	5,4	0,1	40500	750	26363	0,02	150
				м	3,7	0	27750	0	95	0	0
23	71	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	800	10,6	0,4	8480	320	5852	0,05	40
				м	7,6	0,1	6080	80	95	0	0
24	72	С151601-8336 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0204	1917033		39107				
				км							
25	73	С151601-1277 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816	1093231		89208				
				км							
26	74	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	250093		2551				
				км							
27	75	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632	177551		28976				
				км							
28	76	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1326	115159		15270				
				км							
29	77	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918	64596		5930				
				км							
30	78	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,306	42724		55780				
				км							
31	84	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	38	328,9	95,9	12498	3644	7830	1,21	46
				м	200	16,9	7600	642	95	0,1	4
32	85	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,005	43600		218				

				1000шт								
33	86	С151803-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3	15 шт	1760		26400					
34	87	С151803-19	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вверх, У1107 У3	4 шт	838		3352					
			Итого по разделу: **Кабельная продукция**				363282					
			ИТОГО:				1022952	10337				540
							87303	1801				10
			- оборудования				57699					
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы				84650					
			Всего накладных расходов:				84650					
			Итого с накладными				1107602					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУММНЗ				62994					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1170596					
			Итого с временными, 1,1 %				1182838					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1194990					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1199491					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1210742					
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3313527					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				66271					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3379798					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				405576					
			Итого с НДС				3785374					
			Всего:				3785374					

Заказчик: _____
(подпись)

Подрядчик: _____
(подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____ Сембаев А.С