Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
Бекітілген

«Жаңаөзен қаласының қалаішілік автокөліктер жолдарының құрылысы» («Астана» ш/а, Шалабаев және Орынбаев көшелері 2 учаске») нысанын Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «14» тамыз Жаңаөзен қаласы

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2015 жылғы «15» қыркүйек айындағы №53 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі:

Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы – қала әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Машырыков Эльдар Қуатұлы – Маңғыстау облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі басшысы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші - Суюндыков Адылбек Асанович - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының уақытша міндетін атқарушысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар – Шәудірбаев Талғат Калибаевич – «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының уақытша міндетін атқарушысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер - Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы - «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы Кунаев Мухтар - «Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары

Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқарма басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы –Айтқабылова Айгерім - жеке кәсіпкер «Саулет Эксперт»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жаңаөзен қаласы бойынша *«Жаңаөзен қаласының қалаішілік автокөліктер жолдарының құрылысы» («Астана» ш/а, Шалабаев және Орынбаев көшелері 2 учаске») нысанын* пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2012 жылғы « 25 » маусым айындағы №266 жерге тиісті құқық беру туралы шешімінің (қаулының, өкімінің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің рұқсаты.

3. Құрылысты *«Жаңаөзен қаласының қалаішілік автокөліктер жолдарының құрылысы» («Астана» ш/а, Шалабаев және Орынбаев көшелері 2 учаске»)* жұмыстарын орындаған бас мердігер *«Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі* жүзеге асырды және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жоқ.*

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орындаған бас жобалаушы әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс 2012 жыл «23» қарашадағы №15-0546/12 жобасы бойынша жүзеге асырылды.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын 2012 жылғы 23 қараша айындағы №15-0546/12 «Мемсараптама» РМК-ның Маңғыстау облысы бойынша филиалы бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы « 05 » маусым 2015ж , жұмыстың аяқталуы « 14 » тамыз 2015ж
(айы және жылы) (айы және жылы)

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: 2012 жылғы 23 тамыздан №15-0546/12 жобалық-сметалық құжаттама, орындалған жұмыстар туралы актілер, жұмыс комиссиясының қорытындысы.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарла салынған, жапсарлас -жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: *Жобасы бойынша құрылысы нысаны С.Шалабаев көшесінің ұзындығы –0,6161шақырым, А.Орынбаев көшесінің ұзындығы - 0,477 шақырым, барлығы-1,093 шақырым, топырақ төсеу жұмыстары -1777м3, қиыршық-шағыл тас төсеу жұмыстары – 1767м3, шағыл тас төсеу жұмыстары – 9342м2, асфальбетон қабатын төсеу, қалыңдығы 8см - 7989м2, жолдың жиегіне қиыршық-шағыл тастармен бекіту жұмыстары -2715м2, жол белгілерін орнату - 4 дана*

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар

Еңбекті қорғау және техника қаупсіздігі норматив құжаттар негізінде орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 74 032,00 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 74 032,00 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ___0_____мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 74 032,00 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 74 032,00 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ___0_____мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдауды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған *«Жаңаөзен қаласының қалаішілік автокөліктер жолдарының құрылысы» («Астана» ш/а, Шалабаев және Орынбаев көшелері 2 учаске»)* нысаны
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Машырықов Эльдар Қуатұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Сүюндыков Адылбек Асанович _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Шәудірбаев Талғат Калибаевич _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Айтқабылова Айгерім _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Күнаев Мухтар _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынқұрық"

Наименование объекта: "Строительство внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен (мкр. "Астана", ул.Шалабаева, ул.Орынбаева 2 участок)"

Основание: Договор №18 от 02.06.2015 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**13 915 789,00**		**13 915 789,00**						**1 669 895,00**	**15 585 684,00**
в том числе:										
за июнь 2015г.		**13 915 789,00**		**13 915 789,00**					**1 669 895,00**	**15 585 684,00**
-удержание по договору 5%		**695 789,00**		**695 789,00**					**83 495,00**	**779 284,00**
Итого к оплате:		**13 220 000,00**		**13 220 000,00**					**1 586 400,00**	**14 806 400,00**
14 806 400 (Четыренадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыресто) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен (мкр. "Астана", ул. Шалабаева,ул.Орынбаева)**

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обсл. маш.	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ул.Шалабаева								
		На восстановление оси трассы, отвод земель								
1.	Сприказ Госстроя с переводом в 2001г.	-Восстановление оси трассы км	0,6161	7097 -	- -	4372 -	- -	- -	- -	- -
2.	Спостанов. 8.10.2003	-Восстановление оси трассы га	0,5933	8040 -	- -	4770 -	- -	- -	- -	- -
		Земляные работы								
3.	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10м м3	138	11,19 -	11,19 3,06	1544 -	1544 422	410 97	- 0,01	- 1
4.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов,добавлять на каждые посл. 10м м3	138	37,60 -	37,60 10,28	5189 -	5189 1419	1376 97	- 0,03	- 5
5.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10м м3	939	11,19 -	11,19 3,06	10507 -	10507 2873	2787 97	- 0,01	- 9
6.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов,добавлять на каждые последующие 10... м3	939	9,4 -	9,4 2,57	8826 -	8826 2414	2341 97	- 0,01	- 8

7.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине 25см м3	518	14,01 -	14,01 4,8	7255 -	7255 2484	2409 97	- 0,01	- 8
8.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	518	14,12 1,62	12,0 2,75	7313 839	6215 1422	2193 97	0,01 0,01	6 6
9.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	2592	14,12 10,24	3,88 0,78	36597 26542	10055 2015	27700 97	0,07 0,003	188 7
10.	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	5867	8,55 4,12	4,43 0,74	50138 24172	25966 4358	27674 97	0,03 0,003	164 15
11.	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным м2	1213	14,12 10,24	3,88 0,78	17126 12421	4705 943	12963 97	0,07 0,003	88 3
12.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	320	26,23 1,15	25,02 6,79	8393 368	8007 2172	2463 97	0,01 0,02	3 7
13.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	544	23,64 -	23,64 4,73	12860 -	12860 2572	2572 100	- 0,10	- 54
14.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при м3	291	12,51 -	12,51 4,3	3640 -	3640 1246	1208 97	- 0,01	- 4
15.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	291	6,36 -	6,36 1,9	1849 -	1849 557	540 97	- 0,01	- 2
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	291	14,12 1,62	12,0 2,75	4108 471	3491 799	1232 97	0,01 0,01	4 4
17.	Е0101-145-1-2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1232	8,55 4,12	4,43 0,74	10528 5076	5453 915	5811 97	0,03 0,003	34 3
		Дорожная одежда								
18.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	962,6	3182,08 21,38	73,75 11,67	3063074 20580	70995 11233	42311 133	0,15 0,04	139 39

19.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	2156,32	540,97 5,0	27,83 9,47	1166495 10782	60000 20427	41508 133	0,03 0,03	71 72
		Транспортировка материалов								
20.	Е010333-А13-0-1	Транспортировка щебня т	1084,483	606,96 -	606,96 121,39	658238 -	658238 131649	131649 100	- 2,55	- 2764
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			5082826 101252	904795 189920	- -		1081 6520
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5082826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			309149		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319146	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			5711121	-	-		-
		-Временные здания и сооружения 4,6%	Тенге			262712				
		ИТОГО	Тенге			5973832				
		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,155%	Тенге			68998				
		-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			59738	-	-		-
		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			23895	-	-		-
		ВСЕГО:	Тенге			6126464	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			6126464	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2015 года к=2,23355	Тенге			13683754	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			273675	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			13957430	-	-		-
		- НДС (12%)	Тенге			1674892	-	-		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	Тенге			15632321	-	-		-
		Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,99702	Тенге			15585684				
		-Удержание по договору 5%	Тенге			779284				
		Итого к оплате:	**Тенге**			**14806400**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынқұрық"

Наименование объекта: "Строительство внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен (мкр. "Астана", ул.Шалабаева, ул.Орынбаева 2 участок)"

Основание: Договор №18 от 02.06.2015 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**66 100 000,00**		**66 100 000,00**						**7 932 000,00**	**74 032 000,00**
в том числе:										
за август 2015г.		**52 184 211,00**		**52 184 211,00**					**6 262 105,00**	**58 446 316,00**
-удержание по договору 5%		**2 609 211,00**		**2 609 211,00**					**313 105,00**	**2 922 316,00**
Итого к оплате:		**49 575 000,00**		**49 575 000,00**					**5 949 000,00**	**55 524 000,00**
55 524 000 (Пятьдесят пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи) тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен (мкр. "Астана", ул. Шалабаева, ул.Орынбаева 2 участок)"**

приемки выполненных работ за август месяц 2015 года **от 21.08.2015г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обсл. маш.	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Шалабаева								
		Дорожная одежда								
1.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебеня фракции 40-70мм м2	2278,68	540,97 5,0	27,83 9,47	1232687 11393	63406 21587	43863 133	0,03 0,03	75 76
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	3,55	40097,60 -	339,59 140,94	142266 -	1205 500	666 133	0,58 0,58	2 2
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	3696	613,78 5,94	15,35 5,06	2268536 21954	56739 18702	54072 133	0,03 0,02	124 65
4.	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	3696	590,64 0,08	- -	2183005 296	- -	393 133	- -	- -
5.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см	1232	276,17 4,79	20,37 5,40	340243 5901	25097 6648	16691 133	0,03 0,02	39 25

		м2								
		Примыкание на ПК0+00								
6.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	85	11,19 -	11,19 3,06	951 -	951 260	252 97	- 0,01	- 1
7.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	85	9,4 -	9,4 2,57	799 -	799 218	212 97	- 0,01	- 1
8.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	39	11,19 -	11,19 3,06	436 -	436 119	116 97	- 0,01	- -
9.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	39	9,4 -	9,4 2,57	367 -	367 100	97 97	- 0,01	- 1
10.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине до 25см м3	36	14,01 -	14,01 4,80	504 -	504 173	167 97	- 0,02	- 1
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	36	14,12 1,62	12,0 2,75	508 58	432 99	152 97	0,01 0,01	- -
12.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	178	14,12 10,24	3,88 0,78	2513 1823	690 138	1902 97	0,07 -	13 -
13.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	33	11,19 -	11,19 3,06	369 -	369 101	98 97	- 0,01	- -
14.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. гр. добавлять на каждые последующие 10м м3	33	9,4 -	9,4 2,57	310 -	310 85	82 97	- 0,01	- -
15.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	33	12,51	12,51	413	413	137	-	-

		на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3		-	4,3	-	141	97	0,01	-
16.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	33	6,36 -	6,36 1,9	210 -	210 63	61 97	- 0,01	- -
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	33	14,12 1,62	12,0 2,75	466 53	396 91	140 97	0,01 0,01	- -
18.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом м2	81	8,55 4,12	4,43 0,74	692 334	358 60	382 97	0,03 -	2 -
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м2	19,4	3182,08 21,38	73,75 11,67	61732 415	1431 226	853 133	0,15 0,04	3 1
20.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	97	540,97 5,0	27,83 9,47	52474 485	2699 919	1867 133	0,03 0,03	3 3
21.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,078	40097,59 -	339,59 140.94	3128 -	26 11	15 97	0,58 0.58	- -
22.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	97	613,78 5,94	15,35 5,06	59537 576	1489 491	1419 133	0,03 0,02	3 2
23.	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ м2	97	590,64 0,08	- -	57292 8	- -	10 133	- -	- -
24.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	47	276,17 4,79	20,37 5,40	12980 225	957 254	637 133	0,03 0,02	1 1

		Прымыкания в конце трассы								
25.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	87	11,19 -	11,19 3,06	974 -	974 266	258 97	- 0,01	- 1
26.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	87	9,4 -	9,4 2,57	818 -	818 224	217 97	- 0,01	- 1
27.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), м3	39	11,19 -	11,19 3,06	436 -	436 119	116 97	- 0,01	- -
28.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при м3	39	9,4 -	9,4 2,57	367 -	367 100	97 97	- 0,01	- 1
29.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине до 25см м3	36	14,01 -	14,01 4,80	504 -	504 173	167 97	- 0,02	- 1
30.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	36	14,12 1,62	12,0 2,75	508 58	432 99	152 97	0,01 0,01	- -
31.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	181	14,12 10,24	3,88 0,78	2556 1853	701 141	1934 97	0,07 -	13 -
32.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	33	11,19 -	11,19 3,06	369 -	369 101	98 97	- 0,01	- -
33.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. гр. добавлять на каждые последующие 10м м3	33	9,4 -	9,4 2,57	310 -	310 85	82 97	- 0,01	- -
34.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	33	12,51 -	12,51 4,3	413 -	413 141	137 97	- 0,01	- -
35.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий	33	6,36	6,36	210	210	61	-	-

		проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3		-	1,9	-	63	97	0,01	-
36.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	33	14,12 1,62	12,0 2,75	466 53	396 91	140 97	0,01 0,01	- -
37.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом м2	94	8,55 4,12	4,43 0,74	803 387	415 69	443 97	0,03 -	3 -
38.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м2	20	3182,08 21,38	73,75 11,67	63642 428	1475 233	879 133	0,15 0,04	3 1
39.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	100	540,97 5,0	27,83 9,47	54097 500	2783 947	1925 133	0,03 0,03	3 3
40.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,080	40097,59 -	339,59 140,94	3208 -	27 11	15 97	0,58 0,58	- -
41.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	100	613,78 5,94	15,35 5,06	61378 594	1535 506	1463 133	0,03 0,02	3 2
42.	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ м2	100	590,64 0,08	- -	59064 8	- -	11 133	- -	- -
43.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	47	276,17 4,79	20,37 5,40	12980 225	957 254	637 133	0,03 0,02	1 1
		Съезды и переезды								
44.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы в кавальере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест. 0,65 м3	108	26,23 1,15	25,02 6,79	2833 124	2702 733	831 97	0,01 0,02	1 3

		м3								
45.	Е010333-А1- -1	Транспортировка в насыпь расстояние перевозки до 1 км. т	172,8	23,64 -	23,64 4,73	4085 -	4085 817	817 100	- 0,10	- 17
46.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	98	12,51 -	12,51 4,3	1226 -	1226 420	407 97	- 0,01	- -
47.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	98	6,36 -	6,36 1,9	623 -	623 187	182 97	- 0,01	- -
48.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	98	14,12 1,62	12,0 2,75	1384 159	1176 269	415 97	0,01 0,01	1 1
49.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	589	8,55 4,12	4,43 0,74	5033 2427	2607 437	2778 97	0,03 -	16 1
50.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	589	540,97 5,0	27,83 9,47	318629 2945	16389 5580	11338 133	0,03 0,03	19 20
51.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы в кавальере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест. 0,65 м3 м3	26	26,23 1,15	25,02 6,79	682 30	651 176	200 97	0,01 0,02	0 1
52.	Е010333-А1- -1	Транспортировка в насыпь расстояние перевозки до 1 км. т	41,6	23,64 -	23,64 4,73	983 -	983 197	197 100	- 0,10	- 4
53.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	24	12,51 -	12,51 4,3	300 -	300 103	100 97	- 0,01	- -
54.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	24	6,36 -	6,36 1,9	153 -	153 46	45 97	- 0,01	- -

		м3								
55.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	24	14,12 1,62	12,0 2,75	339 39	288 66	102 97	0,01 0,01	1 1
56.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	194	8,55 4,12	4,43 0,74	1658 799	859 144	915 97	0,03 -	5 -
57.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,4544	40097,60 -	339,59 140,94	18220 -	154 64	85 133	0,58 0,58	- -
58.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	568	613,78 5,94	15,35 5,06	348628 3374	8720 2874	8310 133	0,03 0,02	19 10
59.	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	568	590,64 0,08	- -	335484 45	- -	60 133	- -	- -
60.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	194	276,17 4,79	20,37 5,40	53577 929	3952 1047	2628 133	0,03 0,02	6 4
		Установка дорожных знаков								
61.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1	32,27 1,42	30,77 8,34	32 1	31 8	9 97	0,01 0,03	- -
62.	Е010333-А1- -1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1,7	23,64 -	23,64 4,73	40 -	40 8	8 100	- 0,1	- -
63.	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1	3,80 0,48	3,24 1,12	4 0	3 1	2 97	- -	- -
64.	Е0101-145-4 т.ч. п-3.173 к=1,25	Планировка вручную насыпи м2	6,6	15,75 15,75	- -	104 104	- -	101 97	0,10 -	1 -
65.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	1	21,55	4,52	22	5	17	0,1	-

		пневматическими трамбовками м3		17,03	-	17	-	97	-	-
66.	Е0127-83-1	Установка стоек шт	3	747,86 506,25	146,19 28,22	2244 1519	439 85	2133 133	3,20 0,11	10 -
67.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	2	157,67 119,03	- -	315 238	- -	317 133	0,69 -	1 -
68.	Е0127-83-1 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 вып.16	Стоимость стоек дорожных знаков п.м	6	377,0 -	- -	2262 -	- -	- -	- -	- -
69.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,1	21,80 5,81	0,05 0,02	2 1	- -	1 90	0,03 -	- -
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,1	24,84 4,16	0,02 -	2 0	- -	0 90	0,02 -	- -
71.	С 111-1665	Стоимость дорожных знаков 1.31.3 100шт	0,01	849366,0 -	- -	8494 -	- -	- -	- -	- -
72.	С 111-1665	Стоимость дорожных знаков 2.4 100шт	0,01	322959,0 -	- -	3230 -	- -	- -	- -	- -
		Охрана окружающей среды.								
73.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест. 1 м3 м3	785	23,71 0,79	22,86 7,65	18611 620	17945 6005	6427 97	0,01 0,03	4 22
74.	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	1334,50	54,0 -	54,0 10,80	72063 -	72063 14413	14413 100	- 0,23	- 303
75.	Е101-20-1	Работа на отвале м3	785	3,09 0,39	2,66 0,93	2425 306	2089 730	1005 97	0,003 0,003	2 2
76.	Е101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером м2	1569	0,2 -	0,2 0,07	318 -	318 110	107 97	- -	- -

		Транспортировка материалов								
77.	Е010333-А13-0-1	Транспортировка щебня т	1146,02	606,96 -	606,96 121,39	695584 -	695584 139119	139119 100	- 2,55	- 2921
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге Тенге			8585105 61307	1005792 228243	- -		381 3500
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8585105	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			326181		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			539050	-	-		-
	ИТОГО по ул. Шалабаева		**Тенге**			**9450336**	-	-		-
		ул. Орынбаева								
		На восстановление оси трассы, отвод земель								
1.	Сприказ Госстроя с переводом в 2001г.	-Восстановление оси трассы км	0,477	7097 -	- -	3385 -	- -	- -	- -	- -
2.	Спостан. Госстроя 8.10.2003	-Восстановление оси трассы га	0,4595	8040 -	- -	3694 -	- -	- -	- -	- -
		Земляные работы								
3.	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10м м3	84	11,19 -	11,19 3,06	940 -	940 257	249 97	- 0,01	- 1
4.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов,добавлять на каждые последующие 10м м3	84	37,60 -	37,60 10,28	3158 -	3158 864	838 97	- 0,03	- 3
5.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10м м3	838	11,19 -	11,19 3,06	9377 -	9377 2564	2487 97	- 0,01	- 8
6.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов,добавлять на каждые последующие 10м м3	838	9,4 -	9,4 2,57	7877 -	7877 2154	2089 97	- 0,01	- 7
7.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками	782	14,01	14,01	10952	10952	3637	-	-

		на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине 25см м3		-	4,8	-	3750	97	0,01	12
8.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	782	14,12 1,62	12,0 2,75	11040 1267	9382 2147	3311 97	0,01 0,01	10 10
9.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	3912	14,12 10,24	3,88 0,78	55234 40059	15175 3041	41807 97	0,07 0,003	283 10
10.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	4484	8,55 4,12	4,43 0,74	38319 18474	19845 3330	21150 97	0,03 0,003	125 11
11.	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы мех. способом м2	940	14,12 10,24	3,88 0,78	13272 9626	3646 731	10046 97	0,07 0,003	68 2
12.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	244	26,23 1,15	25,02 6,79	6400 281	6105 1656	1878 97	0,01 0,02	2 6
13.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	414,8	23,64 -	23,64 4,73	9806 -	9806 1961	1961 100	- 0,10	- 41
14.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	222	12,51 -	12,51 4,3	2777 -	2777 950	922 97	- 0,01	- 3
15.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	222	6,36 -	6,36 1,9	1411 -	1411 426	412 97	- 0,01	- 1
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	222	14,12 1,62	12,0 2,75	3134 360	2663 609	940 97	0,01 0,01	3 3
17.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом м2	954	8,55 4,12	4,43 0,74	8153 3930	4222 709	4500 97	0,03 0,003	27 2

		Дорожная одежда								
18.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	745,4	3182,08 21,38	73,75 11,67	2371925 15937	54976 8698	32764 133	0,15 0,04	109 31
19.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	3434	540,97 5,0	27,83 9,47	1857675 17170	95552 32531	66102 133	0,03 0,03	113 115
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	2,75	40097,60 -	339,59 140,94	110148 -	933 387	515 133	0,58 0,58	2 2
21.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	2862	613,78 5,94	15,35 5,06	1756643 17000	43936 14482	41871 133	0,03 0,02	96 51
22.	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2862	590,64 0,08	- -	1690412 229	- -	305 133	- -	- -
23.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	954	276,17 4,79	20,37 5,40	263468 4570	19434 5148	12925 133	0,03 0,02	30 19
		Примыкание на ПК0+00								
24.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	86	11,19 -	11,19 3,06	962 -	962 263	255 97	- 0,01	- 1
25.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	86	9,4 -	9,4 2,57	808 -	808 221	214 97	- 0,01	- 1
26.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	39	11,19 -	11,19 3,06	436 -	436 119	116 97	- 0,01	- -

		м3								
27.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	39	9,4 -	9,4 2,57	367 -	367 100	97 97	- 0,01	- -
28.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине 25см м3	36	14,01 -	14,01 4,80	504 -	504 173	167 97	- 0,02	- 1
29.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	36	14,12 1,62	12,0 2,75	508 58	432 99	152 97	0,01 0,01	- -
30.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	179	14,12 10,24	3,88 0,78	2527 1833	694 139	1913 97	0,07 -	13 -
31.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	33	11,19 -	11,19 3,06	369 -	369 101	98 97	- 0,01	- -
32.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	33	9,4 -	9,4 2,57	310 -	310 85	82 97	- 0,01	- -
33.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	33	12,51 -	12,51 4,3	413 -	413 141	137 97	- 0,01	- -
34.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	33	6,36 -	6,36 1,9	210 -	210 63	61 97	- 0,01	- -
35.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	33	14,12 1,62	12,0 2,75	466 53	396 91	140 97	0,01 0,01	- -
36.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха присыпных обочин из гр. 2 группы механизированным способом м2	81	8,55 4,12	4,43 0,74	692 334	358 60	382 97	0,03 -	2 -

37.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м2	19,6	3182,08 21,38	73,75 11,67	62369 419	1446 229	862 133	0,15 0,04	3 1
38.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	98	540,97 5,0	27,83 9,47	53015 490	2727 928	1886 133	0,03 0,03	3 3
39.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,078	40097,60 -	339,59 140,94	3128 -	26 10	15 133	0,58 0,58	- -
40.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	98	613,78 5,94	15,35 5,06	60151 582	1504 496	1434 133	0,03 0,02	3 2
41.	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ м2	98	590,64 0,08	- -	57883 8	- -	10 133	- -	- -
42.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	47	276,17 4,79	20,37 5,40	12980 225	957 254	637 133	0,03 0,02	1 1
		Съезды и переезды.								
43.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы в кавальере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	87	26,23 1,15	25,02 6,79	2282 100	2177 590	670 97	0,01 0,02	1 2
44.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	147,9	23,64 -	23,64 4,73	3496 -	3496 699	699 100	- 0,10	- 15
45.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	79	12,51 -	12,51 4,3	988 -	988 338	328 97	- 0,01	- -

46.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	79	6,36 / -	6,36 / 1,9	502 / -	502 / 151	147 / 97	- / 0,01	- / -
47.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	79	14,12 / 1,62	12,0 / 2,75	1115 / 128	948 / 217	334 / 97	0,01 / 0,01	1 / 1
48.	Е0101-145-1 -2	Планировка откосов, полотна насыпей из гр. 2 группы механизированным способом м2	589	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	5033 / 2427	2607 / 437	2778 / 97	0,03 / -	16 / 1
49.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебеня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2) м2	589	540,97 / 5,0	27,83 / 9,47	318629 / 2945	16389 / 5580	11338 / 133	0,03 / 0,03	19 / 20
50.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы в кавальере погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	26	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	682 / 30	651 / 176	200 / 97	0,01 / 0,02	- / 1
51.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	44,2	23,64 / -	23,64 / 4,73	1045 / -	1045 / 209	209 / 100	- / 0,10	- / 4
52.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщиной 30см м3	24	12,51 / -	12,51 / 4,3	300 / -	300 / 103	100 / 97	- / 0,01	- / -
53.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	24	6,36 / -	6,36 / 1,9	153 / -	153 / 46	45 / 97	- / 0,01	- / -
54.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	24	14,12 / 1,62	12,0 / 2,75	339 / 39	288 / 66	102 / 97	0,01 / 0,01	1 / 1
55.	Е0101-145-1 -2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	194	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	1658 / 799	859 / 144	915 / 97	0,03 / -	5 / -

56.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,4544	40097,60 -	339,59 140,94	18220 -	154 64	85 133	0,58 0,58	- -
57.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	568	613,78 5,94	15,35 5,06	348628 3374	8720 2874	8310 133	0,03 0,02	19 10
58.	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	568	590,64 0,08	- -	335484 45	- -	60 133	- -	- -
59.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	194	276,17 4,79	20,37 5,40	53577 929	3952 1047	2628 133	0,03 0,02	6 4
		Установка дорожных знаков								
60.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1	32,27 1,42	30,77 8,34	32 1	31 8	9 97	0,01 0,03	- -
61.	Е010333-А1--1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1,7	23,64 -	23,64 4,73	40 -	40 8	8 100	- 0,1	- -
62.	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1	3,80 0,48	3,24 1,12	4 0	3 1	2 97	- -	- -
63.	Е0101-145-4 т.ч. п-3.173 к=1,25	Планировка вручную насыпи м2	6,6	15,75 15,75	- -	104 104	- -	101 97	0,10 -	1 -
64.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1	21,55 17,03	4,52 -	22 17	5 -	17 97	0,1 -	- -
65.	Е0127-83-1	Установка стоек шт	3	747,86 506,25	146,2 28,22	2244 1519	439 85	2133 133	3,20 0,11	10 -

66.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	2	157,67 119,03	- -	315 238	- -	317 133	0,69 -	1 -
67.	Е0127-83-1 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 вып.16	Стоимость стоек дорожных знаков п.м	6	377,0 -	- -	2262 -	- -	- -	- -	- -
68.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз м2	0,10	21,80 5,81	0,05 0,02	2 1	- -	1 90	0,03 -	- -
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,10	24,84 4,16	0,02 -	2 0	- -	0 90	0,02 -	- -
70.	С 111-1665	Стоимость дорожных знаков 1.31.3 100шт	0,01	849366,0 -	- -	8494 -	- -	- -	- -	- -
71.	С 111-1665	Стоимость дорожных знаков 2.4. 100шт	0,01	322959,0 -	- -	3230 -	- -	- -	- -	- -
		Охрана окружающей среды.								
72.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	689	23,71 0,79	22,86 7,65	16335 544	15751 5271	5641 97	0,01 0,03	4 19
73.	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	1171,39	54,0 -	54,0 10,80	63250 -	63250 12650	12650 100	- 0,23	- 266
74.	Е101-20-1	Работа на отвале м3	689	3,09 0.39	2,66 0.93	2129 269	1833 641	882 97	0,003 0.003	2 2
75.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	689	9,24 -	9,24 3	6370 -	6370 2068	2006 97	- 0,01	- 8
76.	Е101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером м2	1377	0,2 -	0,2 0,07	279 -	279 97	94 97	- -	- -

		Транспортировка материалов								
77.	Е010333-А13-0-1	Транспортировка щебня т	1760,56	606,96 -	606,96 121,39	1068589 -	1068589 213718	213718 100	- 2,55	- 4488
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			10763132 146414	1534907 337255	- -		982 5195
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10763132	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			525894		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			677342	-	-		-
	ИТОГО по ул. Орынбаева		Тенге			11966368				
	ИТОГО по ул. Шалабаева и ул. Орынбаева		**Тенге**			**21416704**				
	-Временные здания и сооружения 4,6%		Тенге			985168				
	ИТОГО:		Тенге			22401872				
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,155%		Тенге			258742				
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			224019	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			89607	-	-		-
	ИТОГО:		Тенге			22974241	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			22974241	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2015 года к=2,23355		Тенге			51314081	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			1026282	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			52340363	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			6280844	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		Тенге			58621206	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,99702		Тенге			58446316				
	-Удержание по договору 5%		Тенге			2922316				
	Итого к оплате:		**Тенге**			**55524000**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: