Счет-фактура № 00000000452 от 30 апреля 2016 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №17-16 от 07.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090940012359, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тумар Мунай Ресурс",Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 43

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тумар Мунай Ресурс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090940012359, Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 43

ИИК получателя: KZ436010111000047188, в банке АО "Народный сберегательный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция железнодорожного подъездного пути	усл	1	2 954 133,93	2 954 133,93	12%	354 496,07	3 308 630,00		
Всего по счету:					2 954 133,93		354 496,07	3 308 630,00		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чеховская О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН * ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА ТОО "АсСнабСервис"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рыспанбетова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО "АсСнабСервис"
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера, согласно приказа №1114/1-ОД от 27/10/14
бухгалтер Рыспанбетова
должность Ф.И.О подпись

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 года

Заказчик: ТОО «Тумар Мунай Ресурс»

Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция железнодорожного подъездного пути в районе Индустриального парка г. Астаны

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		17-16	07.04.2016			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция железнодорожного подъездного пути		2 954 133,93		2 954 134					354 496	3 308 630

М.П. Заказчик Директор Такимбаев Н.Ш. (должность ф., и., о., подпись) 2016 года

М.П. Подрядчик Директор Асылов М.Х. (должность ф., и., о., подпись) 2016 года

540102

екс АВС-4 (редакция 5.2)

форма N 2в

ОО "ТумарМунай Ресурс"

ОО "АсСнабСервис"

ие строительства и его адрес: ТОО "ТумарМунай Ресурс" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

ие обьекта: Реконструкция железнодорожного подъездного пути

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

Наименование работ, техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
3	4	5	6	7	8	9	10		11
Раздел: РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ЗВЕНЬЕВ С Ж/Б ШПАЛАМИ ИЗ РЕЛЬСОВ Р65 - 50 метров									
Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,05	156108,14 92250,00	55973,79 15147,04	7805 4612	2799 757	590,00 64,63		30 3
Болтыклеммные М22х75 с гайками М22х22 для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-79, ГОСТ 16018-79	т	0,15	127610,00	--	19142 --	--	--		--
Болты закладные с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22х175 ГОСТ 16017-79, ГОСТ 16018-79	т	0,24	102830,00	--	24679 --	--	--		--
Шайбы пружинные двухвитковые 25 из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-76	т	0,08	138631,00	--	10813 --	--	--		--
Клеммы промежуточные и стыковые	т	0,20	32000,00	--	6400 --	--	--		--
Подкладка КБ 65 длиной 370 мм, шириной 140 мм, толщиной 12 мм с двумя прямоугольными отверстиями 46 мм х 30 мм ГОСТ 16277-93	т	1,13	88581,00	--	100097 --	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11051-35 6	Рельсы железнодорожные нетермоупрочненные Р65	м	100,00	4508,00	--	450800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143019-2 19	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 /ГОСТ 10629-88/	шт	80,00	3420,00	--	273600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11051-55	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,32	31200,00	--	9984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11051-44	Прокладки резиновые для железобетонных шпал под рельсы Р-65	1000шт	0,16	158800,00	--	25408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11051-15	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс	1000шт	0,16	65300,00	--	10448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11051-11 7	Скоба для изолирующей втулки	т	0,03	56200,00	--	1630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С01031-А2 8-1	Погрузка материалов ВСП	т	29,90	107,10	--	3202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0128-53- 8	Транспортирование материалов 0,05 км пути от базы 2 км по эксплуатируемым путям	км	0,10	37754,55	37754,55	3775	3775	--	--
					--	5791,91	--	579	10,29	1
15.	Е0128-7-6	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на железобетонных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,05	342192,90	271542,90	17110	13577	448,00	22
					70650,00	36089,68	3532	1804	80,12	4
16.	Е0128-31- 1	Выправка пути на железобетонных шпалах по уровню	км	0,05	188621,65	17396,65	9431	870	1080,00	54
					171225,00	3587,31	8561	179	15,05	1
		Итого по разделу: РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ЗВЕНЬЕВ С Ж/Б ШПАЛАМИ ИЗ РЕЛЬСОВ Р65 - 50 метров								974324

ИТОГО: 974324 21019 106

16705 3319 9

Накладные расходы :

На общестроительные работы 24032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	24032
Итого с накладными	998356
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59901
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1058257
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2896210
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57924
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2954134
Налог на добавленную стоимость, 12 %	354496
Итого с НДС	3308630

Принял:

Сдал: