Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БизнесСтройКомп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматысейсмозащита"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство под установку системы посадки ILS ВПП-12 в г. Актау Актауского филиала РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09102018/BAS от 09.10.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.06.2019	09.10.2018	06.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 4-1-2							
			Раздел: Фундамент под под ДГУ (1/4)				
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	17,171	158,97	2730
			Накладные расходы			*27,59*	*474*
			Сметная прибыль			*11,78*	*202*
2	2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,350	3342,50	1171
			Накладные расходы			*1295,54*	*454*
			Сметная прибыль			*247,59*	*87*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,509	1726,14	879
			Накладные расходы			*669,05*	*341*
			Сметная прибыль			*127,86*	*65*
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,188	25,13	30
			Накладные расходы			*5,59*	*7*
			Сметная прибыль			*1,86*	*2*
5	5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 2	м3 грунта	1,188	11,11	13
			Накладные расходы			*2,47*	*3*
			Сметная прибыль			*0,82*	*1*
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,188	275,12	327
			Накладные расходы			*92,29*	*110*
			Сметная прибыль			*20,38*	*24*
7	7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,824	219,25	3469
			Накладные расходы			*39,91*	*632*
			Сметная прибыль			*16,24*	*257*
8	8	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	23,262	925,56	21530
			Сметная прибыль			*68,56*	*1595*
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,824	30,56	484
			Накладные расходы			*7,79*	*123*
			Сметная прибыль			*2,26*	*36*
10	10	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	10,012	6324,81	63327
			Накладные расходы			*1608,17*	*16102*
			Сметная прибыль			*468,50*	*4691*
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /кл. В7,5, W4 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	2,118	28368,03	60081
			Накладные расходы			*1467,05*	*3107*
			Сметная прибыль			*2101,34*	*4450*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 /кл. В15, W6 на с/фатостойком цементе/. Устройство	м3	11,630	34418,70	400290
			Накладные расходы			*3364,10*	*39124*
			Сметная прибыль			*2549,53*	*29651*
13	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,466	221706,72	103227
			Сметная прибыль			*16422,72*	*7646*
14	14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	215253,72	12054
			Сметная прибыль			*15944,72*	*893*
15	15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,522	43407,12	22641
			Накладные расходы			*18718,45*	*9764*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*1677*
16	16	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /3 слоя по грунтовке/	м2	5,298	2313,81	12259
			Накладные расходы			*151,44*	*802*
			Сметная прибыль			*171,39*	*908*
17	17	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест ГОСТ 12871-93	т	0,001	640567.44	326
			Сметная прибыль			*47449,44*	*24*
18	18	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта /20 частей/	т	0,000	82264,68	8
			Сметная прибыль			*6093,68*	*1*
19	19	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Труб полиэтиленовые, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16,200	1451,38	23512
			Накладные расходы			*503,30*	*8154*
			Сметная прибыль			*107,51*	*1742*
20	20	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	16,200	626,40	10148
			Сметная прибыль			*46,40*	*752*
			ИТОГО:				**738506**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**79195**
			Сметная прибыль				**54704**
			Итого с временными		**2,32 %**	**17 133**	**755 639**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**10 881**	**766 521**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**781 851**
			Итого с НДС		**12 %**	**93 822**	**875 673**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "БизнесСтройКомп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор
Золотухин А.В.