Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БизнесСтройКомп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматысейсмозащита"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство под установку системы посадки ILS ВПП-12 в г. Актау Актауского филиала РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09102018/BAS от 09.10.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.06.2019	09.10.2018	06.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 5-1-1							
			Раздел: ГРМ (GP) ILS NORMARC 7000 С МКпОК 116				
1	1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	5,320	91,35	486
			Накладные расходы			*18,20*	*97*
			Сметная прибыль			*6,77*	*36*
2	2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,320	25,13	134
			Накладные расходы			*5,59*	*30*
			Сметная прибыль			*1,86*	*10*
3	3	1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50Х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	3,000	20180,74	60542
			Накладные расходы			*5872,82*	*17618*
			Сметная прибыль			*1494,87*	*4485*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные	шт.	3,000	2667,60	8003
			Сметная прибыль			*197,60*	*593*
5	5	1310-0101-0109 РСНБ РК 2015	Установка плинтов	плата	4,000	951,28	3805
			Накладные расходы			*309,77*	*1239*
			Сметная прибыль			*70,46*	*282*
6	6	2404-0207-3988 РСНБ РК 2015	Плинт с нормально замкнутыми контактами LSA-PLUS	шт	4,000	8285,76	33143
			Сметная прибыль			*613,76*	*2455*
7	7	1310-0902-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	км	0,035	467469,36	16361
			Накладные расходы			*148134,49*	*5185*
			Сметная прибыль			*34627,36*	*1212*
8	8	2306-0401-0543 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х 0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,015	826718,40	12401
			Сметная прибыль			*61238,40*	*919*
9	9	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,020	334058,04	6681
			Сметная прибыль			*24745,04*	*495*
10	10	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	17,000	523,30	8896
			Накладные расходы			*165,17*	*2808*
			Сметная прибыль			*38,76*	*659*
11	11	2301-0501-0801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,000	254,88	4333
			Сметная прибыль			*18,88*	*321*
12	12	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	8,050	303,96	2447
			Накладные расходы			*69,18*	*557*
			Сметная прибыль			*22,52*	*181*
13	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,450	3309,83	11419
			Накладные расходы			*1282,88*	*4426*
			Сметная прибыль			*245,17*	*846*
14	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	6,080	25,13	153
			Накладные расходы			*5,59*	*34*
			Сметная прибыль			*1,86*	*11*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,520	1726,14	2624
			Накладные расходы			*669,05*	*1017*
			Сметная прибыль			*127,86*	*194*
16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,080	275,12	1673
			Накладные расходы			*92,29*	*561*
			Сметная прибыль			*20,38*	*124*
17	17	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,900	266,10	1038
			Накладные расходы			*45,09*	*176*
			Сметная прибыль			*19,71*	*77*
18	18	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	7,449	925,56	6894
			Сметная прибыль			*68,56*	*511*
19	19	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3,900	30,56	119
			Накладные расходы			*7,79*	*30*
			Сметная прибыль			*2,26*	*9*
20	20	1134-0201-0603 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1,000	13647,46	13647
			Накладные расходы			*4653,83*	*4654*
			Сметная прибыль			*1010,92*	*1011*
21	21	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	1,000	61846,20	61846
			Сметная прибыль			*4581,20*	*4581*
22	22	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна(ККП-1-600)	шт	4,000	2253,68	9015
			Накладные расходы			*805,17*	*3221*
			Сметная прибыль			*166,94*	*668*
23	23	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	шт	4,000	1110,24	4441
			Сметная прибыль			*82,24*	*329*
24	24	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	4,000	788,67	3155
			Накладные расходы			*189,17*	*757*
			Сметная прибыль			*58,42*	*234*
25	25	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Консоли одноместные ККЧ-1 для колодцев/прим/	шт.	4,000	326,16	1305

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***24,16***	***97***
26	26	1134-0201-0802 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1,000	39812,11	39812
			Накладные расходы			***3888,40***	***3888***
			Сметная прибыль			***2949,05***	***2949***
27	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,320	27667,41	8854
			Накладные расходы			***1467,05***	***469***
			Сметная прибыль			***2049,44***	***656***
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,599	1260,16	9576
			Накладные расходы			***280,46***	***2131***
			Сметная прибыль			***93,35***	***709***
29	29	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,599	3091,87	23495
			Накладные расходы			***620,57***	***4716***
			Сметная прибыль			***229,03***	***1740***
30	30	1310-0902-0303 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле, емкость до 30Х2. Монтаж в котлованах	шт.	1,000	20303,77	20304
			Накладные расходы			***6587,48***	***6587***
			Сметная прибыль			***1503,98***	***1504***
31	31	2306-1703-0227 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 30(13/25)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,000	6944,40	6944
			Сметная прибыль			***514,40***	***514***
			Раздел: КРМ (LLZ) ILS NORMARC 7000 С МКпОС 12				
32	32	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1,400	91,35	128
			Накладные расходы			***18,20***	***25***
			Сметная прибыль			***6,77***	***9***
33	33	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,400	25,13	35
			Накладные расходы			***5,59***	***8***
			Сметная прибыль			***1,86***	***3***
34	34	1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50Х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	1,000	20180,74	20181

Накладные расходы

Сметная прибыль

бели телефонные ТППэп3 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012

Сметная прибыль

руба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по снованию пола

Накладные расходы

Сметная прибыль

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001

Сметная прибыль

Муфта прямая на кабеле, емкость до 30Х2. Монтаж в котлованах

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**6 954**	**489 889**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**499 687**
			Итого с НДС		**12 %**	**59 962**	**559 650**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "БизнесСтройКомп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор
Золотухин А.В.