Заказчик: "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Исполнитель: ТОО "Био Строй Сервис"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма-2)
Строительство системы электроснабжения в новых микрорайонах "Жулдыз" и "Мерей"
за декабрь месяц 2012 г.

24.12.2012г.

п/	позиц	Наименование работ и затрат	ед. изм	кол-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	ЕО133-103-1	Установка одностоечных ж/бетонных опор для ВЛ 0,38;6-10 кВ /с траверсами/	опора	4878	1534,11	7483389
2	ЕО133-103-2	Установка одностоечных ж/бетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38;6-10 кВ /с траверсами/	опора	1136	3155,76	3584943
3	С143019-102	Стойки опоры ВЛ СВ 95-1а	опора	273	21900	5978700
4	С143019-104	Стойки опоры ВЛ СВ 105	опора	-273	25200	-6879600
5	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности опор	м2	17875	245,44	4387240
6	прайс лист	Зажим ПС-1	шт	20	91,361	1827
7	прайс лист	Траферс ТН-9	шт	4150	3168,867	13150798
8	прайс лист	Проводник заземляющий ЗП-2 длиной 0,5 м	шт	29116	444,5106	12942372
9	ЕО133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	360	957,56	344722
10	75-6-А13	Разрядники полимерные РВН-0,5		360	449	161640
11	ЦО108-472-1	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	60	78,3	4698
12	С151607-44	Провод медные гибкие для эл установок и антенн, марка МГ сеч 2,5 мм2	т	0,03	633500	19005
13	ЕО133-27--1	Погрузки и выгрузка изоляторов вручную	тн	21,58	1100,25	23743
14	ЕО133-27--2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	тн	4,08	846	3452
15	ЕО133-109-1. К-1,67	Подвеска проводов ВЛ6-10 кВ/в 5 проводова при 10 опорах на 1 км/ в нанаселенной месности с помощью механизмов сеч проводов до 35 мм2	1км	138,48	39325,41	5445783
16	ЕО133-109-2 К-1,67.	Подвеска проводов ВЛ6-10 кВ/в 5 проводова при 10 опорах на 1 км/ в нанаселенной месности с помощью механизмов сеч проводов свыше 35 мм2	1км	36	43291,21	1558484
17	ЕО133-109-2 К-3.	Подвеска проводов ВЛ6-10 кВ/в 9 проводова при 10 опорах на 1 км/ в нанаселенной месности с помощью механизмов сеч	1км	32,42	77768,64	2521259
18	ЕО133-111-3	При изменеии количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-1	опора	2655	1240,24	3292837
19	ЕО133-111-4	При изменеии количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	опора	1312	1438,79	1887692
20	С151607-28	Провод для воздушных линий, марка АС50/8 мм2	т	62,27623	315700	19660606
21	С151607-27	Провод для воздушных линий, марка АС35/6,2мм3	т	76,262	322100	24563990
22	ЕО133-115-2	Установка светильников с ртутными лампами	шт	3157	1745,38	5510165
23	ЦО108-402-1	Провода по установленным опорам, сечение жил до10мм2	м	16044,11	50,5	810228
24	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке,марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	16,5377	14700	243104
25	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лампата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	м3	2247,2	34,66	77888

26	т.ч. П-1.55	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	320,996	262,72	84332
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдузерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2439,8	6,48	15810
28	Е0101-161-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	128	134,1	17165
29	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в транше	м	5350	36,7	196345
30	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	9150	11,2	102480
31	С134008-92	Песок природный	м3	53,5	2290	122515
32	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3 кг	м	9150	31,5	288225
33	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг	м	5350	26,4	141240
34	С151601-548	Кабели силовые с алюминиевыыми жилами с пласмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв 4х95мм2	1000м	4,5064105	790100	3560515
35	С151601-116	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ 2х50мм3	1000м	5,457	173500	946790
36	ЦО108-165-2	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ,сечение до 70 мм2	шт	120	2300,7	276084
37	С151601-53	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыыми жилами, с пласмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ, тип КНТпн 1х35-50	к-т	120	3010	361200
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17	218,93	3722
39	ЕО 127-36-3	Устроиство дорожных покрытий из сборных ж/бетонных прямоугольных плит площадбю до 10,5 м2	м3	65,12	818,95	53330
40	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных жорог прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	м2	399,6	2850	1138860
41	ЕО111-13-3	Устроиство щебеночных покрытий с прпиткой битумом	м2	449,92	687,86	309482
42	ЕО127-14-2	Устроиство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	272,32	3182,08	866544
43	ЕО111-13-3	Устроиство щебеночных покрытий с прпиткой битумом толщ 150 мм	м2	281,201	2063,57	580277
44	ЕО111-15-1	Устроиство бетоннных покрытий толщиной 30 мм	м2	281,203	575,88	161939
45	ЕО111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменнения толщины бетонных покритий (добавить 20 мм)	м2	281,201	301,16	84686
46	ЦО108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансворматором мощностью до 1000 кВА	шт	37	25144	930328
47	75-4-11	Комплектная трансформаторная подстанция,типа КТПГ-630-6/0,4 кВ	шт	16	1305700	20891200
48	ЦО108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диам 16 мм	м	740	51,7	38258
49	ЦО108-25-4	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	740	61,9	45806
50	ЕО107-24-9	Установка оград металлических по металлическим стольбам без цоколья из сетки высотой до 2,2 м	м	775,89	1424,88	1105551
51	ЕО107-25-8	Устроиство калиток с установкой столбов металлических	шт	37	2153,85	79692
52	С130806-215	Трубы сиальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марка 15,20,89х8 мм	м	982,35	1130	1110056
53	С12021-250	Металлоконструкций стоек	т	0,093	154200	14341
54	С12021-237	Металлоконструкций рамок панелей ограждения и калиток	т	7,72543	154400	1192806
55	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками №12 оценкованная из проволоки диам 1,6 мм	м2	1555,85	385	599002
56	Ео113-16,-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС -068 за два раза	м2	1625,78	82,79	134600

57	Е01 13-16,-3	Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ -785 за два раза	м3	1625,78	141,62	230251
		Итого:				**142462395**

оборудования	**21052840**
накладные расходы	17300895
Итого:	**159763290**
нормируемые и ненормируемые затраты	23585257
Итого:	**183348547**
временные здания и сооружения 2,8%	4544280
Итого:	**187892827**
Доп затраты в зимнее время 0,42%	700728
Затраты на выслуу лет,1%	1668400
Затраты доп отпуска, 0,4%	667360
Итого:	**190929315**
МРП 1,907	364102203
Итого:	**364102203**
налоги 2%	7282044
Итого:	371384247
НДС 12%	44566110
Всего	**415950357**

Требуемая сумма к перечислению Исполнителю для оплаты.
Строительство системы электроснабжения в новых микрорайонах "Жулдыз" и "Мерей"
по праграмме 467-009-011-421 за декабрь м-ц 2012 года составляет 415 950 357 тенге
с учетом удержанного гос комиссий после сдачи 5% составляет 20 797 518 тенге
за декабрь месяц 2012 г к оплаты составляет: 395 152 839 тенге

ЗАКАЗЧИК:
Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі

_____Бухарбаев.А

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Био Строй Сервис"

_____Мовлямов.А.