Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Болашак-МА"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 11 (Пятна 2,4,7,12,50,52,54,56,59,61,63,65,68,76,79,86) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 20-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79**

наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79. ОВ**

А К Т №4

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	759	319,15	7,9	242235	5996	228016	1,29	979
				м	231,75	2,95	175898	2239	128	0,01	11
2	6	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	705,111	77		54294				
				м							
3	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	169,6	419,52	12,19	71151	2067	64490	1,64	278
				м	292,5	4,57	49608	775	128	0,02	4
4	8	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	228,706	50		11435				
				м							
5	12	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	8,4	113,48	3,96	953	33	577	0,3	2

				м	52,2	1,49	438	13	128	0,01	0
6	14	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	13	157,48	3,96	2047	51	893	0,3	4
				м	52,2	1,49	679	19	128	0,01	0
7	15	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	30	178,48	3,96	5354	119	2062	0,3	9
				м	52,2	1,49	1566	45	128	0,01	0
8	16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,75	200		950				
				кг							
9	18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,5	16,36	0,05	204	1	66	0,03	0
				м2	5,81	0,02	73	0	90	0	0
10	24	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	1342,6	72,96	16,85	97961	22623	57624	0,21	283
				м	38,59	4,33	51811	5813	100	0,03	34
11	25	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	520,96	80		41677				
				м							
12	26	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	1129,04	93		105001				
				м							
			Итого по разделу:				633263				
			Раздел: Вентиляция								
13	137	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	163,4	1169,91	13,82	191164	2258	55436	1,62	264
				м2	259,88	5,18	42464	846	128	0,03	4
14	138	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	70,8	1144,51	11,11	81031	787	22001	1,48	105
				м2	238,61	4,16	16894	294	128	0,02	1
15	139	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	66,24	1174,73	9,61	77814	636	17832	1,28	85
				м2	206,72	3,59	13693	238	128	0,02	1
16	140	Е0120-11-1	Установка решеток	50	798,85	16,96	39942	848	12398	1,12	56
				шт	186,64	7,09	9332	354	128	0,03	2
17	141	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	41,2	193,62	92,82	7977	3824	5590	0,59	24
				м2	100,8	34,88	4153	1437	100	0,17	7

18	142	С11031-165 Изм. и доп.вып.4	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,06 м3	6240		12854				
19	143	С11031-544 Изм. и доп.	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	1,96 рулон	780		1529				
			Итого по разделу: Вентиляция				412312				
			ИТОГО:				1045573	39241			2091
			Накладные расходы :				366609	12073			64
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				63280				
			Всего накладных расходов:				403706				
			Итого с накладными				466986				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1512559				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				90754				
			Итого с временными, 1,1 %				1603313				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1620949				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1638455				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1644939				
							1661148				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4546187				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				90924				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4637111				
			Итого с НДС				556453				
							5193564				
			Всего:				5193564				

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Заказчи _____
(подпись)

Подрядчик: _____
(подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан