Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Болашак-МА"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 11 (Пятна 2,4,7,12,50,52,54,56,59,61,63,65,68,76,79,86) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 20-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а.

Стройка **Пятно 79**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79. ВК**

А К Т №5

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Холодное водоснабжение								
1	2	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	17,6	359,67	4,19	6330	74	1384	0,34	6
				м	59,85	1,58	1053	28	128	0,01	0
2	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	9	195,67	4,19	1761	38	708	0,34	3
				м	59,85	1,58	539	14	128	0,01	0
3	5	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	125	318,09	12,19	39761	1524	47531	1,64	205
				м	292,5	4,57	36563	571	128	0,02	3
4	6	С130804-94 Изм. и доп. вып. 24	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	112,375	133		14946				
				м							
5	7	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	195	249,83	7,9	48717	1541	58581	1,29	252
				м	231,75	2,95	45191	575	128	0,01	3

6	6	С130804-95 Изм. и доп. вып. 26	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	181,155	218		39492				
				м							
7	7	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	313,586	72,96	16,85	22880	5284	13459	0,21	66
				м	38,59	4,33	12101	1358	100	0,03	8
8	8	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	352	47		16544				
				м							
9	9	С11031-	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм,	5,5	61		336				
				м							
10	10	С130804-2161 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	146		2920				
				шт							
11	11	С130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	7		315				
				шт.							
12	12	С130804-85 Изм. и доп. вып.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	125	10		1250				
				шт.							
13	13	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43	16		688				
				шт.							
14	14	С130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	47	12		564				
				шт.							

15	15	С130804-2150 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	47	70		3290				
				шт.							
16	16	С130804-76 Изм. и доп. вып.	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	130	8		1040				
				шт.							
17	17	С130804-2262 Изм. и доп.	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	17		1020				
				шт							
18	18	С130804-2263 Изм. и доп.	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	30		600				
				шт							
19	19	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Хомутики для крепления труб	6,4	1523,78		9752				
				100шт							
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение				212206				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
20	20	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	44	359,67	4,19	15825	184	3460	0,34	15
				м	59,85	1,58	2633	70	128	0,01	0
21	21	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	121	195,67	4,19	23676	507	9514	0,34	41
				м	59,85	1,58	7242	191	128	0,01	1
22	22	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	177,67	4,19	888	21	393	0,34	2
				м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
23	23	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	136,5	319,15	7,9	43564	1078	41007	1,29	176
				м	231,75	2,95	31634	403	128	0,01	2
24	24	С130804-95 Изм. и доп. вып. 26	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	126,809	218		27644				
				м							

25	25	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	62,5	419,52	12,19	26220	762	23766	1,64	103
				м	292,5	4,57	18281	286	128	0,02	1
26	26	С130804-94 Изм. и доп. вып. 24	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	56,188	133		7473				
				м							
27	27	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	245	72,96	16,85	17876	4128	10515	0,21	52
				м	38,59	4,33	9455	1061	100	0,03	6
28	28	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	269,5	63		16979				
				м							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				180146				
			Раздел: Канализация								
29	29	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	166	748,88	1,43	124314	237	21868	0,56	93
				м	102,38	0,54	16995	90	128	0	0
30	30	С130810-	Ревизии пластиковые диаметр 100 мм	10	1137		11370				
				шт							
31	31	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	35	1240,75	20,8	43426	728	6195	0,72	25
				м	130,5	7,79	4568	273	128	0,04	1
			Итого по разделу: Канализация				179110				
			ИТОГО:				571460	16107			1038
							186553	4928			26
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				23975				
			На сантехнические работы				214407				
			Всего накладных расходов:				238382				
			Итого с накладными				809842				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				48591				

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				858433					
			Итого с временными, 1,1 %				867876					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				877249					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				880721					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				889400					
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2434087					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				48682					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2482769					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				297932					
			Итого с НДС				2780701					
			Всего:				2780701					

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____