Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Болашак-МА"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 11 (Пятна 2,4,7,12,50,52,54,56,59,61,63,65,68,76,79,86) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 20-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79. ЭЛ**

А К Т №6

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинист	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кабельная продукция								
1	59	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	5030	34,2	1,2	172026	6036	111817	0,14	704
				м	23,2	0,2	116696	1006	95	0	6
2	61	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН	Труба из поливинилхлорида ПВХ д.20мм	4794	30		143820				
				м							
3	69	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	3750	8,5	0,1	31875	375	26006	0,05	188
				м	7,3	0	27375	0	95	0	0
4	70	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	7500	5,4	0,1	40500	750	26363	0,02	150
				м	3,7	0	27750	0	95	0	0

5	71	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	400	10,6	0,4	4240	160	2926	0,05	20
				м	7,6	0,1	3040	40	95	0	0
6	80	С151607-119 Изм. и доп. вып.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,335	16397		103867				
				км							
7	81	С151607-117 Изм. и доп. вып.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,253	9831		51642				
				км							
8	82	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	300	10,6	0,1	3180	30	2537	0,06	18
				м	8,8	0,1	2640	30	95	0	0
9	90	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
				шт	116	2,5	116	2	95	0,01	0
10	95	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	210	84,6	2,8	17766	588	6504	0,17	36
				м	32,4	0,2	6804	42	95	0	0
11	96	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	10	93,5	3,1	935	31	311	0,18	2
				м	32,4	0,3	324	3	95	0	0
12	97	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				шт	116	2,5	348	7	95	0,01	0
			Итого по разделу: Кабельная продукция				571171				
			ИТОГО:				571171	8066			1120
							185093	1130			7
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				176913				
			Всего накладных расходов:				176913				
			Итого с накладными				748084				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				44885				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				792969				
			Итого с временными, 1,1 %				801692				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				810350				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				813557				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				821574				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2248463				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				44969				

			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2293432				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				275212				
			Итого с НДС				2568644				
			Всего:				2568644				

Заказчи _____
(подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор_____

Подрядчик: _____ Мангытасть
(подпись)