Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Болашак-МА"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 11 (Пятна 2,4,7,12,50,52,54,56,59,61,63,65,68,76,79,86) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 20-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 79. АР**

А К Т № 7

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
п/п	позиции по смете				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителя	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	2	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	255,84	155,91	9,95	39888	2546	17603	0,36	91
				м2	52,2	3,74	13355	957	123	0,02	5
2	4	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	980,74	212,69	13,43	208597	13171	86420	0,45	441
				м2	66,6	5,04	65317	4943	123	0,02	24
3	5	E0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 70мм/	980,74	310,43	6,7	304453	6571	10616	0,04	43
				м2	6,3	2,5	6179	2452	123	0	1
4	6	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	980,74	155,91	9,95	152907	9758	67481	0,36	349
				м2	52,2	3,74	51195	3668	123	0,02	18
5	7	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 40мм/	980,74	85,27	2,68	83628	2628	4246	0,02	17
				м2	2,52	1	2471	981	123	0	1
6	8	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	91,78	340,45	18,42	31246	1691	10483	0,42	38
				м2	85,95	6,91	7888	634	123	0,03	3
7	9	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизол/	91,78	232,19	9,05	21310	831	6124	0,25	23
				м2	50,85	3,4	4667	312	123	0,02	2

		...111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	91,78	212,69	13,43	19521	1233	8087	0,45	41
				м2	66,6	5,04	6113	463	123	0,02	2
9	11	E0111-11-6 К=8,6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 63мм/	91,78	266,97	5,76	24503	529	854	0,04	3
				м2	5,42	2,15	497	197	123	0	0
10	12	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	91,78	155,91	9,95	14309	913	6315	0,36	33
				м2	52,2	3,74	4791	343	123	0,02	2
11	13	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 40мм/	91,78	85,27	2,68	7826	246	397	0,02	2
				м2	2,52	1	231	92	123	0	0
12	29	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	213,8	68,09	0,99	14557	212	3045	0,07	15
				м2	11,59	0,38	2478	81	119	0	0
13	30	E0111-9-1#т.ч. п-3.1#К=2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных, в два слоя	213,8	97,06	11,1	20751	2373	23694	0,52	110
				м2	85,96	4,14	18378	885	123	0,02	4
14	31	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96	44,043	11040		486233				
				м3							
15	32	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	213,8	340,45	18,42	72788	3938	24420	0,42	89
				м2	85,95	6,91	18376	1477	123	0,03	7
16	33	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизол/	213,8	232,19	9,05	49642	1935	14266	0,25	54
				м2	50,85	3,4	10872	727	123	0,02	4
17	34	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	213,8	155,91	9,95	33334	2127	14711	0,36	76
				м2	52,2	3,74	11160	800	123	0,02	4
18	35	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 40мм/	213,8	85,27	2,68	18231	573	926	0,02	4
				м2	2,52	1	539	214	123	0	1
19	36	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.5Вр1 шаг 200	0,3079	46439,08	327,33	14297	101	651	11,6	4
				1т	1890	123,75	582	38	105	0,6	0
			Итого по разделу: Полы				1618021				
			Раздел: Окна								
20	57	E0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка витража алюминиевого с поворотными створками	13,15	10325,93	18,88	135786	248	2802	1,02	13
				м2	171,01	6,57	2249	86	120	0,03	0
			Итого по разделу: Окна				135786				
			ИТОГО:				1753807	51624			1447

							227338	19350				79
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				303143					
			Всего накладных расходов:				303143					
			Итого с накладными				2056950					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМННЗ				123417					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2180367					
			Итого с временными, 1,1 %				2204351					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2228158					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2236975					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2259019					
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				6182425					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				123649					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6306074					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				756729					
			Итого с НДС				7062803					
			Всего:				7062803					

Заказчик: _____ (подпись)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Қауіпкершілігі шектеулі серіктестігі
Мегалиты Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы Республика Казахстан